

สรุปผลการดำเนินโครงการลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงาน ณ วันที่ 25 กันยายน 2561

ปีงบประมาณ	รวม (โครงการ)	ความก้าวหน้า				งบประมาณจัดสรร (ล้านบาท)	วงเงินจัดสรร/ ตามสัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)				
		แล้วเสร็จ	ก่อสร้าง	หาผู้รับจ้าง/ รอลงนาม	สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา			เบิกจ่ายแล้ว สะสม	ยอดยกมา 61	เบิกจ่าย 61	% เบิกจ่าย 61	คงเหลือ รอเบิกจ่าย
2554	1	1				5.000	3.024	-	3.024	-		3.024
2558	1	1				45.093	45.093	33.826	11.268	8.245	73.17%	3.023
2559	4	3	1			55.403	55.210	29.771	25.438	24.523	96.40%	0.915
2560	52	44	5	1	2	197.749	186.453	6.096	180.357	116.132	64.39%	64.226
2561	67	43	21	3		151.036	118.868		118.868	46.753	39.33%	72.115
รวม	125	92	27	4	2	454.282	408.649	69.693	338.956	195.652	57.72%	143.303