



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ กผว. (งผง.) โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๑๒๔๕ โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๒๔๔๐

ที่ มท ๕๕๕๒๐-๑/ วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๔)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ (ผ่าน ผช.กปภ.ข.๕ (ว.))

ตามที่มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นั้น

กองแผนและวิชาการ กปภ.ข. ๕ ได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๔) แล้วเสร็จตามเอกสารแนบ ทั้งนี้เพื่อขอเห็นชอบอนุญาตประกาศเผยแพร่
ข้อมูล ต่อไป

จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอความเห็นชอบประกาศเผยแพร่ข้อมูล จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทนา)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

(นายประทีป กุศลวัฒน์)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

26 พ.ย. 2567



แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (ไตรมาส 4)

กปก.เขต 5

แผนปฏิบัติการ ปี 2567								หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart							ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ						
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ				ยกเลิกโครงการ	1. พิจารณานอุมัติงบประมาณ	2.สำรวจออกแบบ	3.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	4.ประกวดราคาทำสัญญา	5.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	6.ดำเนินการแล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก						
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																				
SO1 สร้างความเข้มแข็งและรักษามาตรฐานของระบบประปา	ยุทธศาสตร์ S1พัฒนาระบบการผลิตให้เพียงพอและได้มาตรฐาน กลยุทธ์ 1.1 : ผลิตน้ำที่มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการ แผนงาน 1.1.2 แผนงานปรับปรุงประปาอาคาร (เพิ่มกำลังผลิต) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายได้ 100% กปภ.สาขาห้วยยอด (คลองปาง) 1 งานปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตระบบผลิตน้ำ พร้อมระบบสูบน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำคลองปาง กปภ.สาขาห้วยยอด ตำบลคลองปาง อำเภอวังวิญญู จังหวัดตรัง กปภ.สาขาห้วยยอด (นาวง) 2 งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำ สถานีผลิตน้ำนาวง กปภ.สาขาห้วยยอด ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	3.000	2.960										1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นและมีปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้น	เพิ่มปริมาณน้ำจำหน่ายให้เพียงพอกับความต้องการและรองรับการเพิ่มจำนวนของผู้ใช้น้ำในอนาคต									
		2.000	1.925	0.556										1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นและมีปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้น	เพิ่มปริมาณน้ำจำหน่ายให้เพียงพอกับความต้องการและรองรับการเพิ่มจำนวนของผู้ใช้น้ำในอนาคต								
	กลยุทธ์ 1.2 : ควบคุมคุณภาพน้ำ แผนงาน 1.2.1 แผนงานปรับปรุงคุณภาพน้ำประปามาตรฐาน แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100% กปภ.สาขาสายบุรี 1 งานวางท่อน้ำและก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรี อำเภอสาขบุรี -อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี กปภ.สาขาละวู 2 งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำนาทอน(แห่งใหม่) และวางท่อน้ำพื้นที่ตำบลนาทอน ตำบลทุ่งหลัง และตำบลชอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล								14.007	14.007										1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัจจัยในการผลิตและระบบประปา เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ผู้ใช้น้ำได้อุปโภค-บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐาน		
									12.507	12.507	9.768								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัจจัยในการผลิตและระบบประปา เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ผู้ใช้น้ำได้อุปโภค-บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐาน						
	เงินรายได้ 100% กปภ.สาขาห้วยยอด 1 งานวางท่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่สถานีจ่ายน้ำคลองชี ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง กปภ.สาขาห้วยยอด 2 งานก่อสร้างระบบเพิ่มแรงดันน้ำ พื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง กปภ.สาขาพังงา 3 งานปรับปรุงระบบสูบน้ำ พื้นที่สถานีจ่ายน้ำท่าใต้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรี ตำบลพังงา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา กปภ.สาขาละวู 4 งานวางท่อเสริมแรงดันทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4052 (ตอน บ.เขาขาว - บ.ปากบารา) - ชุมชนท่าม้ายี่ หมู่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอละวู จังหวัดสตูล กปภ.สาขาพัทลุง 5 งานวางท่อเพื่อเสริมแรงดัน ถนนบายพาส หมู่ 11 ตำบลค่านาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง								1.512	0.987	0.987										1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัจจัยในการผลิตและระบบประปา เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ผู้ใช้น้ำได้อุปโภค-บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐาน	
									1.000	0.897									ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัจจัยในการผลิตและระบบประปา เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ผู้ใช้น้ำได้อุปโภค-บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐาน						
									4.000	3.550	3.550									ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัจจัยในการผลิตและระบบประปา เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ผู้ใช้น้ำได้อุปโภค-บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐาน					
									2.116	1.343										ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัจจัยในการผลิตและระบบประปา เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ผู้ใช้น้ำได้อุปโภค-บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐาน					
									2.101	1.279	1.279									ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัจจัยในการผลิตและระบบประปา เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ผู้ใช้น้ำได้อุปโภค-บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐาน					
	โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) งบลงทุน กปภ.สาขายะหา (รามัน) 1 งานปรับปรุงท่อน้ำดิบภายใน สถานีผลิตน้ำรามัน กปภ.สาขายะหา ตำบลกาญจนเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา								0.200	0.200	0.200											ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ผู้ใช้น้ำได้อุปโภค-บริโภคน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง			
	งบทำการ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ช. 5											11.380	10.182	10.182								ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ผู้ใช้น้ำได้อุปโภค-บริโภคน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง			

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (ไตรมาส 4)

กปภ.เขต 5

แผนปฏิบัติการ ปี 2567							หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart						ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ					
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			ยกเลิกโครงการ	1. พิจารณานอุมัติงบประมาณ	2.สำรวจออกแบบ	3.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	4.ประกวดราคาทำสัญญา	5.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต						6.ดำเนินการแล้วเสร็จ	1.เหตุผลที่ยกเลิก				
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี															เบิกจ่ายจริง			
SO1 สร้างความเข้มแข็งและรักษามาตรฐานของระบบประปา	โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) งบลงทุน กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) 1 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม (SCADA) ระยะที่ 3 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ.) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบทำการ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ช. 5	10.484	10.466	2.381									1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบ SCADA สามารถใช้งานได้ปกติ มีเสถียรภาพในระบบผลิตจ่ายน้ำ	ผู้ใช้น้ำได้อุปโภค-บริโภคน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง							
					1.131	1.100	1.100																	
					โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) งบลงทุน																			
					1	3.400	3.364	3.364												1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ เชื่อมโยงระหว่างหน่วยบริการต่างๆกับแม่ข่าย	ผู้ใช้น้ำได้อุปโภค-บริโภคน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง	
	1	กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ช. 5				1.329	1.329	1.329						1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ เชื่อมโยงระหว่างหน่วยบริการต่างๆกับแม่ข่าย	ผู้ใช้น้ำได้อุปโภค-บริโภคน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง							
			โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) งบลงทุน กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) 1 งานปรับปรุงระบบสูบน้ำจ่ายน้ำ สถานีผลิตน้ำฟ้าแสง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ (พ) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา																					
	1	กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ช. 5				16.908	16.908	14.099							1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการและลดความเสี่ยงชำรุดเสียหายของระบบผลิต	ผู้ใช้น้ำได้อุปโภค-บริโภคน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง						
			ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสีย กลยุทธ์ 2.1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย แผนงาน 2.1.1 แผนงานลดน้ำสูญเสีย 212 สาขา แผนงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100% กปภ.สาขากันตัง 1 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง-สิเกา จังหวัดตรัง																					
	1	เงินรายได้ 100% กปภ.สาขาละรู งานปรับปรุงเส้นท่อ ขยาย 3 ดีแสวงภาค หมู่ 6 ตำบลละรู อำเภอละรู จังหวัดสตูล กปภ.สาขาละรู งานปรับปรุงเส้นท่อ ขยายท่อหลัก หมู่ 2 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล กปภ.สาขานราธิวาส งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนพิชิตบำรุง ขยายตีโพย ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส กปภ.สาขานราธิวาส งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนโคกปำคา หมู่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	0.245	0.245	0.245										1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และอัตราน้ำสูญเสียลดลง						
						0.113	0.113	0.113								1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และอัตราน้ำสูญเสียลดลง					
																1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และอัตราน้ำสูญเสียลดลง					
															1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และอัตราน้ำสูญเสียลดลง						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (ไตรมาส 4)

กปก.เขต 5

แผนปฏิบัติการ ปี 2567							หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart						ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ		
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			ยกเลิกโครงการ	1. พิจารณานอุมัติงบประมาณ	2.สำรวจออกแบบ	3.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	4.ประกวดราคาทำสัญญา	5.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต						6.ดำเนินการแล้วเสร็จ	1.เหตุผลที่ยกเลิก	
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี															เบิกจ่ายจริง
SO1 สร้างความเข้มแข็งและรักษามาตรฐานของระบบประปา	กปก.สาขาห้วยยอด																		3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ		
	5 งานปรับปรุงเส้นท่อ PVC ขนาด 100 มม. ตลอดคลองปาง กปก.สาขาห้วยยอด	0.550	0.404	0.404											1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และอัตราน้ำสูญเสียลดลง		
	กปก.สาขาละรุ																		4.เลขที่ มท. ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ		
	6 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนทางหลวง 4052 กม. ที่ 0+055 หมู่ 4 ตำบลกำแพง อำเภอละรุ จังหวัดสตูล	0.560	0.420	0.420											1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และอัตราน้ำสูญเสียลดลง		
	กปก.สาขานาหวี																		5.วันที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ		
	7 งานปรับปรุงเส้นท่อ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 ตอนนาหม่อม - จะนะ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	2.435	1.458	1.458											1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และอัตราน้ำสูญเสียลดลง		
	กปก.สาขาสตูล																		6.อื่นๆ		
	8 งานปรับปรุงเส้นท่อ ภายในพื้นที่ ตำบลเจ๊ะมิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	1.440	0.900	0.900											1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และอัตราน้ำสูญเสียลดลง		
	กปก.สาขานราธิวาส																				
	9 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนศูนย์ราชการ หมู่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส	0.754	0.467	0.467											1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และอัตราน้ำสูญเสียลดลง		
	กปก.สาขาสตูล																				
	10 งานปรับปรุงเส้นท่อ จากสะพานกานะ ถึง โรงเรียนบ้าน กานะ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	1.404	0.920	0.920											1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และอัตราน้ำสูญเสียลดลง		
	กปก.สาขานราธิวาส																				
	11 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพหอง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	0.140	0.140	0.140											1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และอัตราน้ำสูญเสียลดลง		
กปก.สาขาสตูล																					
12 งานปรับปรุงเส้นท่อ ภายในพื้นที่ ตำบลคลองซุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	2.912	1.930	1.930											1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และอัตราน้ำสูญเสียลดลง			
กปก.สาขานราธิวาส																					
13 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนวิจิตรไชยบูรณ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	3.500	2.600	0.780										1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และอัตราน้ำสูญเสียลดลง			
กปก.สาขาห้วยยอด																					
14 งานปรับปรุงเส้นท่อ AC ขนาด 200 มม. พล.403 กปก.สาขาห้วยยอด	2.220	1.421	1.421											1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และอัตราน้ำสูญเสียลดลง			
แผนงาน 2.1.3 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก																					
งบทำการ																					
1	กปก.ข. 5				12.000	11.265	11.265								1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และอัตราน้ำสูญเสียลดลง		
แผนงาน 2.1.4 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC																					
งบทำการ																					
1	กปก.ข. 5				11.410	10.046	10.046								1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และอัตราน้ำสูญเสียลดลง		
	ยุทธศาสตร์ S3 สร้างความคุ้มค่าในการลงทุน																				
	กลยุทธ์ 3.2 : ลงทุนในโครงการเชิงสังคม																				
	แผนงาน 3.2.1 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (โครงการเชิงสังคม)																				
	แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ																				
	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																				
	เงินอุดหนุน 100%																				
	กปก.สาขาเบตง																				
	1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนกุ่มงจนลง ตำบลเบตง, ซอยเบือนา หมู่ 1 ตำบลยะรม และหมู่ 1 ตำบลตาเกาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	0.206	0.206	0.206											1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 16 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
	กปก.สาขาหาดใหญ่(พ)																				
	2 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านปะกายทอง หมู่ 2 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	3.800	2.099											1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 150 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (ไตรมาส 4)

กปก.เขต 5

แผนปฏิบัติการ ปี 2567								หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart						ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ				ยกเลิกโครงการ	1. พิจารณานอุมัติงบประมาณ	2.สำรวจออกแบบ	3.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	4.ประกวดราคาทำสัญญา	5.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต						6.ดำเนินการแล้วเสร็จ	1.เหตุผลที่ยกเลิก
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง														
SO1 สร้างความเข้มแข็งและรักษามาตรฐานของระบบประปา	กปก.สาขาสะเดา																		2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน		
	3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเลื่องเมือง 1 ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	2.418	1.457	1.457										1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 90 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา	3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	
	กปก.สาขาพังงา																		4.เลขที่ มท. ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ		
	4 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนกาญจนวนิช (ซอยแยก บ.ศรีตรัง) หมู่ 5 ตำบลพังงา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	0.067	0.067	0.067										1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 11 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา	5.วันที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ	
	กปก.สาขาละงู																		6.อื่นๆ		
	5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยป่าพะยอมและซอยชมพู หมู่ 1 บ้านควนโสน ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล	0.760	0.000					1												ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณจากอปท. แล้ว เลขที่ มท. 55520/1127 ลง. 27 มี.ค. 67	
	กปก.สาขาละงู																				
	6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยเสื่อหวาน หมู่ 1 บ้านควนโสน ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล	0.272	0.272	0.272											1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 16 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา	
	กปก.สาขาละงู																				
	7 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหนองปรือ หมู่ 1 บ้านสันติสุข ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล	0.409	0.409	0.409											1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 15 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา	
	กปก.สาขานาทวี																				
	8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 1 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	0.836	0.585	0.585											1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 40 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา	
	กปก.สาขาละงู																				
	9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยทุ่งปรี หมู่ 1 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล	1.080	0.625	0.625											1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 30 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา	
	กปก.สาขาเขารัษฎน																				
	10 - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านมะปรางค์ หมู่ 1 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง	0.073	0.073	0.073											1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 5 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา	
	กปก.สาขาสายบุรี																				
	11 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนท่าเสด็จ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	0.099	0.099	0.099											1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม10 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา	
	กปก.สาขาละงู																				
12 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยสี่สะพาน หมู่ 6 บ้านปลักม้ายี่ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล	1.797	0.988	0.988											1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม43 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
กปก.สาขาสายบุรี																					
13 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 บ้านกาหลง ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	0.111	0.111	0.111											1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 8 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
กปก.สาขานราธิวาส													1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 600 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
14 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลตะป่อเยาะ อำเภออีเฌ จังหวัดนราธิวาส	37.338	29.500	4.425																		
กปก.สาขาพังงา																					
15 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนนาทวี ซอย 11 ตำบลพังงา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	0.343	0.335	0.335											1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 10 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
กปก.สาขาหาดใหญ่(พ)																					
16 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเพชรเกษม ซอย 41 และซอยโพธิ์พงศา 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	2.000	1.300	1.300											1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 30 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
กปก.สาขาพัทลุง																					
17 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1.685	1.095	1.095											1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 30 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
กปก.สาขาเขารัษฎน																					
18 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านหีบอบ หมู่ 11 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง	0.802	0.467	0.467											1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 25 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
กปก.สาขายะนา																					
19 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงชนบทหมายเลข 4017 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	0.743	0.740	0.740											1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 20 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (ไตรมาส 4)

กปก.เขต 5

แผนปฏิบัติการ ปี 2567							หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart							ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			ยกเลิกโครงการ	1. พิจารณานอุมัติงบประมาณ	2.สำรวจออกแบบ	3.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	4.ประกวดราคาทำสัญญา	5.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	6.ดำเนินการแล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก	
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี															เบิกจ่ายจริง
SO1 สร้างความเข้มแข็งและรักษา มาตรฐานของระบบประปา	กปก.สาขาหาดใหญ่(พ)																			2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน	
	20 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 12 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 414 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา	2.140	1.120	1.120										1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 23 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา	3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	
	กปก.สาขาสะเคา													1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 60 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา	4.เลขที่ มท.ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	
	22 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รอยควนสันติ 3 ถนนเพชรเกษมซอย 41 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	0.098	0.098	0.098										1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 1 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา	5.วันที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ	
	กปก.สาขาสะเคา													1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 40 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา	6.อื่นๆ	
	23 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านควนขัน หมู่ 9 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเคา จังหวัดสงขลา	4.824	3.060											1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 100 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
	กปก.สาขาห้วยยอด													1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 10 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
24 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	8.124	4.425														ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 24 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
กปก.สาขาสุด																					
25 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รอยชยคลอง 3,5,7 และ 9 หมู่ 3 บ้านนาลาน ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	0.912	0.502	0.502												1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 14 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
กปก.สาขาละงู																					
26 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 และ หมู่ 9 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล	2.371	1.559												1			ดำเนินการแล้วเสร็จ				
กปก.สาขากันดัง																					
	27 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนริษฎาประดิษฐ์ ตำบลบางเป้า อำเภอกันดัง จังหวัดตรัง	1.353							1											ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณจากอปท.แล้ว เลขที่ มท. 55520/1127 ลว. 27 มี.ค. 67	
	กปก.สาขาห้วยยอด																				
	28 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเกาะเคียน หมู่ 2 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	1.836	1.009	1.009											1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 14 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		