



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองแผนและวิชาการ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๔๙๐๐ โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๒๔๔๐

ที่ กษ. ๕๕๕๒๐-๑/๑๐๕

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๒)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

ตามที่มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.เขต ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการรวบรวมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๒) แล้วเสร็จตามเอกสารแนบ เพื่อขอความเห็นชอบอนุญาตประกาศเผยแพร่ข้อมูล ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความเห็นชอบประกาศเผยแพร่ข้อมูล จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายสมภพ เลิศคณาวนิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

(นายสฤกษ์ อสนีจาริกจิต)
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕
๒ ก.ค. ๒๕๖๓

รายงานผลการดำเนินโครงการลงทุน (เงินอุดหนุน/รายได้) ปีงบประมาณ 2563

รายงาน ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	การประปา	รายการ	รายละเอียดสัญญา					วงเงิน งบประมาณ (ไม่รวม Vat)	วงเงินตามสัญญา/ งบประมาณประจำปี 63 (ไม่รวม Vat) (1)	เบิกจ่าย งวด (2)	เบิกจ่าย 63 (4)	งบประมาณ คงเหลือ รอเบิกจ่าย (5)=(1)-(3)-(4)	ความก้าวหน้าโครงการ		ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
			เลขที่สัญญา	ชื่อผู้รับจ้าง	วันที่ ลงนาม	วันที่ เริ่มต้น สัญญา	วันที่ สิ้นสุด สัญญา						งาน (%)	แผน (%)			
เงินอุดหนุน																	
1	สายบุรี	ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ คำปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี		หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง				16,000,000.00	10,490,000.00			10,490,000.00			รอลงนามในสัญญา		
โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น																	
2	สะเดา	งานย้ายแนวท่อเนื่องจากก่อสร้างถนนเชื่อมโยง ระหว่างเศรษฐกิจพิเศษกับด่านศุลกากรสะเดา แห่งที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง 40 เมตร ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร ด.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา						6,497,000.00	6,497,000.00			6,497,000.00			ออกแบบ		
3	สะเดา	งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างถนน ท่อระบายน้ำ และพื้นทางเท้า ถนนทางเข้าสถานีจ่าย น้ำค่านนอก ด.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา						26,327,000.00	26,327,000.00			26,327,000.00			ออกแบบ		
ก่อสร้างระบบประปาอาคาร																	
4	สุโงโก-ลก	ติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำแรงสูง-แรงต่ำ พร้อมอุปกรณ์ และระบบสำรองไฟฟ้ากรณีไฟฟ้าดับ สถานีผลิตน้ำ ศาลาอูมา การประปาส่วนภูมิภาคสุโงโก-ลก ตำบล สุโงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส		หจก.บุญชอบการประปา				19,918,000.00	18,002,211.50			18,002,211.50			รอลงนามในสัญญา		
5	หาดใหญ่(พ)	งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูงและวางท่อเสริมแรงดัน โซ่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่พร้อมระบบสูบน้ำจ่าย (สถานีจ่ายน้ำควนลัง) กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ) ด.ควน ลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา		บจก.ศรีไทยวารี				11,770,000.00	8,411,214.95			8,411,214.95			รอลงนามในสัญญา		
6	นาทวี	งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูงพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ จ่ายและวางท่อเสริมแรงดัน กปภ.สาขานาทวี ด.นา ทวี อ.นาทวี จ.สงขลา		บจก.ศรีไทยวารี				11,150,000.00	9,252,336.45			9,252,336.45			รอลงนามในสัญญา		
7	นราธิวาส	วางท่อส่งน้ำและขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาตาม ทางหลวงหมายเลข 4084 ช่วง นราธิวาส-สะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส		หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง				35,000,000.00	16,535,000.00			16,535,000.00			รอลงนามในสัญญา		
งบกลาง																	
ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ																	
8	สายบุรี	งานชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณ โรงสูบน้ำแรงต่ำ อ.มะนังคาลา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี กปภ.สาขาสายบุรี	กปภ.ข.5/27/2563	บจ.อาณาจักร ซี-เน็ต	28 ก.พ. 63	2 มี.ค. 63	30 พ.ค. 63	1,960,200.00	1,959,813.08			1,959,813.08	3.00	20.00	อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์		
9	ระโนด	งานเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำและพัฒนาบ่อ บาดาลเดิม ด.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา กปภ.สาขา ระโนด	กปภ.ข.5/28/2563	หจก.โซมบริตพาณิชย์	28 ก.พ. 63	2 มี.ค. 63	30 พ.ค. 63	5,026,100.00	5,018,691.59			5,018,691.59	5.00	20.00	อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์		
เงินรายได้																	
โครงการจัดการน้ำสะอาด [Water Safety Plan:WSP]																	
10	สงขลา	โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาสงขลา	กปภ.ข.5/24/2563	บจก.เทคโบลัน คอปเปอร์เรชั่น	29 มี.ค. 63	5 ก.พ. 63	1 ต.ค. 63	4,900,000.00	4,886,000.00			4,886,000.00	3.65	20.00			
11	นาทวี	โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขานาทวี	กปภ.ข.5/10/2563	บจก.ทีเอสเอฟ อินเทอร์เน็ต	19 ธ.ค. 62	20 ธ.ค. 62	17 เม.ย. 63	989,000.00	956,441.42		956,441.42		100.00	100.00	แล้วเสร็จ 18 มี.ค. 63 ครบรับ 20 มี.ค. 63		

(นายสมภพ เลิศคณาวินชกุล
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ)

(นายสมภพ เลิศคณาวณิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

รายงานผลการดำเนินโครงการลงทุน (เงินอุดหนุน/รายได้) ปีงบประมาณ 2563

รายงาน ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	การประปา	รายการ	รายละเอียดสัญญา				วงเงิน งบประมาณ (ไม่รวม Vat)	วงเงินตามสัญญา/ งบประมาณประจำปี 63 (ไม่รวม Vat) (1)	เบิกจ่าย งวด (2)	เบิกจ่าย 63 (4)	งบประมาณ คงเหลือ รอเบิกจ่าย (5)=(1)-(3)-(4)	ความก้าวหน้าโครงการ		ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
			เลขที่สัญญา	ชื่อผู้รับจ้าง	วันที่ ลงนาม	วันที่ เริ่มต้น สัญญา						วันที่ สิ้นสุด สัญญา	งาน (%)			แผน (%)
ก่อสร้างระบบประปาอาคาร																
12	เขายี่สน	ก่อสร้างอาคารโรงเก็บสารเคมีและติดตั้งระบบจ่าย แก๊สคลอรีน บริเวณสถานีผลิตน้ำห้วยมะเดื่อ	กปภ.ข.5/23/2563	บจก.โยธาทันตะวัน	23 ม.ค. 63	30 ม.ค. 63	26 ส.ค. 63	2,211,000.00	2,204,672.90	ลท	330,700.93	1,873,971.97	13.00	25.00		
13	สงขลา	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน กปภ. สาขาสงขลา	กปภ.ข.5/11/2563	บจก.พีเอส วีเตอร์เทค	19 ธ.ค. 62	26 ธ.ค. 62	23 พ.ค. 63	1,900,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00	5.00	60.00		
14	สงขลา	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำ สถานีเพิ่มแรงดันโคก สูง กปภ.สาขาสงขลา	กปภ.ข.5/16/2563	บจ.พี.เอส.บี วอเตอร์เทค	25 ธ.ค. 62	26 ธ.ค. 62	22 มิ.ย. 63	6,000,000.00	3,200,000.00			3,200,000.00	15.00	50.00		
15	ห้วยยอด	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำหน่วยบริการสาธารณสุข กปภ. สาขาห้วยยอด	กปภ.ข.5/14/2563	บจ.ศรีไทยวารี	26 ธ.ค. 62	7 ม.ค. 63	4 ก.ค. 63	4,800,000.00	3,504,672.90	ทท	525,700.93	2,978,971.97	15.00	45.00		
16	ตรัง	ปรับปรุงระบบการจ่ายน้ำสถานีเพิ่มแรงดันมหาราช กปภ.สาขাত্রัง	กปภ.ข.5/17/2563	ทจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง	3 ม.ค. 63	9 ม.ค. 63	7 พ.ค. 63	2,000,000.00	1,775,000.00			1,775,000.00	35.00	60.00		
17	เบตง	จัดหาพร้อมติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำ โรงสูบน้ำแรงสูง สถานีจ่ายน้ำถ้ำปลาพรหมาน กปภ.สาขาเบตง	กปภ.ข.5/13/2563	ทจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง	25 ธ.ค. 62	26 ธ.ค. 62	21 ส.ค. 63	2,500,000.00	2,130,000.00			2,130,000.00	22.00	35.00		
งานควบคุมน้ำสูญเสีย																
18	พัทลุง	งานติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger มาตรวัดน้ำหลัก MM-03 (เขื่อนเมืองพัทลุง) สถานีผลิตน้ำห้วย กปภ.สาขาทพัลุง		บจก.โยโกการว(ประเทศไทย)				231,000.00	231,000.00			231,000.00			รอลงนามในสัญญา	
19	พัทลุง	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักขนาด 200 มม. ชนิด Eletromagnetic และติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger โซนMM-01 (เขาเจ็ยก) สถานีผลิตน้ำห้วย กปภ. สาขาทพัลุง	กปภ.ข.5/20/2563	บจก.โยโกการว(ประเทศไทย)	6 ม.ค. 63	7 ม.ค. 63	5 พ.ค. 63	475,000.00	359,520.00			359,520.00	15.00	70.00		
20	พัทลุง	งานติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger มาตรวัดน้ำหลัก MM-04 (น้ำส่งทะเลน้อย) สถานีจ่ายน้ำควนแร่ กปภ.สาขาทพัลุง		บจก.โยโกการว(ประเทศไทย)				231,000.00	231,000.00			231,000.00			รอลงนามในสัญญา	
21	พัทลุง	งานติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger มาตรวัดน้ำหลัก MM-05 (น้ำจ่ายทะเลน้อย) สถานีจ่ายน้ำทะเลน้อย กปภ.สาขาทพัลุง		บจก.โยโกการว(ประเทศไทย)				231,000.00	231,000.00			231,000.00			รอลงนามในสัญญา	
22	พัทลุง	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักขนาด 150 มม. ชนิด Eletromagnetic และติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger โซนMM-02 (ท่าแค) สถานีผลิตน้ำห้วย กปภ. สาขาทพัลุง	กปภ.ข.5/22/2563	บจก.เอ-โอเค คอนสตรัคชั่น	7 ม.ค. 63	8 ม.ค. 63	6 พ.ค. 63	475,000.00	357,890.11			357,890.11	15.00	70.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์	
23	สตูล	งานติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger มาตรวัดน้ำหลัก MM-09 (ท่อส่งจะบังลิ้ง) สถานีเพิ่มแรงดันสำนักงาน กปภ.สาขาสตูล		บจก.โยโกการว(ประเทศไทย)				224,000.00	224,000.00			224,000.00			รอลงนามในสัญญา	
24	สตูล	งานติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger มาตรวัดน้ำหลัก MM-01 (ท่อส่งเข้าเมืองฝั่งขวา) สถานีผลิตน้ำควน โดน กปภ.สาขาสตูล	กปภ.สาขาสตูล 16/2563	บจก.โยโกการว(ประเทศไทย)	28 ก.พ. 63	29 ก.พ. 63	28 เม.ย. 63	207,000.00	184,040.00			184,040.00				
25	สตูล	งานปรับปรุงชุดมาตรวัดน้ำหลัก MM-04 (ควนโดน- อุล) และติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger สถานีผลิตน้ำ ควนโดน กปภ.สาขาสตูล	กปภ.สาขาสตูล 19/2563	บจก.โยโกการว(ประเทศไทย)	28 ก.พ. 63	29 ก.พ. 63	28 เม.ย. 63	374,000.00	216,140.00			216,140.00				
(นายสมภพ เลิศคณาวินชกุล) ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ																

(นายสมภพ เลิศคณาวณิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

รายงานผลการดำเนินโครงการลงทุน (เงินอุดหนุน/รายได้) ปีงบประมาณ 2563

รายงาน ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	การประปา	รายการ	รายละเอียดสัญญา					วงเงิน งบประมาณ (ไม่รวม Vat)	วงเงินตามสัญญา/ งบประมาณประจำปี 63 (ไม่รวม Vat) (1)	เบิกจ่าย งวด (2)	เบิกจ่าย 63 (4)	งบประมาณ คงเหลือ รอเบิกจ่าย (5)=(1)-(3)-(4)	ความก้าวหน้าโครงการ		ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
			เลขที่สัญญา	ชื่อผู้รับจ้าง	วันที่ ลงนาม	วันที่ เริ่มต้น สัญญา	วันที่ สิ้นสุด สัญญา						งาน (%)	แผน (%)		
26	สตูล	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักขนาด 300 มม. ชนิด Elettromagnetic และติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger โชนMM-08 (อ.เมืองสตูล (เสริมแรงดัน)) สถานีเพิ่มแรงดันส่วนงาน กปภ. สาขาสตูล	กปภ.ข.5/21/2563	บจก.เอ-โอเค คอนสตรัคชั่น	7 ม.ค. 63	8 ม.ค. 63	6 พ.ค. 63	850,000.00	445,794.49			445,794.49	14.00	70.00	อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์	
27	สตูล	งานติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger มาตรวัดน้ำหลัก MM-02 (ท่อส่งเข้าเมืองฝั่งซ้าย) สถานีผลิตน้ำควนโดน กปภ.สาขาสตูล	กปภ.สาขาสตูล 17/2563	บจก.โยโกการว(ประเทศไทย)	28 ก.พ. 63	29 ก.พ. 63	28 เม.ย. 63	207,000.00	185,110.00			185,110.00				
28	สตูล	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักขนาด 150 มม. ชนิด Elettromagnetic และติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger โชนMM-11 (ถังน้ำใสจะบิลัง) สถานีเพิ่มแรงดันจะบิลัง กปภ. สาขาสตูล		บจก.โยโกการว(ประเทศไทย)				426,000.00	426,000.00			426,000.00			รอลงนามในสัญญา	
29	สตูล	งานปรับปรุงชุดมาตรวัดน้ำหลัก MM-03 (ควนกาหลง-ทุ่งนุ้ย) และติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger สถานีผลิตน้ำควนโดน กปภ.สาขาสตูล	กปภ.สาขาสตูล 18/2563	บจก.โยโกการว(ประเทศไทย)	28 ก.พ. 63	29 ก.พ. 63	28 เม.ย. 63	237,000.00	237,000.00			237,000.00				
งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (ย้ายแนวท่อ) ปีงบประมาณ 2563																
30	สตูล	งานย้ายแนวท่อกีดขวางการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนบ้านคว่ำลึก ซอย 5 ต.พื้งาม อ.เมืองสตูล จ.สตูล กปภ.สาขาสตูล	กปภ.สาขาสตูล 2/2563	หจก. อ.เอ็ด การโยธา	25 ธ.ค. 62	26 ธ.ค. 62	24 ม.ค. 63	360,800.00	360,000.00	1	360,000.00	-	100.00	100.00	แล้วเสร็จ 17 ม.ค. 63 ตรวจรับ 22 ม.ค. 63	
31	นราธิวาส	งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางการขยายผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 4136 คอนนราธิวาส-ป่าซางใต้ระหว่าง กม. 5+897 ถึง กม.8+144 (ย้ายทาง)	กปภ.นธ.18/2563	หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง	7 ก.พ. 63	13 ก.พ. 63	11 มี.ย. 63	2,511,000.00	1,450,000.00			1,450,000.00	95.00	35.00		
32	สงขลา	งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างกำแพงกันดินของกรมชลประทาน บริเวณคลอง ร.1 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	กปภ.ข.5/12/2563	บจก.เทคโนโลยี คอนกรีตเรซิน	19 ธ.ค. 62	23 ธ.ค. 62	20 ก.พ. 63	3,928,000.00	3,900,000.00			3,900,000.00	72.00	100.00	ท่อระบายน้ำเทศบาลและสายเคเบิล TOT ขวางงานแนวท่ออยู่ระหว่างการแก้ไขรูปแบบ	
33	ยะหา	งานย้ายแนวท่อ เนื่องจากโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง-พังกูแหม หมู่ที่ 2 ตำบลยูงอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กปภ. สาขายะหา	กปภ.สาขายะหา2/2563	หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง	5 ก.พ. 63	6 ก.พ. 63	21 มี.ค. 63	282,500.00	282,500.00			282,500.00	100.00	50.00	แล้วเสร็จ 26 ก.พ. 63 ตรวจรับ 3 มี.ค. 63	รอเบิกจ่าย
34	สตูล	งานย้ายแนวท่อกีดขวางการก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 406 คอนควมคุม 0103 คอนย่นซ้อ-ค้ำมะลัง กปภ.สาขาสตูล	กปภ.ข.5/25/2563	หจก. อ.เอ็ด การโยธา	4 ก.พ. 63	7 ก.พ. 63	6 พ.ค. 63	10,981,000.00	10,929,887.85	ลพ	1,202,287.66	9,727,600.19	65.00	60.00		
35	สงขลา	งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างคูระบายน้ำ ม.9 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา กปภ. สาขาสงขลา	กปภ.สาขาสงขลา 16/53	หจก.เกรท มาร์เก็ตติ้ง	28 ม.ค. 63	29 ม.ค. 63	13 มี.ค. 63	289,000.00	289,000.00	1	289,000.00	-	100.00	90.00	แล้วเสร็จ 4 มี.ค. 63 ตรวจรับ 5 มี.ค. 63	
รวม								181,468,600	143,189,937		3,664,130.94	139,525,806				

(นายสมภพ เลิศคณาวินชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ