



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองแผนและวิชาการ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๔๙๐๐ โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๒๔๔๐

ที่ ผท.๕๕๖๐ - ๑/๑๖๓ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๓)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

ตามที่มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.เขต ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการรวบรวมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๓) แล้วเสร็จตามเอกสารแนบ เพื่อขอความเห็นชอบอนุญาตประกาศเผยแพร่ข้อมูล ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความเห็นชอบประกาศเผยแพร่ข้อมูล จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายสมภพ เลิศคณาวนิชกุล)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

(นายสุฤษฏ์ อสนีจาริกจิต)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

9 ก.ค. 2563

รายงานผลการดำเนินโครงการลงทุน (เงินอุดหนุน/รายได้) ปีงบประมาณ 2563

รายงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	การประปา	รายการ	รายละเอียดสัญญา					วงเงิน งบประมาณ (ไม่รวม Vat)	วงเงินตามสัญญา/ งบประมาณประจำปี 63 (ไม่รวม Vat) (1)	เบิกจ่าย งวด (2)	เบิกจ่าย 63 (4)	งบประมาณ คงเหลือ รอเบิกจ่าย (5)=(1)-(3)-(4)	ความก้าวหน้าโครงการ		ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
			เลขที่สัญญา	ชื่อผู้รับจ้าง	วันที่ ลงนาม	วันที่ เริ่มต้น สัญญา	วันที่ สิ้นสุด สัญญา						งาน (%)	แผน (%)		
เงินอุดหนุน																
1	สายบุรี	ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ คำปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	กปภ.ข.5/29/2563	ทจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง	9 เม.ย. 63	21 เม.ย. 63	15 ม.ค. 64	16,000,000.00	10,490,000.00			10,490,000.00	29.00	22.00		
2	สะเดา	งานย้ายแนวท่อเนื่องจากก่อสร้างถนนเชื่อมโยง ระหว่างเศรษฐกิจพิเศษกับตำบลคูการสะเดา แห่งที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง 40 เมตร ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา	กปภ.ข.5/37/2563	ทจก.พี.329	27 พ.ค. 63	8 มิ.ย. 63	5 ต.ค. 63	6,497,000.00	3,732,900.00			3,732,900.00			ทางหลวงอยู่ระหว่างดำเนินการ ขอเวนคืนที่ดินก่อสร้าง เนื่องจากมีการออก พ.ร.บ. เวนคืนฉบับใหม่ปี 2562 ทำให้ ต้องทบทวนข้อ ปฏิบัติเพื่อให้ สอดคล้องกับ พ.ร.บ.เวนคืนฉบับ ใหม่ คาดว่าจะสามารถเริ่ม ก่อสร้างได้ประมาณเดือน มกราคม 2564	
3	สะเดา	งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างถนน ท่อระบายน้ำ และพื้นทางเท้า ถนนทางเข้าสถานีจ่าย น้ำค่านอก ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา	กปภ.ข.5/38/2563	บจก.ศรีไทยวารี	28 พ.ค. 63	8 มิ.ย. 63	4 ธ.ค. 63	26,327,000.00	17,943,925.23			17,943,925.23			คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณ เดือน สิงหาคม 2563 เนื่องจาก รอความชัดเจนจากหน่วยงาน ภายนอกในการของบประมาณ	
4	สุโงโกล-ลก	ติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำแรงสูง-แรงต่ำ พร้อมอุปกรณ์ และระบบสำรองไฟฟ้ากรณีไฟฟ้าดับ สถานีผลิตน้ำ ศาลาลูมา การประปาส่วนภูมิภาคสุโงโกล-ลก ตำบล สุโงโกล-ลก จังหวัดนราธิวาส	กปภ.ข.5/31/2563	ทจก.บุญชอบการประปา	10 เม.ย. 63	22 เม.ย. 63	17 ธ.ค. 63	19,918,000.00	18,002,211.50	ลท	2,700,331.73	15,301,879.77	10.00	25.00		
5	หาดใหญ่(พ)	งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูงและวางท่อเสริมแรงดัน โชนสนามบินนานาชาติหาดใหญ่พร้อมระบบสูบน้ำจ่าย (สถานีจ่ายน้ำควนลัง) กปภ.สาขหาดใหญ่(พ) ต.ควน ลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	กปภ.ข.5/32/2563	บจก.ศรีไทยวารี	24 เม.ย. 63	5 พ.ค. 63	31 ต.ค. 63	11,770,000.00	8,411,214.95			8,411,214.95	5.00	30.00	อยู่ระหว่างแก้ไขรูปแบบ	
6	นาทวี	งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูงพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ จ่ายและวางท่อเสริมแรงดัน กปภ.สาขานาทวี ต.นา ทวี อ.นาทวี จ.สงขลา	กปภ.ข.5/33/2563	บจก.ศรีไทยวารี	24 เม.ย. 63	5 พ.ค. 63	30 พ.ย. 63	11,150,000.00	9,252,336.45	ลท	1,387,850.47	7,864,485.98	7.00	24.00		
7	นราธิวาส	วางท่อส่งน้ำและขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาตาม ทางหลวงหมายเลข 4084 ช่วง นราธิวาส-สะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	กปภ.ข.5/30/2563	ทจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง	9 เม.ย. 63	21 เม.ย. 63	16 ธ.ค. 63	35,000,000.00	16,535,000.00			16,535,000.00	45.90	29.50		

(นายสมภพ เลิศคนวานิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

รายงานผลการดำเนินโครงการงบลงทุน (เงินอุดหนุน/รายได้) ปีงบประมาณ 2563

รายงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	การประปา	รายการ	รายละเอียดสัญญา				วงเงิน งบประมาณ (ไม่รวม Vat)	วงเงินตามสัญญา/ งบประมาณประจำปี 63 (ไม่รวม Vat) (1)	เบิกจ่าย งวด (2)	เบิกจ่าย 63 (4)	งบประมาณ คงเหลือ รอเบิกจ่าย (5)=(1)-(3)-(4)	ความก้าวหน้าโครงการ		ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
			เลขที่สัญญา	ชื่อผู้รับจ้าง	วันที่ ลงนาม	วันที่ เริ่มต้น สัญญา						วันที่ สิ้นสุด สัญญา	งาน (%)			แผน (%)
8	สายบุรี	งานขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณ โรงสูบน้ำแรงต่ำ อ.มะนังคาสำ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี กปก.สาขาสายบุรี	กปก.ข.5/27/2563	บจ.อาณาจักร ซี-เน็ค	28 ก.พ. 63	2 มี.ค. 63	30 พ.ค. 63	1,960,200.00	1,959,813.08		1,959,813.08	87.00	100.00	ได้รับผลกระทบจาก พรก.ฉุกเฉิน (โควิด-19) ไม่สามารถ เคลื่อนย้ายเครื่องจักรในการขุด เจาะข้ามจังหวัดได้		
9	ระโนด	งานเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำและพัฒนาบ่อบ บาดาลเดิม ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา กปก.สาขา ระโนด	กปก.ข.5/28/2563	หจก.โซมมศิริพาณิชย์	28 ก.พ. 63	2 มี.ค. 63	30 พ.ค. 63	5,026,100.00	5,018,691.59		5,018,691.59	73.00	100.00	ได้รับผลกระทบจาก พรก.ฉุกเฉิน (โควิด-19) แรงงานไม่สามารถ เดินทางข้ามจังหวัดได้ และ เครื่องสูบน้ำต้องสั่งซื้อจาก ต่างประเทศไม่สามารถขนส่งได้ ตามกำหนด		
10	สงขลา	โครงการจัดการน้ำสะอาด [Water Safety Plan:WSP] โครงการจัดการน้ำสะอาด กปก.สาขาสงขลา	กปก.ข.5/24/2563	บจก.เทคโนโลยี คอปเปอร์เรชั่น	29 ม.ค. 63	5 ก.พ. 63	1 ต.ค. 63	4,900,000.00	4,886,000.00		4,886,000.00	36.49	45.00	รอกการจัดส่งอุปกรณ์จ่ายแก๊ส คลอรีน		
11	นาทวี	โครงการจัดการน้ำสะอาด กปก.สาขานาทวี	กปก.ข.5/10/2563	บจก.ทีเอสเอฟ อินเตอร์เทรด	19 ธ.ค. 62	20 ธ.ค. 62	17 เม.ย. 63	989,000.00	956,441.42		956,441.42	-	100.00	100.00	แล้วเสร็จ 18 มี.ค. 63 ตรวจรับ 20 มี.ค. 63	
12	เขาย้อย	ก่อสร้างระบบประปาอควรร ก่อสร้างอาคารโรงเก็บสารเคมีและติดตั้งระบบจ่าย แก๊สคลอรีน บริเวณสถานีผลิตน้ำท่ามะเตือ	กปก.ข.5/23/2563	บจก.โยธอนวัฒน์	23 ม.ค. 63	30 ม.ค. 63	26 ส.ค. 63	2,211,000.00	2,204,672.90	ลท	330,700.93	1,873,971.97	50.45	73.33	ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า	เร่งรัดแล้ว
13	สงขลา	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน กปก. สาขาสงขลา	กปก.ข.5/11/2563	บจก.พีเอสอี วอเตอร์เทค	19 ธ.ค. 62	26 ธ.ค. 62	23 พ.ค. 63	1,900,000.00	1,500,000.00	1	1,500,000.00	-	100.00	100.00	แล้วเสร็จ 27 เม.ย. 63 ตรวจรับ 30 เม.ย. 63	
14	สงขลา	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำ สถานีเพิ่มแรงดันโคก สูง กปก.สาขาสงขลา	กปก.ข.5/16/2563	บจ.พี.เอส.บี วอเตอร์เทค	25 ธ.ค. 62	26 ธ.ค. 62	22 มิ.ย. 63	6,000,000.00	3,200,000.00			3,200,000.00	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
15	ห้วยยอด	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำหน่วยบริการสาธารณสุข กปก. สาขาห้วยยอด	กปก.ข.5/14/2563	บจ.ศรีไทยวารี	26 ธ.ค. 62	7 ม.ค. 63	4 ก.ค. 63	4,800,000.00	3,504,672.90	ลท	525,700.93	2,978,971.97	44.00	80.00	รอจัดส่งอุปกรณ์ประกอบ	
16	ตรัง	ปรับปรุงระบบการจ่ายน้ำสถานีเพิ่มแรงดันทหารพ กปก.สาขาดัง	กปก.ข.5/17/2563	หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง	3 ม.ค. 63	9 ม.ค. 63	7 พ.ค. 63	2,000,000.00	1,775,000.00			1,775,000.00	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
17	เบตง	จัดหาพร้อมติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำ โรงสูบน้ำแรงสูง สถานีจ่ายน้ำฟลัฟลาพรงาน กปก.สาขาเบตง	กปก.ข.5/13/2563	หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง	25 ธ.ค. 62	26 ธ.ค. 62	21 ส.ค. 63	2,500,000.00	2,130,000.00	1	2,130,000.00	-	100.00	80.00	แล้วเสร็จ 17 มิ.ย. 63 ตรวจรับ 18 มิ.ย. 63	

(นายสมภพ เลิศคณาวินิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

รายงานผลการดำเนินโครงการลงทุน (เงินอุดหนุน/รายได้) ปีงบประมาณ 2563

รายงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	การประปา	รายการ	รายละเอียดสัญญา					วงเงิน งบประมาณ (ไม่รวม Vat)	วงเงินตามสัญญา/ งบประมาณประจำปี 63 (ไม่รวม Vat) (1)	เบิกจ่าย งวด (2)	เบิกจ่าย 63 (4)	งบประมาณ คงเหลือ รอเบิกจ่าย (5)=(1)-(3)-(4)	ความก้าวหน้าโครงการ		ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
			เลขที่สัญญา	ชื่อผู้รับจ้าง	วันที่ ลงนาม	วันที่ เริ่มต้น สัญญา	วันที่ สิ้นสุด สัญญา						งาน (%)	แผน (%)		
18	พัทลุง	งานติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger มาตรวัดน้ำหลัก MM-03 (เข้าเมืองพัทลุง) สถานีผลิตน้ำท่าหมก กปภ.สาขาพัทลุง	กปภ.สาขาพัทลุง 26/63	บจ.วรรณชย 2019	3 ก.ค. 63	4 ก.ค. 63	1 ก.ย. 63	231,000.00	15,493.49			15,493.49				
19	พัทลุง	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักขนาด 200 มม. ชนิด Eleiromagnetic และติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger โชนMM-01 (เข้าเจียก) สถานีผลิตน้ำท่าหมก กปภ.สาขาพัทลุง	กปภ.ข.5/20/2563	บจก.โยโกกาวา(ประเทศไทย)	6 ม.ค. 63	7 ม.ค. 63	5 พ.ค. 63	475,000.00	359,520.00			359,520.00	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจรับ 10 มิ.ย. 63	
20	พัทลุง	งานติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger มาตรวัดน้ำหลัก MM-04 (น้ำส่งทะเลน้อย) สถานีจ่ายน้ำควนแร่ กปภ.สาขาพัทลุง	กปภ.สาขาพัทลุง 27/63	บจ.วรรณชย 2019	3 ก.ค. 63	4 ก.ค. 63	1 ก.ย. 63	231,000.00	128,691.50			128,691.50				
21	พัทลุง	งานติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger มาตรวัดน้ำหลัก MM-05 (น้ำจ่ายทะเลน้อย) สถานีจ่ายน้ำทะเลน้อย กปภ.สาขาพัทลุง	กปภ.สาขาพัทลุง 28/63	บจ.วรรณชย 2019	3 ก.ค. 63	4 ก.ค. 63	1 ก.ย. 63	231,000.00	132,710.28			132,710.28				
22	พัทลุง	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักขนาด 150 มม. ชนิด Eleiromagnetic และติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger โชนMM-02 (ท่ามด) สถานีผลิตน้ำท่าหมก กปภ.สาขาพัทลุง	กปภ.ข.5/22/2563	บจก.เอ-โอเค คอนสตรัคชั่น	7 ม.ค. 63	8 ม.ค. 63	6 พ.ค. 63	475,000.00	357,890.11			357,890.11	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจรับ 3 ก.ค. 63	
23	สตูล	งานติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger มาตรวัดน้ำหลัก MM-09 (ท่อส่งเจ๊ะบิลัง) สถานีเพิ่มแรงดันสำนักงาน กปภ.สาขาสตูล	กปภ.สาขาสตูล 37/2563	บจก.โยโกกาวา(ประเทศไทย)	26 พ.ค. 06	27 พ.ค. 06	25 ก.ค. 06	224,000.00	173,700.00			173,700.00	10.00	35.00	อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ์	
24	สตูล	งานติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger มาตรวัดน้ำหลัก MM-01 (ท่อส่งเข้าเมืองฝิ่งขาว) สถานีผลิตน้ำควนโดน กปภ.สาขาสตูล	กปภ.สาขาสตูล 16/2563	บจก.โยโกกาวา(ประเทศไทย)	28 ก.พ. 63	29 ก.พ. 63	28 เม.ย. 63	207,000.00	172,000.00			172,000.00	90.00	100.00	อยู่ระหว่างติดตั้งระบบไฟฟ้าและ เชื่อมต่ออุปกรณ์	
25	สตูล	งานปรับปรุงชุดมาตรวัดน้ำหลัก MM-04 (ควนโดน-ฉลุง) และติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger สถานีผลิตน้ำควนโดน กปภ.สาขาสตูล	กปภ.สาขาสตูล 19/2563	บจก.โยโกกาวา(ประเทศไทย)	28 ก.พ. 63	29 ก.พ. 63	28 เม.ย. 63	374,000.00	202,000.00			202,000.00	90.00	100.00	อยู่ระหว่างติดตั้งระบบไฟฟ้าและ เชื่อมต่ออุปกรณ์	
26	สตูล	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักขนาด 300 มม. ชนิด Eleiromagnetic และติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger โชนMM-08 (อ.เมืองสตูล (เสริมแรงดัน)) สถานีเพิ่มแรงดันสูบน้ำเข้า กปภ.สาขาสตูล	กปภ.ข.5/21/2563	บจก.เอ-โอเค คอนสตรัคชั่น	7 ม.ค. 63	8 ม.ค. 63	6 พ.ค. 63	850,000.00	445,794.39			445,794.39	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจรับ 1 ก.ค. 63	
27	สตูล	งานติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger มาตรวัดน้ำหลัก MM-02 (ท่อส่งเข้าเมืองฝิ่งขาว) สถานีผลิตน้ำควนโดน กปภ.สาขาสตูล	กปภ.สาขาสตูล 17/2563	บจก.โยโกกาวา(ประเทศไทย)	28 ก.พ. 63	29 ก.พ. 63	28 เม.ย. 63	207,000.00	173,000.00			173,000.00	90.00	100.00	อยู่ระหว่างติดตั้งระบบไฟฟ้าและ เชื่อมต่ออุปกรณ์	
28	สตูล	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักขนาด 150 มม. ชนิด Eleiromagnetic และติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger โชนMM-11 (ส่งน้ำใส่เจ๊ะบิลัง) สถานีเพิ่มแรงดันเจ๊ะบิลัง กปภ.สาขาสตูล	กปภ.สาขาสตูล 38/2563	บจก.โยโกกาวา(ประเทศไทย)	26 พ.ค. 06	27 พ.ค. 06	25 ก.ย. 06	426,000.00	361,500.00			361,500.00	10.00	35.00	อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ์	
29	สตูล	งานปรับปรุงชุดมาตรวัดน้ำหลัก MM-03 (ควนกาหลง-ทุ่งนุ้ย) และติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger สถานีผลิตน้ำควนโดน กปภ.สาขาสตูล	กปภ.สาขาสตูล 18/2563	บจก.โยโกกาวา(ประเทศไทย)	28 ก.พ. 63	29 ก.พ. 63	28 เม.ย. 63	237,000.00	185,000.00			185,000.00	90.00	100.00	อยู่ระหว่างติดตั้งระบบไฟฟ้าและ เชื่อมต่ออุปกรณ์	(นายสมภพ เลิศคณาวินชุก) ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ


(นายสมภพ เลิศคณานันท์)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

รายงานผลการดำเนินโครงการลงทุน (เงินอุดหนุน/รายได้) ปีงบประมาณ 2563

รายงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	การประปา	รายการ	รายละเอียดสัญญา				วงเงิน งบประมาณ (ไม่รวม Vat)	วงเงินตามสัญญา/ งบประมาณประจำปี 63 (ไม่รวม Vat) (1)	เบิกจ่าย งวด (2)	เบิกจ่าย 63 (4)	งบประมาณ คงเหลือ รอเบิกจ่าย (5)=(1)-(3)-(4)	ความก้าวหน้าโครงการ		ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
			เลขที่สัญญา	ชื่อผู้รับจ้าง	วันที่ ลงนาม	วันที่ เริ่มต้น สัญญา						วันที่ สิ้นสุด สัญญา	งาน (%)			แผน (%)
งบสำรวจกรณีจำเป็นเร่งด่วน (ย้ายแนวท่อ) ปีงบประมาณ 2563																
30	สตูล	งานย้ายแนวท่อกิตขวางการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนบ้านชูวาลิก ซอย 5 ต.พินัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล กปภ.สาขาสตูล	กปภ.สาขาสตูล 2/2563	ทจก. อ.เอี๊ยต การโยธา	25 ธ.ค. 62	26 ธ.ค. 62	24 ม.ค. 63	360,800.00	360,000.00	1	360,000.00	-	100.00	100.00	แล้วเสร็จ 17 ม.ค. 63 ตรวจรับ 22 ม.ค. 63	
31	นราธิวาส	งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกิตขวางการขยายผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 4136 ตอนนราธิวาส-ปาเซปได้ระหว่าง กม. 5+897 ถึง กม.8+144 (ซ้ายทาง)	กปภ.นธ.18/2563	ทจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง	7 ก.พ. 63	13 ก.พ. 63	11 มิ.ย. 63	2,511,000.00	1,450,000.00	1	1,450,000.00	-	100.00	100.00	แล้วเสร็จ 20 เม.ย. 63 ตรวจรับ 23 เม.ย. 63	
32	สงขลา	งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกิตขวางการก่อสร้างกำแพงกั้นดินของกรมชลประทาน บริเวณคลอง ร.1 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	กปภ.ข.5/12/2563	บจก.เทคโนโลยี คอปเปอร์เรชั่น	19 ธ.ค. 62	23 ธ.ค. 62	20 ก.พ. 63	3,928,000.00	3,517,133.65	1	3,517,133.65	-	100.00	100.00	แล้วเสร็จ 24 เม.ย. 63 ตรวจรับ 29 เม.ย. 63	ค้างยอด 382,866.35 บาท
33	ยะลา	งานย้ายแนวท่อ เนื่องจากโครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอแล-พงูแบ หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อนเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กปภ.สาขายะลา	กปภ.สาขายะลา2/2563	ทจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง	5 ก.พ. 63	6 ก.พ. 63	21 มี.ค. 63	282,500.00	282,500.00	1	282,500.00	-	100.00	50.00	แล้วเสร็จ 26 ก.พ. 63 ตรวจรับ 3 มี.ค. 63	
34	สตูล	งานย้ายแนวท่อกิตขวางก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0103 คอนยานี-คัมมะลัง กปภ.สาขาสตูล	กปภ.ข.5/25/2563	ทจก. อ.เอี๊ยต การโยธา	4 ก.พ. 63	7 ก.พ. 63	6 พ.ค. 63	10,981,000.00	10,929,887.85	ลท.1	7,705,570.93	3,224,316.92	81.10	100.00	ติดปัญหาการส่งมอบพื้นที่ในเขตทางหลวง	
35	สงขลา	งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกิตขวางการก่อสร้างคูระบายน้ำ ม.9 ต.เกาะขย อ.เมือง จ.สงขลา กปภ.สาขาสงขลา	กปภ.สาขาสงขลา 16/53	ทจก.เกรท มาร์เก็ตติ้ง	28 ม.ค. 63	29 ม.ค. 63	13 มี.ค. 63	289,000.00	289,000.00	1	289,000.00	-	100.00	90.00	แล้วเสร็จ 4 มี.ค. 63 ตรวจรับ 5 มี.ค. 63	
36	พังงา	งานย้ายแนวท่อ เนื่องจากกิตขวางการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต สายบ้านค้ำจุน-สถานีอนามัยวังปริง ต.เขมิไยร์ติ อ.สะเดา จ.สงขลา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 36/63	ทจก.บัวมิ่งวร คอนสตรัคชั่น	21 เม.ย. 63	22 เม.ย. 63	21 พ.ค. 63	62,300.00	62,300.00	1	62,300.00	-	100.00	100.00	แล้วเสร็จ 8 พ.ค. 63 ตรวจรับ 12 พ.ค. 63	
รวม								181,530,900	131,101,001		23,197,530.06	107,903,471				


(นายสมภพ เลิศคณานิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ