



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ กผว. (งผง.) โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๑๒๔๕ โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๒๔๔๐

ที่ มท.๕๕๕๒๐-๑/ ๑๗๖

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๔)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ (ผ่าน ผช.กปภ.ข.๕ (ว.)) 13nov66.

ตามที่มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

กองแผนและวิชาการ กปภ.ข. ๕ ได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๔) แล้วเสร็จตามเอกสารแนบ ทั้งนี้เพื่อขอเห็นชอบอนุญาตประกาศเผยแพร่  
ข้อมูล ต่อไป

จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอความเห็นชอบประกาศเผยแพร่ข้อมูล จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

## เห็นชอบ

(นางสาวกฤติกา ธรรมสโร)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ (วิชาการ) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

13 พ.ย. 2566



การประปาส่วนภูมิภาค  
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - ภูเก็ต - นครราชสีมา



| แผนปฏิบัติการ ปี 2566      |                                     |              |                                 |              |              |                        |                              |              |                          | ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart |                             |                      |                                |                      |     |     | ปัญหาอุปสรรคของโครงการ | แนวทางแก้ไข | ผลตัวชี้วัดของแผนงานของโครงการ |  | ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ | ผลผลิต (output) ของโครงการ | ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ | หมายเหตุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|-----|-----|------------------------|-------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   | ได้รับจัดสรร | งบลงทุน                         |              | งบทำกำไร     |                        | หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ | 1.สกลโครงการ | 2.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ | 3.สำรวจ ออกแบบ                            | 4.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา | 5.ประกวดราคา ทำสัญญา | 6.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต | 7.ดำเนินการแล้วเสร็จ | KPI | KRI |                        |             |                                |  |                            |                            |                             |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |                                     |              | วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี | เบิกจ่ายจริง | ได้รับจัดสรร | วงเงินตามสัญญาปรับปรุง |                              |              |                          |                                           |                             |                      |                                |                      |     |     |                        |             | เบิกจ่ายจริง                   |  |                            |                            |                             |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO1 การพัฒนาระบบประปา      | ยุทธศาสตร์ S1 ความคุ้มค่าในการลงทุน |              |                                 |              |              |                        |                              |              |                          |                                           |                             |                      |                                |                      |     |     |                        |             |                                |  |                            |                            |                             |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  
 (นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา)  
 ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ



| แผนปฏิบัติการ ปี 2566                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                  |                                         |                  |                  |                                             |                                |                     |                              |                |                                 |                          |                                       | หน่วยงานใน<br>สังกัดที่<br>รับผิดชอบ | ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart |     |     |                                                                                                                                                         |                                |                                |                                                                                                                                                               | ปัญหาอุปสรรคของ<br>โครงการ                                                                                     | แนวทางการแก้ไข                                                                                                                      | ผลตัวชี้วัดของแผนงาน<br>ของโครงการ |  | ตัวชี้วัด (KPI)<br>ของโครงการ | ผลผลิต (output)<br>ของโครงการ | ผลลัพธ์(outcome) ของ<br>โครงการ | หมายเหตุ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------|
| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์                                                                                                            | ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                | งบลงทุน          |                                         |                  | งบทำการ          |                                             |                                | 1.ยกเลิก<br>โครงการ | 2.พิจารณาอนุมัติ<br>งบประมาณ | 3.สำรวจ ออกแบบ | 4.จัดเตรียมเอกสาร<br>ประกวดราคา | 5.ประกวดราคา ทำ<br>สัญญา | 6.ดำเนินการก่อสร้างและ<br>ขนถ่ายวัสดุ |                                      | 7.ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ                  | KPI | KPI | 1.เหตุผลที่ยกเลิก<br>2. วันที่แล้วเสร็จตรวจรับงาน<br>3.เหตุผลที่สั่งไม่ดำเนินการ<br>4.เลขที่ มท. ที่โอนเปลี่ยนแปลง<br>๕.วันเสร็จของงานแล้วได้รับเงินโอน |                                |                                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                    |  |                               |                               |                                 |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | ได้รับ<br>จัดสรร | วงเงินตาม<br>สัญญาปรับปรุง<br>ระหว่างปี | เบิกจ่าย<br>จริง | ได้รับ<br>จัดสรร | วงเงิน<br>ตาม<br>สัญญา/<br>ปรับปรุง<br>จริง | จำนวนแห่งที่<br>ดำเนินการเสร็จ |                     |                              |                |                                 |                          |                                       |                                      |                                           |     |     |                                                                                                                                                         | จำนวนแห่งที่<br>ดำเนินการเสร็จ | จำนวนแห่งที่<br>ดำเนินการเสร็จ | จำนวนแห่งที่<br>ดำเนินการเสร็จ                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                     | จำนวนแห่งที่<br>ดำเนินการเสร็จ     |  |                               |                               |                                 |          |
| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์                                                                                                            | แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร<br>แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ<br>เงินอุดหนุน 100% (ราชการปีเดียว)                                                             | 29,500           |                                         |                  |                  |                                             |                                |                     |                              |                |                                 |                          | 1                                     |                                      |                                           |     |     | จำนวนแห่งที่<br>ดำเนินการเสร็จ                                                                                                                          |                                | ดำเนินการแล้วเสร็จ             | กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น<br>และมีปริมาณน้ำ<br>จำหน่ายเพิ่มขึ้น                                                                                                   | เพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย<br>ให้เพื่อลดกับความต้องการ<br>และการและรองรับการ<br>เพิ่มจำนวนของใช้น้ำ<br>ในอนาคต      | สิ้นสุดสัญญา 6 ธ.ค. 2566                                                                                                            |                                    |  |                               |                               |                                 |          |
|                                                                                                                                       | 1 งานปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ สถานีสูบน้ำดิบคลอง กปภ.สาขาคลอง<br>ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล                                                                                 | 3,500            | 3,486                                   | 0,523            |                  |                                             |                                | กมว.                |                              |                |                                 |                          |                                       |                                      | 1                                         |     |     | จำนวนแห่งที่<br>ดำเนินการเสร็จ                                                                                                                          |                                | ดำเนินการแล้วเสร็จ             | แก้ปัญหา เพิ่ม<br>ประสิทธิภาพและ<br>ความสามารถระบบผลิต                                                                                                        | ควบคุมระบบการผลิต<br>และจ่ายน้ำได้อย่าง<br>ต่อเนื่อง รวมถึงการนำ<br>ข้อมูลวิเคราะห์เพื่อ<br>วางแผนระบบผลิตจ่าย |                                                                                                                                     |                                    |  |                               |                               |                                 |          |
|                                                                                                                                       | 2 งานปรับปรุงระบบผลิต พร้อมระบบไฟฟ้า สถานีผลิตน้ำควนขนุน<br>กปภ.สาขาบันลือ ตำบลควนขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา                                                                 | 3,600            | 3,589                                   | 3,589            |                  |                                             |                                | กมว.                |                              |                |                                 |                          |                                       |                                      | 1                                         |     |     | จำนวนแห่งที่<br>ดำเนินการเสร็จ                                                                                                                          |                                | ดำเนินการแล้วเสร็จ             | แก้ปัญหา เพิ่ม<br>ประสิทธิภาพและ<br>ความสามารถระบบผลิต                                                                                                        | ควบคุมระบบการผลิต<br>และจ่ายน้ำได้อย่าง<br>ต่อเนื่อง รวมถึงการนำ<br>ข้อมูลวิเคราะห์เพื่อ<br>วางแผนระบบผลิตจ่าย |                                                                                                                                     |                                    |  |                               |                               |                                 |          |
|                                                                                                                                       | 3 งานปรับปรุงระบบผลิต พร้อมระบบสูบน้ำ และระบบไฟฟ้า<br>สถานีผลิตน้ำประปา กปภ.สาขาบ้านควน ตำบลท่าช้าง อำเภอ<br>ปะเหลียน จังหวัดตรัง                                                | 4,000            | 3,897                                   | 1,910            |                  |                                             |                                | กมว.                |                              |                |                                 |                          |                                       | 1                                    |                                           |     |     | จำนวนแห่งที่<br>ดำเนินการเสร็จ                                                                                                                          |                                | ดำเนินการแล้วเสร็จ             | แก้ปัญหา เพิ่ม<br>ประสิทธิภาพและ<br>ความสามารถระบบผลิต                                                                                                        | ควบคุมระบบการผลิต<br>และจ่ายน้ำได้อย่าง<br>ต่อเนื่อง รวมถึงการนำ<br>ข้อมูลวิเคราะห์เพื่อ<br>วางแผนระบบผลิตจ่าย | กปภ.ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้<br>ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ ระยะเวลา<br>30 วัน นับถึงจากวันที่ผู้<br>รับจ้างรับทราบการส่งมอบพื้นที่ |                                    |  |                               |                               |                                 |          |
|                                                                                                                                       | 4 งานปรับปรุงระบบระบบสูบน้ำ สถานีผลิตน้ำท่ามะเดื่อ กปภ.<br>สาขาเขาชัยสน ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง                                                               | 4,500            | 4,490                                   | 4,490            |                  |                                             |                                | กมว.                |                              |                |                                 |                          |                                       |                                      | 1                                         |     |     | จำนวนแห่งที่<br>ดำเนินการเสร็จ                                                                                                                          |                                | ดำเนินการแล้วเสร็จ             | แก้ปัญหา เพิ่ม<br>ประสิทธิภาพและ<br>ความสามารถระบบผลิต                                                                                                        | ควบคุมระบบการผลิต<br>และจ่ายน้ำได้อย่าง<br>ต่อเนื่อง รวมถึงการนำ<br>ข้อมูลวิเคราะห์เพื่อ<br>วางแผนระบบผลิตจ่าย |                                                                                                                                     |                                    |  |                               |                               |                                 |          |
|                                                                                                                                       | 5 งานปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) ตำบลหาดใหญ่<br>อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา                                                                                           | 4,500            | 4,140                                   |                  |                  |                                             |                                | กมว.                |                              |                |                                 |                          |                                       | 1                                    |                                           |     |     | จำนวนแห่งที่<br>ดำเนินการเสร็จ                                                                                                                          |                                | ดำเนินการแล้วเสร็จ             | แก้ปัญหา เพิ่ม<br>ประสิทธิภาพและ<br>ความสามารถระบบผลิต                                                                                                        | ควบคุมระบบการผลิต<br>และจ่ายน้ำได้อย่าง<br>ต่อเนื่อง รวมถึงการนำ<br>ข้อมูลวิเคราะห์เพื่อ<br>วางแผนระบบผลิตจ่าย |                                                                                                                                     |                                    |  |                               |                               |                                 |          |
|                                                                                                                                       | ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำชุมชน                                                                                                                                               |                  |                                         |                  |                  |                                             |                                |                     |                              |                |                                 |                          |                                       |                                      |                                           |     |     |                                                                                                                                                         |                                |                                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                    |  |                               |                               |                                 |          |
|                                                                                                                                       | กลยุทธ์ 2.1 : น้ำชุมชนที่ทุกคนมี<br>แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำสูญเสีย<br>-โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ<br>- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ<br>เงินรายได้ 100% | 37,972           |                                         |                  |                  |                                             |                                |                     |                              |                |                                 |                          |                                       |                                      |                                           |     |     |                                                                                                                                                         |                                |                                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                    |  |                               |                               |                                 |          |
|                                                                                                                                       | 1 โครงการปรับปรุงเส้นท่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ<br>กปภ.สาขาพัทลุง อำเภอชะอวด จังหวัดสงขลา                                                                                 | 1,469            | 1,188                                   | 1,189            |                  |                                             |                                | กมว.                |                              |                |                                 |                          |                                       |                                      |                                           | 1   |     |                                                                                                                                                         |                                |                                | ดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                    |  |                               |                               |                                 |          |
|                                                                                                                                       | 2 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนเดิม 1 และ<br>ถนนใหม่ถนนที่ ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดสงขลา                                                                     | 2,541            | 1,766                                   | 1,766            |                  |                                             |                                | กมว.                |                              |                |                                 |                          |                                       |                                      |                                           | 1   |     |                                                                                                                                                         |                                |                                | ดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                    |  |                               |                               |                                 |          |
|                                                                                                                                       | 3 งานปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนพระยาธรรม และบริเวณใกล้เคียง<br>ตำบลกันยารักษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดสงขลา                                                                            | 1,500            | 1,494                                   | 1,494            |                  |                                             |                                | กมว.                |                              |                |                                 |                          |                                       |                                      |                                           | 1   |     |                                                                                                                                                         |                                |                                | ดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                    |  |                               |                               |                                 |          |
|                                                                                                                                       | 4 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ 1 ถนนศรี-ปะ<br>เหลียน ตำบลบ้านควน อำเภอบ้านควน จังหวัดตรัง                                                                      | 9,300            | 9,272                                   | 6,945            |                  |                                             |                                | กมว.                |                              |                |                                 |                          |                                       | 1                                    |                                           |     |     |                                                                                                                                                         |                                |                                | ดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                    |  |                               |                               |                                 |          |
| 5 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ บริเวณ ถนนจุติสุข 3<br>ถนนจุติสุข 4 ถนนสุระณรงค์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่<br>จังหวัดสงขลา | 3,078                                                                                                                                                                            |                  |                                         |                  |                  |                                             | กมว.                           | 1                   |                              |                |                                 |                          |                                       |                                      |                                           |     |     |                                                                                                                                                         |                                | ดำเนินการแล้วเสร็จ             | -ลดปริมาณน้ำสูญเสียที่<br>เกิดจากท่อเก่าชำรุดแตก<br>รั่ว รวมถึงซ่อมลด<br>ปริมาณสารเคมี ค่าไฟฟ้า<br>ที่ใช้ในระบบผลิต<br>เนื่องจากปริมาณน้ำผลิต<br>จ่ายลดน้อยลง | รศกรส่งมอบพื้นที่<br>ได้รับงบเพื่อจ่ายปี 2565<br>ดำเนินการแล้ว                                                 |                                                                                                                                     |                                    |  |                               |                               |                                 |          |
| 6 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนทางหลวงชนบท<br>หมายเลข 3053 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา                          | 1,372                                                                                                                                                                            | 0,977            | 0,978                                   |                  |                  |                                             | กมว.                           |                     |                              |                |                                 |                          |                                       |                                      | 1                                         |     |     |                                                                                                                                                         |                                | ดำเนินการแล้วเสร็จ             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                    |  |                               |                               |                                 |          |
| 7 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ถนนวิเศษสงคราม (ช่วงบึงไผ่ใต้-ทางออก)<br>หมู่ 2 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดสงขลา                            | 0,301                                                                                                                                                                            | 0,299            | 0,299                                   |                  |                  |                                             | กมว.                           |                     |                              |                |                                 |                          |                                       |                                      | 1                                         |     |     |                                                                                                                                                         |                                | ดำเนินการแล้วเสร็จ             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                    |  |                               |                               |                                 |          |
| 8 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ถนนวิเศษสงคราม หมู่ 2 ตำบลชะอวด<br>อำเภอชะอวด จังหวัดสงขลา                                                   | 8,472                                                                                                                                                                            | 6,947            | 6,113                                   |                  |                  |                                             | กมว.                           |                     |                              |                |                                 |                          |                                       |                                      | 1                                         |     |     |                                                                                                                                                         |                                | ดำเนินการแล้วเสร็จ             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                    |  |                               |                               |                                 |          |
| 9 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนราษฎร์บำรุง 1<br>9 - ถนนราษฎร์บำรุง 2 2008 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัด<br>สงขลา       | 1,471                                                                                                                                                                            | 0,918            | 0,919                                   |                  |                  |                                             | กมว.                           |                     |                              |                |                                 |                          |                                       |                                      | 1                                         |     |     |                                                                                                                                                         |                                | ดำเนินการแล้วเสร็จ             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                    |  |                               |                               |                                 |          |
| 10 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนพัฒนา 1 ซอย<br>ที่ดิน ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดสงขลา                               | 0,536                                                                                                                                                                            |                  |                                         |                  |                  |                                             | กมว.                           |                     |                              |                |                                 |                          |                                       |                                      | 1                                         |     |     |                                                                                                                                                         |                                | ดำเนินการแล้วเสร็จ             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                    |  |                               |                               |                                 |          |
| 11 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนบ้านดอน -<br>ชายทะเล หมู่ 10 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดสงขลา                        | 0,311                                                                                                                                                                            |                  |                                         |                  |                  |                                             | กมว.                           |                     |                              |                |                                 |                          |                                       |                                      | 1                                         |     |     |                                                                                                                                                         |                                | ดำเนินการแล้วเสร็จ             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                    |  |                               |                               |                                 |          |
| 12 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนเดิม หมู่ 2<br>ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดสงขลา                                      | 0,292                                                                                                                                                                            |                  |                                         |                  |                  |                                             | กมว.                           |                     |                              |                |                                 |                          |                                       |                                      | 1                                         |     |     |                                                                                                                                                         |                                | ดำเนินการแล้วเสร็จ             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                    |  |                               |                               |                                 |          |



| แผนปฏิบัติการ ปี 2566                                         |                                                                                                                                        |              |                                  |              |              |                         |              |                     |                              | หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ | ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart |                                 |                          |                                     |                          |     |                    | ปัญหาอุปสรรคของโครงการ | แนวทางการแก้ไข | ผลตัวชี้วัดของแผนงานของโครงการ                                                             |                                                                                          | ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ | ผลผลิต (output) ของโครงการ | ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ | หมายเหตุ                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----|--------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์                                    | ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                      | ได้รับจัดสรร | งบลงทุน                          |              | งบทำการ      |                         |              | 1.สกลนคร<br>โครงการ | 2.พิจารณาอนุมัติ<br>งบประมาณ |                              | 3.สำรวจ ออกแบบ                            | 4.จัดเตรียมเอกสาร<br>ประกวดราคา | 5.ประกวดราคา ทำ<br>สัญญา | 6.ดำเนินการก่อสร้างและ<br>ชอชอนุญาต | 7.ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | KPI | KPI                |                        |                | ดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                       |                            |                            |                             | - ลดปริมาณน้ำสูญเสียที่เกิดจากท่อเก่าชำรุดแตก<br>รั่ว รวมถึงช่วยลดปริมาณสารเคมี ค่าไฟฟ้า<br>เนื่องจากปริมาณน้ำผลิต<br>จำหน่ายลดลง<br>- ลดปัญหาข้อร้องเรียน<br>จากการทศุดำชน้ำ | ในการซ่อมท่อประปา<br>- สามารถเพิ่มโอกาส<br>จำหน่ายประปาได้อย่าง<br>ต่อเนื่อง | 1.เหตุผลที่ยกเลิก<br>2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน<br>3.เหตุผลที่ส่งไม่ดำเนินการ<br>4.เลขที่ มท. ที่โอนเปลี่ยนแปลง<br>5.วันที่เสนอขอหรือได้รับอนุญาต |
|                                                               |                                                                                                                                        |              | วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี | เบิกจ่ายจริง | ได้รับจัดสรร | วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุง | เบิกจ่ายจริง |                     |                              |                              |                                           |                                 |                          |                                     |                          |     |                    |                        |                |                                                                                            |                                                                                          |                            |                            |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                      |
| 13                                                            | งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนสายภูมิคุ้มกัน 5 (คลองไผ่) ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา                              | 0.234        | 0.234                            | 0.234        |              |                         | กษ.          |                     |                              |                              |                                           |                                 |                          | 1                                   |                          |     | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                        |                |                                                                                            |                                                                                          |                            |                            |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                      |
| 14                                                            | งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ บ้านพักวิทยาลัยประมงสัตหีบ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา                             | 0.876        |                                  |              |              |                         | กษ.          | 1                   |                              |                              |                                           |                                 |                          |                                     |                          |     | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                        |                |                                                                                            |                                                                                          |                            |                            |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                      |
| 15                                                            | งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ท่อเมนของขนาด 50 มม. ถนนพื้งถิ่นธานี ตำบลชะเมา อำเภอชะเมา จังหวัดสงขลา                       | 0.244        | 0.244                            | 0.244        |              |                         | กษ.          |                     |                              |                              |                                           |                                 |                          | 1                                   |                          |     | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                        |                |                                                                                            |                                                                                          |                            |                            |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                      |
| 16                                                            | งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ซอยคันนา อิมคัง ถนนกาญจนาภิเษก หมู่ 3 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา                  | 0.748        |                                  |              |              |                         | กษ.          | 1                   |                              |                              |                                           |                                 |                          |                                     |                          |     | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                        |                |                                                                                            |                                                                                          |                            |                            |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                      |
| 17                                                            | งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 ตำบลเขาปู่ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา               | 0.396        |                                  |              |              |                         | กษ.          | 1                   |                              |                              |                                           |                                 |                          |                                     |                          |     | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                        |                |                                                                                            |                                                                                          |                            |                            |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                      |
| 18                                                            | งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนเทศบาล 6 - ถนนเทศบาล 12 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา                                 | 0.465        | 0.465                            | 0.465        |              |                         | กษ.          |                     |                              |                              |                                           |                                 |                          | 1                                   |                          |     | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                        |                |                                                                                            |                                                                                          |                            |                            |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                      |
| 19                                                            | งานปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนตลาดมาลิฮิล ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส                                                         | 0.450        | 0.45                             | 0.45         |              |                         | กษ.          |                     |                              |                              |                                           |                                 |                          | 1                                   |                          |     | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                        |                |                                                                                            |                                                                                          |                            |                            |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                      |
| 20                                                            | งานปรับปรุงเส้นท่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนสายสาย 100                                                                         | 1.500        | 1.359                            | 1.359        |              |                         | กษ.          |                     |                              |                              |                                           |                                 |                          | 1                                   |                          |     | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                        |                |                                                                                            |                                                                                          |                            |                            |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                      |
| 21                                                            | โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ถนนอัครมาศวิถี 1 ซอย 3 หมู่ 1 ตำบลศรีไช้ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดนราธิวาส                                        | 0.236        | 0.236                            | 0.236        |              |                         | กษ.          |                     |                              |                              |                                           |                                 |                          | 1                                   |                          |     | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                        |                |                                                                                            |                                                                                          |                            |                            |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                      |
| 22                                                            | งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนระโนด - ถนนหลวง - ถนนบ้านหนองน้ำ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา                        | 0.342        | 0.342                            | 0.342        |              |                         | กษ.          |                     |                              |                              |                                           |                                 |                          | 1                                   |                          |     | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                        |                |                                                                                            |                                                                                          |                            |                            |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                      |
| 23                                                            | โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ถนนอัครมาศวิถี (สี่แยก) หมู่ 1 ตำบลศรีไช้ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดนราธิวาส                                       | 0.048        | 0.048                            | 0.048        |              |                         | กษ.          |                     |                              |                              |                                           |                                 |                          | 1                                   |                          |     | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                        |                |                                                                                            |                                                                                          |                            |                            |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                      |
| 24                                                            | โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ถนนศรีนครินทร์ (ช่วงเชิงวัดราษฎร์ ต.มัส) หมู่ 2 ตำบลศรีไช้ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดนราธิวาส                      | 0.155        | 0.154                            | 0.154        |              |                         | กษ.          |                     |                              |                              |                                           |                                 |                          | 1                                   |                          |     | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                        |                |                                                                                            |                                                                                          |                            |                            |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                      |
| 25                                                            | งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนบ้านหนองน้ำ - ถนนเทศบาล 1 หมู่ 6 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา                        | 0.361        | 0.361                            | 0.361        |              |                         | กษ.          |                     |                              |                              |                                           |                                 |                          | 1                                   |                          |     | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                        |                |                                                                                            |                                                                                          |                            |                            |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                      |
| 26                                                            | โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ถนนอัครมาศวิถี (สี่แยก) หมู่ 1 ตำบลศรีไช้ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดนราธิวาส                                       | 0.074        | 0.074                            | 0.074        |              |                         | กษ.          |                     |                              |                              |                                           |                                 |                          | 1                                   |                          |     | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                        |                |                                                                                            |                                                                                          |                            |                            |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                      |
| 27                                                            | งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ เสริมความมั่นคงภูมิคุ้มกันน้ำรายใหญ่ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา                   | 1.200        | 1.191                            | 1.191        |              |                         | กษ.          |                     |                              |                              |                                           |                                 |                          | 1                                   |                          |     | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                        |                |                                                                                            |                                                                                          |                            |                            |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                      |
| งานจ้างสำรวจน้ำชลประทาน ALC                                   |                                                                                                                                        |              |                                  |              |              |                         |              |                     |                              |                              |                                           |                                 |                          |                                     |                          |     |                    |                        |                |                                                                                            |                                                                                          |                            |                            |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                      |
| งบทำการ<br>กป.ร.5                                             |                                                                                                                                        |              |                                  |              |              | 10,000                  | 7,431        | 7,431               | กษ.                          |                              |                                           |                                 |                          |                                     | 1                        |     |                    |                        |                |                                                                                            |                                                                                          |                            |                            |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                      |
| งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำชลประทานเชิงรุก                     |                                                                                                                                        |              |                                  |              |              |                         |              |                     |                              |                              |                                           |                                 |                          |                                     |                          |     |                    |                        |                |                                                                                            |                                                                                          |                            |                            |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                      |
| งบทำการ<br>กป.ร.5                                             |                                                                                                                                        |              |                                  |              |              | 10,000                  | 9,785        | 9,785               | กษ.                          |                              |                                           |                                 |                          |                                     | 1                        |     |                    |                        |                |                                                                                            |                                                                                          |                            |                            |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                      |
| ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาระบบน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน                  |                                                                                                                                        |              |                                  |              |              |                         |              |                     |                              |                              |                                           |                                 |                          |                                     |                          |     |                    |                        |                |                                                                                            |                                                                                          |                            |                            |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                      |
| กลยุทธ์ 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา |                                                                                                                                        |              |                                  |              |              |                         |              |                     |                              |                              |                                           |                                 |                          |                                     |                          |     |                    |                        |                |                                                                                            |                                                                                          |                            |                            |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                      |
| แผนงาน 3.1.1 การควบคุมคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน                     |                                                                                                                                        |              |                                  |              |              |                         |              |                     |                              |                              |                                           |                                 |                          |                                     |                          |     |                    |                        |                |                                                                                            |                                                                                          |                            |                            |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                      |
| -โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)                                  |                                                                                                                                        |              |                                  |              |              |                         |              |                     |                              |                              |                                           |                                 |                          |                                     |                          |     |                    |                        |                |                                                                                            |                                                                                          |                            |                            |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                      |
| งบลงทุน                                                       |                                                                                                                                        |              |                                  |              |              |                         |              |                     |                              |                              |                                           |                                 |                          |                                     |                          |     |                    |                        |                |                                                                                            |                                                                                          |                            |                            |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                      |
| 1                                                             | งานปรับปรุงโรงกรองน้ำประปาทันสมัย (Smart Plant) ขนาด 1,500 ลบ.ม./ชม. ระยะที่ 1 กป.สาขานาใหญ่ (ท.) ตำบลนาใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | 29,940       | 26,477                           | 3,971        |              |                         | กษ.          |                     |                              |                              |                                           |                                 |                          | 1                                   |                          |     | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                        |                | กป. มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานและมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ | ประชาชนได้คุณภาพน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ | สิ้นสุดสัญญา 8 เม.ย. 2567  |                            |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                      |
| งบทำการ                                                       |                                                                                                                                        |              |                                  |              |              |                         |              |                     |                              |                              |                                           |                                 |                          |                                     |                          |     |                    |                        |                |                                                                                            |                                                                                          |                            |                            |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                      |
| 1                                                             | งานซ่อมบำรุงระบบผลิต                                                                                                                   |              |                                  |              |              | 4,000                   | 3,977        | 3,977               | กษ.                          |                              |                                           |                                 |                          |                                     | 1                        |     | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                        |                | กป. มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานและมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ | ประชาชนได้คุณภาพน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ |                            |                            |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                      |
| โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดต้นทุน                           |                                                                                                                                        |              |                                  |              |              |                         |              |                     |                              |                              |                                           |                                 |                          |                                     |                          |     |                    |                        |                |                                                                                            |                                                                                          |                            |                            |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                      |
| 2                                                             |                                                                                                                                        |              |                                  |              |              | 1,471                   | 1,158        | 1,158               | กษ.                          |                              |                                           |                                 |                          |                                     | 1                        |     | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                        |                | กป. มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานและมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ | ประชาชนได้คุณภาพน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ |                            |                            |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                      |



แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (ไตรมาส 4)

การประสานงานภูมิภาคเขต 5

| แผนปฏิบัติการ ปี 2566                                                                              |                                                 |              |                                  |              |              |                         |              |                              |                 | ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart |       |     |  |  |   |   |  |                            |                            | ปัญหาอุปสรรคของโครงการ | แนวทางการแก้ไข                                                                            | ผลตัวชี้วัดของแผนงานของโครงการ                                                 |                                                        | ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ              | ผลผลิต (output) ของโครงการ | ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ | หมายเหตุ                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------|-----|--|--|---|---|--|----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์                                                                         | ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม               | งบลงทุน      |                                  |              | งบทำการ      |                         |              | หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ | 1.ยกเลิกโครงการ |                                           |       |     |  |  |   |   |  |                            |                            |                        |                                                                                           | 2.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                                                       | 3.สำรวจ ออกแบบ                                         |                                         |                            |                             |                                                                             |
|                                                                                                    |                                                 | ได้รับจัดสรร | วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี | เบิกจ่ายจริง | ได้รับจัดสรร | วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุง | เบิกจ่ายจริง |                              |                 |                                           |       |     |  |  |   |   |  |                            |                            |                        |                                                                                           |                                                                                |                                                        |                                         |                            |                             |                                                                             |
|                                                                                                    |                                                 | 3            | โครงการขุดลอกสระที่วัดดอน        |              |              |                         | 3,862        |                              |                 | 3,815                                     | 3,815 | กท. |  |  |   |   |  |                            | 1                          |                        |                                                                                           |                                                                                |                                                        | จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ              |                            | ดำเนินการแล้วเสร็จ          | กป. มีการขุดลอกสระและมีการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานและมีระดับน้ำที่ต่ำลง |
| 4                                                                                                  | โครงการขุดลอกภายในถ้ำน้ำใส                      |              |                                  |              | 3,678        | 2,796                   | 2,796        | กท.                          |                 |                                           |       |     |  |  | 1 |   |  | จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ |                            | ดำเนินการแล้วเสร็จ     | กป. มีการขุดลอกสระและมีการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานและมีระดับน้ำที่ต่ำลง               | ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอและมีระดับน้ำที่ต่ำลง |                                                        |                                         |                            |                             |                                                                             |
| โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) งานทำการงานซ่อมแซมระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม |                                                 |              |                                  |              |              |                         |              |                              |                 |                                           |       |     |  |  |   |   |  |                            |                            |                        |                                                                                           |                                                                                |                                                        |                                         |                            |                             |                                                                             |
| 1                                                                                                  | กป.สาขาสระ                                      |              |                                  |              | 0.800        | 0.800                   | 0.800        | กท.                          |                 |                                           |       |     |  |  |   | 1 |  |                            | จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ |                        | ดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                        | ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม                                           | เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา |                                         |                            |                             |                                                                             |
| 2                                                                                                  | กป.สาขานาคใหญ่ (พ.)                             |              |                                  |              | 1.739        | 1.717                   | 1.717        | กท.                          |                 |                                           |       |     |  |  | 1 |   |  | จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ |                            | ดำเนินการแล้วเสร็จ     | ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม                                                      | เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา                         |                                                        |                                         |                            |                             |                                                                             |
| 3                                                                                                  | กป.สาขาสระ                                      |              |                                  |              | 0.300        | 0.300                   | 0.300        | กท.                          |                 |                                           |       |     |  |  | 1 |   |  | จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ |                            | ดำเนินการแล้วเสร็จ     | ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม                                                      | เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา                         |                                                        |                                         |                            |                             |                                                                             |
| 4                                                                                                  | กป.สาขากันดั                                    |              |                                  |              | 0.300        | 0.285                   | 0.285        | กท.                          |                 |                                           |       |     |  |  | 1 |   |  | จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ |                            | ดำเนินการแล้วเสร็จ     | ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม                                                      | เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา                         |                                                        |                                         |                            |                             |                                                                             |
| โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) งานทำการ                                                  |                                                 |              |                                  |              |              |                         |              |                              |                 |                                           |       |     |  |  |   |   |  |                            |                            |                        |                                                                                           |                                                                                |                                                        |                                         |                            |                             |                                                                             |
| 1                                                                                                  | กป.๖.5                                          |              |                                  |              | 1.416        | 1.411                   | 1.411        | กท.                          |                 |                                           |       |     |  |  | 1 |   |  | จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ |                            | ดำเนินการแล้วเสร็จ     | ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น             | เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา                         |                                                        |                                         |                            |                             |                                                                             |
| โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) งานทำการ                                                         |                                                 |              |                                  |              |              |                         |              |                              |                 |                                           |       |     |  |  |   |   |  |                            |                            |                        |                                                                                           |                                                                                |                                                        |                                         |                            |                             |                                                                             |
| 1                                                                                                  | งานซ่อมแซมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำ |              |                                  |              | 2,500        | 2,171                   | 2,171        | กท.                          |                 |                                           |       |     |  |  | 1 |   |  | จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ |                            | ดำเนินการแล้วเสร็จ     | กป.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตน้ำได้ตามต้องการและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุของระบบผลิต |                                                                                |                                                        | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ |                            |                             |                                                                             |
| 2                                                                                                  | งานบำรุงรักษาแบบผลิตน้ำแบบ Mobile Plant         |              |                                  |              | 3,000        | 2,477                   | 2,477        | กท.                          |                 |                                           |       |     |  |  | 1 |   |  | จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ |                            | ดำเนินการแล้วเสร็จ     | กป.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตน้ำได้ตามต้องการและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุของระบบผลิต |                                                                                | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ                |                                         |                            |                             |                                                                             |
| 3                                                                                                  | เครื่องมือวิทยาศาสตร์                           |              |                                  |              | 1,313        | 1,209                   | 1,209        | กท.                          |                 |                                           |       |     |  |  | 1 |   |  | จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ |                            | ดำเนินการแล้วเสร็จ     | กป.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตน้ำได้ตามต้องการและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุของระบบผลิต |                                                                                | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ                |                                         |                            |                             |                                                                             |
| 4                                                                                                  | งานบำรุงรักษาเครื่องจักรระบบผลิต และระบบไฟฟ้า   |              |                                  |              | 12,000       | 10,969                  | 10,969       | กท.                          |                 |                                           |       |     |  |  | 1 |   |  | จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ |                            | ดำเนินการแล้วเสร็จ     | กป.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตน้ำได้ตามต้องการและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุของระบบผลิต |                                                                                | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ                |                                         |                            |                             |                                                                             |
| 5                                                                                                  | งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า                      |              |                                  |              | 0,748        | 0,396                   | 0,396        | กท.                          |                 |                                           |       |     |  |  | 1 |   |  | จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ |                            | ดำเนินการแล้วเสร็จ     | กป.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตน้ำได้ตามต้องการและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุของระบบผลิต |                                                                                | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ                |                                         |                            |                             |                                                                             |
| 6                                                                                                  | งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า                      |              |                                  |              | 1,530        | 1,189                   | 1,189        | กท.                          |                 |                                           |       |     |  |  | 1 |   |  | จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ |                            | ดำเนินการแล้วเสร็จ     | กป.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตน้ำได้ตามต้องการและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุของระบบผลิต | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ                                        |                                                        |                                         |                            |                             |                                                                             |

(นายพันชาติ ทิพย์จันทา)  
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ