



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองแผนและวิชาการ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๔๙๐๐ โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๒๔๔๐

ที่ สท. ๕๕๖๐-๑/ ๑๐๕ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๑)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

ตามที่มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.เขต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น

ทั้งนี้ ได้รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๑) แล้วเสร็จตามเอกสารแนบ เพื่อขอความเห็นชอบอนุญาตประกาศเผยแพร่ข้อมูล ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความเห็นชอบประกาศเผยแพร่ข้อมูล จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายสมภพ เลิศคณาวนิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

1๒๕๖๐


(นายสฤกษ์ อสนิจาริกจิต)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

1 ก.ค. 2563

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563
การประสานภูมิภาคเขต 5

แผนปฏิบัติการ ปี 2563									ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ม.ค. 2563)															หมายเหตุ							
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	งบลงทุน							งบทำการ								ผลลัพธ์ของโครงการ							
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิก	ระดอโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ระดอโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	เสนอขอใช้งบประมาณ			ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ	
																< 50%	≥ 50%	≥ 80%									< 50%	≥ 50%	≥ 80%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	
2	ด้านการผลิตจ่ายน้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ																													
		แผนงานที่ 4-1 ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ		} ยังไม่ต้องรายงานเนื่องจาก อยู่ระหว่าง ครม. พิจารณางบประมาณ																											
		แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																													
		• เงินอุดหนุน 100 %	16.000																												
	1	กปภ.สาขาสายบุรี	16.000																												
		- ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี																													
		ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอ พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน																													
		แผนงานที่ 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลัก WSP																													
		5-2-1 โครงการจัดการน้ำสะอาด [Water Safety Plan: WSP]																													
		งบลงทุน																													
		กปภ.สาขาสงขลา																													
	1	- โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาสงขลา	4.900												1																
		กปภ.สาขานาทวี																													
	2	- โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขานาทวี	0.989	0.956											1																
		งบทำการ				10.108																									
	1	โครงการจัดการตะกอนด้านโรงรีดตะกอนและชุดลอกตะกอนตะกอนของ กปภ.สาขาในสังกัด			6.826																		1								
	2	ซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำของ กปภ.สาขาในสังกัด			3.282																		1								
		5-2-2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม [Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA]																													
		ซ่อมบำรุงงานติดตั้งระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม (SCADA)																													
	1	กปภ.สาขาหาดใหญ่ (ท)			0.586																		1								
	2	กปภ.สาขาสงขลา			0.586																		1								
		ซ่อมบำรุงเครื่องวัดคุณภาพน้ำ Online																													
	1	กปภ.สาขาหาดใหญ่ (ท)			0.634																		1								
	2	กปภ.สาขาสงขลา			0.634																		1								
	3	กปภ.สาขากันตัง			0.634																		1								
		5-2-3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก [Programmable Logic Controller: PLC]																													
		งานซ่อมบำรุงระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)																													



(นายสมภพ เลิศคณานิกกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

(นายสมภพ เลิศคณาวินชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การประสานภูมิภาคเขต 5

แผนปฏิบัติการ ปี 2563								ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ม.ค. 2563)												ผลลัพธ์ของโครงการ	หมายเหตุ									
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	งบลงทุน								งบทำการ													
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิก	ชะลอโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้างสัญญา	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ			ยกเลิก	ชะลอโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	เสนอขอใช้งบประมาณ	ได้รับงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ
																< 50%	≥ 50%	≥ 80%									< 50%	≥ 50%	≥ 80%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	1 ซ่อมบำรุงงานติดตั้งระบบสูบน้ำ-จ่ายน้ำอัตโนมัติ (PLC หรือ แผนงานที่ 5-3 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน [Preventive Maintenance: PM] งบทำการ 1 โครงการบำรุงรักษาเครื่องจักรระบบผลิต 2 โครงการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์				0.600																		1							
	แผนงานที่ 5-6 โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพระดับภาค																													
	กปท.สาขาสะเตา																													
	1 - งานย้ายแนวท่อเนื่องจากก่อสร้างถนนเชื่อมโยงระหว่าง เศรษฐกิจพิเศษกับด่านศุลกากรสะเตาแบ่งที่ 2 ก่อสร้างถนน คอนกรีตกว้าง 40 เมตร ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร ตำบลสำนัก ขาม อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา	6.497																												
	กปท.สาขาสะเตา																													
	2 - งานย้ายแนวท่อเนื่องจากก่อสร้างทางก่อสร้างถนน ท่อ ระบายน้ำ และพื้นทางเท้า ถนนทางเข้าสถานีจ่ายน้ำด้านนอก ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา	26.327																												
	กปท.สาขาสะเตา																													
	3 - งานย้ายแนวท่อเขตทางหลวงบริเวณหมายเลข 4326 0100 ตอนบน-บ้าน กม.17 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	5.070																												
	กปท.สาขาสะเตา																													
	4 - งานย้ายแนวท่อบริเวณถนนมิตรภาพ ด้านบน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	1.550																												
	แผนงานที่ 5-7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา และอาคาร																													
	แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพระดับภาค																													
	กปท.สาขาสะเตาใหญ่(ท)																													
	1 - งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูงและวางท่อเสริมแรงดันใน ถนนมิตรภาพสายหลักใหญ่พร้อมระบบสูบน้ำ (สถานีจ่าย กปท.สาขานาหวี	11.770																												
	2 - งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูงพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำและ วางท่อเสริมแรงดันการประปาส่วนภูมิภาคสาขานาหวี ตำบล นาหวี อำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา	11.150																												
	กปท.สาขานาหวีส																													
	3 - วางท่อน้ำและขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาตามทาง หลวงหมายเลข 4084 ช่วง นาหวีส-สะปอม ตำบลสะปอม เหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	35.000																												

(นายสมภพ เลิศศุภานันท์กุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563
การประสานภูมิภาคเขต 5

แผนปฏิบัติการ ปี 2563								ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ม.ค. 2563)														ผลลัพธ์ของโครงการ		หมายเหตุ						
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	งบลงทุน							งบทำการ														
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิกโครงการ	ระดม	จ้างเหมา	รับจ้าง	ระหว่างก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	ระดม	จ้างเหมา	รับจ้าง	ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ										
																					< 50%				≥ 50%	≥ 80%	< 50%	≥ 50%	≥ 80%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	4 จัดซื้อโหนดในการเชื่อมระบบประปาแรงดันลดแรงดัน (PRV) กรจ.				0.052																		1							
	5 ซ่อมแซมระบบประปาแรงดันลด ขนาด 300 มม. กรจ.				0.082																		1							
	6 ซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบ DMA กปภ.สาขาสงขลา				0.330																		1							
	7 ซ่อมแซมระบบประปาแรงดันลด (PRV) ขนาด 300 มม. กปภ.สาขาสงขลา				0.082																		1							
	8 ซ่อมแซมมาตรวัดน้ำหลักจ่ายพื้นที่ค่ายทหาร กปภ.สาขานราธิวาส				0.118																		1							
	9 ซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบ DMA (มาตรวัดน้ำ) กปภ.สาขาสงขลา				0.450																		1							
	6-1-5 ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA																													
	กปภ.สาขาท้อง																													
	1 - MM 03 เข้าเมืองพัทลุง ขนาด 600 มม.	0.231												1																
	กปภ.สาขาท้อง																													
	2 - MM 01 เข้ายะลา ขนาด 200 มม.	0.475	0.336														1													
	กปภ.สาขาท้อง																													
	3 - MM 04 มาตรวัดละเล็กละน้อย ขนาด 100 มม.	0.231												1																
	กปภ.สาขาท้อง																													
	4 - MM 05 มาตรจ่ายละเล็กละน้อย ขนาด 150 มม.	0.231												1																
	กปภ.สาขาท้อง																													
	5 - MM 02 หัวแค ขนาด 200 มม.	0.475	0.358														1													
	กปภ.สาขาสุด																													
	6 - MM-09 มาตรส่งน้ำจะปิตัง ขนาด 200 มม.	0.224												1																
	กปภ.สาขาสุด																													
	7 - MM-01 ท่อส่งเข้าเมืองสิงขร ขนาด 400 มม.	0.207												1																
	กปภ.สาขาสุด																													
	8 - MM-04 ควมโค่น-อูลง ขนาด 200 มม.	0.374												1																
	กปภ.สาขาสุด																													
	9 - MM-12 ถังสูงจะปิตัง ขนาด 200 มม.	0.850	0.446														1													
	กปภ.สาขาสุด																													
	10 - MM-02 ท่อส่งเข้าเมืองสิงขร ขนาด 400 มม.	0.207												1																
	กปภ.สาขาสุด																													
	11 - MM-11 ถังน้ำไฮจะปิตัง ขนาด 150 มม.	0.426												1																
	กปภ.สาขาสุด																													
	12 - MM-03 ควมกอลง-ทุ่งน้อย ขนาด 150 มม.	0.237												1																

(นายสมภพ เลิศคณาวณิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

(นายสมภพ เลิศคนวานิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563
การประชาสัมพันธ์เขต 5

แผนปฏิบัติการ ปี 2563									ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ม.ค. 2563)															หมายเหตุ								
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	งบลงทุน										งบทำการ									ผลลัพธ์ของโครงการ				
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิก	ระดมโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนิน	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ระดมโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนิน	เสนอขอใช้งบประมาณ	ได้รับงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ				แล้วเสร็จ			
																< 50%	≥ 50%	≥ 80%							< 50%	≥ 50%	≥ 80%			< 50%	≥ 50%	≥ 80%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)		
	ยุทธศาสตร์ที่ 7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้ให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ แผนงานที่ 7-1 ขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก 1 ขยายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปาระหว่างปก. กับองค์กรต่างๆเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และได้รับน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน																															
รวม																																

* ให้ใส่เลข 1 ในช่องความก้าวหน้าโครงการตามสถานะของการดำเนินงานเกิดขึ้นแล้วหรือไม่

(นายสมภพ เลิศคณาวณิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ