



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองแผนและวิชาการ โทรศัพท ๐ ๗๔๓๑ ๔๙๐๐ โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๒๔๔๐

ที่ กท.๕๕๕๖๐-๑/๑๑๖ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๓)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

ตามที่มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.เขต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น

ทั้งนี้ ได้รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๓) แล้วเสร็จตามเอกสารแนบ เพื่อขอความเห็นชอบอนุญาตประกาศเผยแพร่ข้อมูล ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความเห็นชอบประกาศเผยแพร่ข้อมูล จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายสมภพ เลิศคณาวนิชกุล)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

(นายสฤกษ์ อสนิจาริกิจิต)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

[9 ก.ค. 2563]

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

แผนปฏิบัติการ ปี 2563								ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ค. 2563)																ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	หมายเหตุ					
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	งบลงทุน						งบทำการ															
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/รับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิกโครงการ	ชะลอโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	ชะลอโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	เสนอขอใช้งบประมาณ	ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
2	ด้านการผลิตจ่ายน้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ แผนงานที่ 4-1 ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ • เงินอุดหนุน 100 % 1 กปภ.สาขาสายบุรี - ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี	16.000 16.000													1														
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอ พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน แผนงานที่ 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลัก WSP 5-2-1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP) งบลงทุน กปภ.สาขาสงขลา 1 - โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาสงขลา กปภ.สาขานาทวี	4.900														1														
	2 - โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขานาทวี	0.989	0.990	0.956															1											
	งบทำการ 1 โครงการจัดการตะกอนด้านโรงคัดกรองและชุดลอกตะกอนตะกอน ของ กปภ.สาขานาสังัก 2 ซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำของ กปภ.สาขานาสังัก				10.108 6.826 3.282																				1					
	5-2-2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA) ซ่อมบำรุงงานติดตั้งระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม (SCADA) 1 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (ท) 2 กปภ.สาขาสงขลา ซ่อมบำรุงเครื่องวัดคุณภาพน้ำ Online 1 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (ท) 2 กปภ.สาขาสงขลา 3 กปภ.สาขากันตัง				0.586 0.586 0.634 0.634 0.634																			1		1				
	5-2-3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (Programmable Logic Controller: PLC) งานซ่อมบำรุงระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)																			1						1				
																													(นายสมภพ เลิศคณานิชกุล) ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ	

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

(นายสมภพ เลิศคณานิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การประสานงานภูมิภาคเขต 5

แผนปฏิบัติการ ปี 2563								ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ค. 2563)																ผลลัพธ์ของโครงการ		หมายเหตุ					
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	งบลงทุน								งบทำการ														
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาประจำปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาประจำปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิกโครงการ	ระดมเงิน	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	ระดมเงิน	สำรวจออกแบบ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	เสนอขอใช้งบประมาณ				ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ
															< 50%	≥ 50%	≥ 80%											< 50%	≥ 50%	≥ 80%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	
	2	- งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูงพร้อมติดตั้งระบบจ่ายและวางท่อเสริมแรงคันการประสานงานภูมิภาคสาขานาทวี ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา กปภ.สาขานาทวีวาส	11.150													1															
	3	- วางท่อน้ำและขอเช่าที่ดินทำน้ประปาตามทางหลวงหมายเลข 4084 ช่วง นาทวีวาส-สะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา กปภ.สาขาสู่โขง-ลก	35.000													1															
	4	- ติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำแรงสูง-แรงต่ำ พร้อมอุปกรณ์และระบบส่งน้ำให้พร้อมใช้ที่ตำบล สถานีผลิตน้ำสาขาสู่มาการประสานงานภูมิภาคสาขาสู่โขง-ลก ตำบลสู่โขง-ลก อำเภอสู่โขง-ลก จังหวัดสงขลา	19.918													1															
	ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ																														
	แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ)																														
	6-1-2 งานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย																														
	1	กปภ.สาขาสงขลา - หาดใหญ่	52.000				43.000								1																
	6-1-3 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC						10.144																								
	1	กปภ.ร. 5					7.904																								
	กปภ.สาขาสงขลา																														
งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ระหว่างเดือน ส.ค. 62						0.200		0.200																							
งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 63						0.600		0.350																							
กปภ.สาขาสงขลา(พ)																															
งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ระหว่างเดือน ส.ค. 62						0.139		0.139																							
งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 63						0.443		0.443																							
กปภ.สาขาย่านดงขาว																															
งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ระหว่างเดือน ส.ค. 62						0.090		0.090																							
งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 63						0.144		0.026																							
กปภ.สาขาสงขลา																															
งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 63						0.457		0.101																							
กปภ.สาขาคันดั่ง																															




(นายสมภพ เลิศคณาวินชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

(นายสมภพ เลิศคณาวณิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

แผนปฏิบัติการ ปี 2563								ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ค. 2563)																ผลลัพธ์ของโครงการ	หมายเหตุ					
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	งบลงทุน								งบทำการ													
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาฉบับปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาฉบับปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิก	ระดม	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ระดม	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	เสนอขอใช้งบประมาณ			ได้รับงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ
																< 50%	≥ 50%	≥ 80%									< 50%	≥ 50%	≥ 80%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	งานจ้างสำรวจน้ำดื่มเสียเชิงรุก ALC ระหว่างเดือน ธ.ค.62 - ก.พ. 63 กปภ.สาขาตรัง				0.227	0.240	0.240																							
	งานจ้างสำรวจน้ำดื่มเสียเชิงรุก ALC ระหว่างเดือน ก.พ. - ก.ค. 63 กปภ.สาขาหัวขุด				0.490		0.027																		1					
	งานจ้างสำรวจน้ำดื่มเสียเชิงรุก ALC ระหว่างเดือน ก.พ. - ก.ค. 63 กปภ.สาขาหัวขุด				0.327																				1					
	งานจ้างสำรวจน้ำดื่มเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาหัวขุด				0.595																			1						
	กปภ.สาขาสุด				0.336																			1						
	งานจ้างสำรวจน้ำดื่มเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาสุด				0.676																									
	6-1-4 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำดื่มเสียเชิงรุก	10.000			0.676																									
	กปภ.ข. 5				1.000		0.529																			1				
1	ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พนักงานงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานน้ำดื่มเสีย ในสังกัด กปภ.ข.5 (กจร.)				0.005	0.005	0.005																							
2	ซ่อมแซมภาชนะรับน้ำและเรือสายสัญญาณ กปภ.สาขา				0.052	0.052	0.052																							
3	จัดซื้ออะไหล่ในการซ่อมแซมประตูน้ำแรงดันแรงดัน (PRV) กจร.				0.082	0.082	0.082																							
4	ซ่อมแซมประตูน้ำแรงดันแรงดัน ขนาด 300 มม. กจร.				0.330	0.330	0.330																							
5	ซ่อมแซมประตูน้ำในระบบ DMA กปภ.สาขาสงขลา				0.082	0.082	0.082																							
6	ซ่อมแซมประตูน้ำแรงดันแรงดัน (PRV) ขนาด 300 มม. กปภ.สาขาสงขลา				0.118	0.105	0.105																							
7	ซ่อมแซมภาชนะรับน้ำดิบที่จ่ายน้ำดิบให้ค้ายพาร กปภ.สาขา				0.450	0.420	0.420																							
8	ซ่อมแซมประตูน้ำในระบบ DMA (ภาชนะรับน้ำ) กปภ.สาขา				0.629	0.174	0.174																							
9	ค่าแรง และค่าอุปกรณ์ประกอบการเปลี่ยนภาชนะรับน้ำดิบ				0.427	0.419	0.419																							
10	ซ่อมแซมประตูน้ำดิบที่จ่ายน้ำดิบให้ค้ายพาร กปภ.สาขา				0.330	0.330																								
11	งานซ่อมท่อ G/S ตามมีต้นทางเดิม,ตามโคกเคียนและบริเวณใกล้เคียง ค.บางนาถ. อ.เมือง จ. นราธิวาส กปภ.สาขานราธิวาส				0.390	0.390	0.390																							
12	งานซ่อมแซม PRV กปภ.สาขาพัทลุง				0.257	0.256	0.256																							
13	งานซ่อมท่อจ่ายน้ำภายในสถานีผลิตน้ำดื่ม กปภ.สาขาพัทลุง				0.099	0.099																								
14	งานซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำควบคุม (วงจร PRV) บริเวณทางหลวงหมายเลข 4051 กม.3+750 (ซ้ายทาง) คำนวณควมรับอำนาจเมื่อหมด จ.หวดสตูล กปภ.สาขาสุด																													



(นายสมภพ เลิศคณานันชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

(นายสมภพ เลิศคณานิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

แผนปฏิบัติการ ปี 2563								ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ค. 2563)												ผลลัพธ์ของโครงการ	หมายเหตุ									
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	งบลงทุน							งบทำการ														
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาฉบับปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาฉบับปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิกโครงการ	โครงการใหม่	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ			โครงการใหม่	สำรวจออกแบบ	เสนอขอใช้งบประมาณ	ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ	
															< 50%	≥ 50%	≥ 80%									< 50%	≥ 50%	≥ 80%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	15 ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องความแข็งแรงของสถานีผลิตน้ำท่ามะเค็ด กปภ.สาขาเขาสวน				0.060	0.060	0.060																					1		
	16 งานซ่อมเปลี่ยนท่อบริการบ้านห้วยจระเข้มากพรหมสถิต อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี				0.101	0.100	0.100																					1		
	17 งานซ่อมเปลี่ยนท่อบริการบ้านนาสุก อ.นาขย จ.อุบลราชธานี				0.153	0.152	0.152																					1		
	18 งานซ่อมเปลี่ยนท่อบริการหมู่บ้านศรีจันทร์ 3 ต.นาหว้า อ.เมือง จ.อุบลราชธานี				0.239	0.238	0.238																					1		
	19 งานซ่อมเปลี่ยนท่อบริการบ้านวิเศษ 22 ต.นาหว้า อ.เมือง จ.อุบลราชธานี				0.144	0.143	0.143																					1		
	20 งานซ่อมเปลี่ยนท่อบริการบ้านนาหว้า ม.5 ต.นาหว้า อ.เมือง จ.อุบลราชธานี				0.050	0.050	0.050																					1		
	21 งานเปลี่ยนท่อเหล็ก SP ชนิดขนาด 250 มม. ถนนกาญจนาภิเษย (ใกล้บ้านคำซัง หมู่ 5) ต.นาหว้า อ.เมือง จ.อุบลราชธานี				0.035	0.035	0.035																					1		
	22 ซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบ DMA กปภ.สาขาเสนา				0.560	0.560	0.560																					1		
	23 จัดซื้อที่ดินในการซ่อมแซมประตุน้ำแรงดันสูง (PRV) กว.5				0.007	0.007	0.007																					1		
	24 จ่ายค่าธรรมเนียมการตรวจความแข็งแรงของ กว.5				0.009	0.009	0.009																					1		
	25 งานซ่อมท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อสถานีผลิต-จ่ายน้ำ กปภ.สาขาพิบูล				0.685	0.685																						1		
	26 งานซ่อมเปลี่ยนประตุน้ำแรงดันสูง บริเวณทางเข้าบ้านวังปริง ต.เขามัน อ.เสนา จ.อุบลราชธานี				0.282	0.282																						1		
	27 งานซ่อมเปลี่ยนประตุน้ำแรงดันสูง บริเวณทางเข้าบ้านลำน้ำหว้า ต.เขามัน อ.เสนา จ.อุบลราชธานี				0.241	0.241																						1		
	28 งานซ่อมแซมเส้นท่อ ระบบน้ำประปา 6 ต.ท่ามะเค็ด อ.เขาสวน จ.อุบลราชธานี				0.071	0.071	0.071																					1		
	29 งานซ่อมแซมเส้นท่อ ระบบน้ำประปา 6 ต.ท่ามะเค็ด อ.เขาสวน จ.อุบลราชธานี				0.104	0.104	0.104																					1		
	30 งานซ่อมท่อ ขยายบ้านพักเรือนจำ, ขยายถังสำรองน้ำ 2 คำนวณปริมาณ อำเภอเมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ กปภ.สาขาสุรินทร์				0.143	0.143	0.143																					1		
	31 งานซ่อมแซมประตุน้ำหลัก กปภ.สาขาพิบูล				0.013	0.013	0.013																					1		
	32 ซ่อมแซมประตุน้ำแรงดันสูงบริเวณ บ่อ คล. บริเวณ กม. 4+700 ด้านขวาทิศ ต.ระดม อ.เสนา จ.อุบลราชธานี				0.072	0.072	0.072																					1		
	33 ซ่อมท่อตามสัญญาจ้าง ต.ระดม อ.เสนา จ.อุบลราชธานี				0.044	0.044	0.044																					1		

(นายสมภพ เลิศคณาวินชกุล)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

(นายสมภพ เลิศคุณวานิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

แผนปฏิบัติการ ปี 2563								ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ค. 2563)																ผลลัพธ์ของโครงการ	หมายเหตุ					
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	งบลงทุน								งบทำการ													
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปีงบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปีงบประมาณ	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิกโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	เสนอขอใช้เงินประมาณ	ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ				
															< 50%	≥ 50%	≥ 80%						< 50%				≥ 50%	≥ 80%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	34 งานซ่อมท่อ ณ เข็มรอมและ ถ.กะลาพอ ต.ตะลุง อ.สาขบุรี จ.ปัตตานี กปภ.สาขาสายบุรี				0.106	0.106	0.106																				1			
	35 ซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบ DMA กปภ.สาขามะลิ				0.453	0.120	0.120																			1				
	36 งานซ่อมท่อ ตลาดสด ถ.ท่าเสด็จ ต.ตะลุง อ.สาขบุรี จ.ปัตตานี กปภ.สาขาสายบุรี				0.053	0.053	0.053																				1			
	37 งานซ่อมท่อ ถนนเลขที่ 16 และถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลพิกาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล กปภ.สาขาสงขลา				0.328	0.328																				1				
	38 ซ่อมแซมระบบท่อลงดินสำหรับมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาสะลุง				0.153	0.153																				1				
	39 ซ่อมแซมระบบท่อลงดินสำหรับมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขานาหวาด				0.220	0.220																				1				
	40 ซ่อมแซมสำหรับมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขากันตัง				0.016	0.016																				1				
	41 งานซ่อมมาตรวัดน้ำที่ใช้ในงาน MM05 พังงาย และ MM06 ท่าช้าง กปภ.สาขาย่านดราวง				0.051	0.051	0.051																				1			
	42 จัดส่งเครื่องวัดอัตราการไหลชนิด Ultrasonic Flow Meter สอบเทียบความเที่ยงตรง กรว.5				0.013	0.013	0.013																				1			
	43 งานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ท่อมาตรวัดน้ำ โรงพยาบาลเรือเสาะ อ.เรือเสาะ สังก.ก. 10 ต.เรือเสาะ อ.เรือเสาะ จ.นาหวาด กปภ.สาขารือเสาะ				0.027	0.025	0.025																				1			
	44 ปะวัติ Flow ณ เข็มรอม ต.บ้านทิมทอง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง กปภ.สาขาสารัง				0.054	0.054	0.054																				1			
	45 งานซ่อมท่อถนนประจักษ์ศิลปาคม และท่อ G/S ถนนรวมวิทย์ ตำบลเบงตง อำเภอเบงตง จังหวัดยะลา กปภ.สาขามะลิ				0.253	0.253																				1				
	46 งานซ่อมประตุน้ำลดแรงดัน (PRV) กปภ.สาขาระโนด				0.055	0.055																				1				
	47 งานติดตั้งสถานีสูบน้ำระบบ DMA ถนนเส้นท่ามะตือ-บางแก้ว ต.ท่ามะตือ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง กปภ.สาขาสารัง				0.144	0.144																				1				
	48 งานซ่อมประตุน้ำคั่นคอนกรีตบริการวิสาคร อ.วิสาคร จ.นาหวาด กปภ.สาขารือเสาะ				0.045	0.045																				1				
	49 ซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบ DMA (MM-02 กปภ.สาขาสายบุรี)				0.050	0.050																				1				
	50 ซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบ DMA กปภ.สาขามะลิ 6-1-5 ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA				0.040	0.040																				1				
	กปภ.สาขาสายบุรี																													
	1 - MM 03 เข็มเมืองพัทลุง ขนาด 600 มม.	0.231	0.155													1														
	กปภ.สาขาสายบุรี																													
	2 - MM 01 เข็มเจ็ยก ขนาด 200 มม.	0.475	0.336																1											
	กปภ.สาขาสายบุรี																													
	3 - MM 04 มาตรวัดระบบเขื่อน ขนาด 100 มม.	0.231	0.129													1														
	กปภ.สาขาสายบุรี																													

(นายสมภพ เลิศคนาวนิจ
ผู้อำนวยการกองแผนและวิ

(นายสมภพ เลิศคนาวินิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การประสานงานภูมิภาคเขต 5

แผนปฏิบัติการ ปี 2563									ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ค. 2563)																ผลลัพธ์ของโครงการ	หมายเหตุ				
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	งบลงทุน								งบทำการ													
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปีงบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปีงบประมาณ	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิกโครงการ	ระดมทุน	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	เสนอขอใช้งบประมาณ	ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ			
																< 50%	≥ 50%	≥ 80%						< 50%				≥ 50%	≥ 80%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	4 - MM 05 มาตรจ่ายทะเลน้อย ขนาด 150 มม. กปภ.สาขาพัทลุง	0.231	0.133													1														
	5 - MM 02 พักแค ขนาด 200 มม. กปภ.สาขาสทูล	0.475	0.358															1												
	6 - MM-09 มาตรส่งน้ำจะปีติง ขนาด 200 มม. กปภ.สาขาสทูล	0.224	0.174													1														
	7 - MM-01 ท่อส่งเข้าเมืองวังขวา ขนาด 400 มม. กปภ.สาขาสทูล	0.207	0.172															1												
	8 - MM-04 ควนโตน-ฉลุง ขนาด 200 มม. กปภ.สาขาสทูล	0.374	0.202															1												
	9 - MM-12 ถังสูงจะปีติง ขนาด 200 มม. กปภ.สาขาสทูล	0.850	0.446															1												
	10 - MM-02 ท่อส่งเข้าเมืองวังซ้าย ขนาด 400 มม. กปภ.สาขาสทูล	0.207	0.173													1														
	11 - MM-11 ถังน้ำโตนจะปีติง ขนาด 150 มม. กปภ.สาขาสทูล	0.426	0.362													1														
	12 - MM-03 ควนกาหลง-ทุ่งใหญ่ ขนาด 150 มม. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้ให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ แผนงานที่ 7-1 ขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก 1 ขยายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการประปา ระหว่าง กปภ. กับองค์กรต่างๆ เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และได้รับน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	0.237	0.185															1												

(นายสมภพ เลิศคณาวินิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563
การประสานงานภูมิภาคเขต 5

แผนปฏิบัติการ ปี 2563								ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ค. 2563)																ผลลัพธ์ของโครงการ	หมายเหตุ						
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	งบลงทุน								งบทำการ								ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	1.เหตุผลที่เลือก 2.โครงการทดแทน 3. เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4. เหตุผลที่จะขอโครงการระดมทุน ดำเนินการ 5.เขตที่ มท. ที่โอนเปลี่ยนแปลง สมปวรวม 6.วันที่เสนอขอถึงได้งบประมาณ 7.อื่นๆ					
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับประระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับประระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิก	ระดมโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ระดมโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	เสนอขอใช้งบประมาณ				ได้รับงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ
																< 50%	≥ 50%	≥ 80%										< 50%	≥ 50%	≥ 80%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	
	ยุทธศาสตร์ที่ 9 รักษาสิ่งแวดล้อม และรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ แผนงานที่ 9-1 แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 9-1-1 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน คณะกรรมการ CSR (คสภ.) กลับมาของพื้นที่และกิจกรรมโครงการที่ กปภ.ช. นำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการ CG & CSR เห็นชอบ และคณะกรรมการ กปภ.ทราบ หลังจากนั้น รรพ. จัดสรรงบประมาณและ กปภ.สาขา ดำเนินกิจกรรม				0.318																		1							ดำเนินการที่ กปภ.สาขาสุด	
รวม																															

* ให้ใส่เลข 1 ในช่องความก้าวหน้าโครงการตามสถานะของการดำเนินงานเกิดจริงแต่ละเดือน


(นายสมภพ เลิศคณานิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ