



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ กพว. (งผง.) โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๔๙๐๐ โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๒๔๔๐

ที่ รท. ๕๕๕๖๐-๑/๗พ

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๑)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

ตามที่มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น

กองแผนและวิชาการ กปภ.ข. ๕ ได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๑) แล้วเสร็จตามเอกสารแนบ ทั้งนี้เพื่อขอเห็นชอบอนุญาตประกาศเผยแพร่
ข้อมูล ต่อไป

จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอความเห็นชอบประกาศเผยแพร่ข้อมูล จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายสมภพ เลิศคณาวนิชกุล)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

(นายสฤกษ์ อสนิจารีกิจิต)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

18 พ.ค. 2564

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564

การประสานภูมิภาคเขต 5

แผนปฏิบัติการ ปี 2564																					
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์แผนงาน/โครงการกิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64)							ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		1.ยกเลิกโครงการ	2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	3.สำรวจออกแบบ	4.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	5.ประกวดราคา ทำสัญญา	6.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	7.ดำเนินการแล้วเสร็จ						
SO1 ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพื้นที่การให้บริการประจำในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ																				
	WM1.1: ขยายเขตพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ของประจำ																				
	1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ																				
	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																				
	เงินอุดหนุน 100%																				
	1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายวิจิตร หมู่ 5 ตำบลบ่อไร่ อ.บ่อไร่ จ.ตราด	2.130	1.332				เกินครึ่ง						1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ครบ เพิ่ม 125 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
	2 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โรงเรียนบ้านบึงบัว หมู่ 9 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จ.ทรัง	0.430	0.380				ขาดใหญ่						1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ครบ เพิ่ม 1 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
	3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ 6 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จ.ทรัง	0.472	0.226				สงขลา							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ครบ เพิ่ม 10 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
	4 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1, หมู่ 2 และ หมู่ 7 ตำบลคลอง อำเภอหาดใหญ่ จ.ทรัง	6.070	4.067				กมว.5									รออนุญาตวางท่อจากทางหลวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ครบ เพิ่ม 250 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
	5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 และ หมู่ 6 ตำบลทุ่ง อำเภอหาดใหญ่ จ.ทรัง	8.740	6.000				กมว.5									รออนุญาตวางท่อจากทางหลวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ครบ เพิ่ม 250 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
	6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายท่าประจักษ์ - โรงเรียน หมู่ 1 ตำบลทุ่งค้อ อำเภอหัวยอค จ.ทรัง	0.700	0.426				ขาดใหญ่										ดำเนินการแล้วเสร็จ	ครบ เพิ่ม 30 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
	เงินรายได้																				
	1 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเมนใหญ่ หมู่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จ.ทรัง	0.049	0.049				ขาดใหญ่						1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ครบ เพิ่ม 8 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
	2 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอย 33 ถนนพหลโยธิน ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จ.ทรัง	0.206	0.206				ขาดใหญ่						1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ครบ เพิ่ม 18 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
	3 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยโคกแอ หมู่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จ.ทรัง	0.104	0.104				ขาดใหญ่						1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ครบ เพิ่ม 8 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
	4 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยนาวิก หมู่ 2 ถนนสนามบิน ต.พาราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จ.ทรัง	0.367	0.367				ขาดใหญ่					1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ครบ เพิ่ม 28 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
	5 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านเกาะกลาง-ชายทะเล หมู่ 7 ตำบลเขาขมิ้น อำเภอเมืองสงขลา จ.ทรัง	1.361	0.723				สงขลา						1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ครบ เพิ่ม 147 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
	6 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางแก้ว จ.ทรัง	2.390	1.383				ขาดใหญ่						1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ครบ เพิ่ม 160 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
	7 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนนิคมอุตสาหกรรม หมู่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จ.ทรัง	0.356	0.356				สงขลา						1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ครบ เพิ่ม 20 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
	8 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านอมรวิทย์ หมู่ 3 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จ.ทรัง	0.496					ขาดใหญ่	1													
	1.1.4 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร																				
	แผนงานบูรณาการพัฒนาระดับภาค																				
	เงินอุดหนุน 100%																				
	1 งานวางท่อน้ำเพื่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำในถนนบึงจันทน์ และชุมชนบริเวณถนนสาย 419 (ทางเลี่ยงเมือง) ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองตรัง จ.ทรัง	17.500	11.682243										1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	แก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถระบบผลิต	ควบคุมระบบผลิตและจ่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่อง		
2 งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายน้ำและวางท่อเสริมแรงดิน สถานีจ่ายน้ำนาหม่อม ตำบลทุ่งฉัตร อำเภอนาหม่อม จ.ทรัง	16.500	13.6028037										1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	แก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถระบบผลิต	ควบคุมระบบผลิตและจ่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่อง			
3 งานวางท่อน้ำเสริมแรงค้ำบึงดินพื้นที่สูง (สนามบึงนาวิภาส - ชุมชนโคกเคียน) พร้อมระบบสูบลม กบ.สาขานาวิภาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนาวิภาส จ.นราธิวาส	23.600	15.5607477									1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	แก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถระบบผลิต	ควบคุมระบบผลิตและจ่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่อง			
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค																					
LM 2.1 : บริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค																					
2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ)																					
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																					
เงินอุดหนุน 100%																					
1 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กบ.สาขาบึงคัง อำเภอทับปด จ.พังงา	11.000	8.972				กจร.					1	1			การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เร่งรัด ประสานงานการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำอุปโภคบริโภค		
2 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กบ.สาขาทุ่งใหญ่ (ตากใบ)-(สุวิทย์) อำเภอทุ่งใหญ่ (ตากใบ)-วัง-ตากใบ-สุวิทย์ จ.นราธิวาส	35.000	29.250				กจร.					1	1			การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เร่งรัด ประสานงานการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำอุปโภคบริโภค		
3 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กบ.สาขานาหวี อำเภอหวี จ.นราธิวาส	10.000	6.037				กจร.						1			การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เร่งรัด ประสานงานการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำอุปโภคบริโภค		

(นายสมภพ เลิศคณาวินิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2564										หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64)							ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.ที่โอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ งบประมาณ 6.อื่นๆ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ		3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5.ประกวด ราคา ทำสัญญา	6.ดำเนินการ ก่อสร้างและ ขออนุญาต	7.ดำเนินการ แล้วเสร็จ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ เงินรายได้																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

แผนปฏิบัติการ ปี 2564										หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64)							ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท. ที่โอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ งบประมาณ 6.อื่นๆ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ		3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5.ประกวด ราคา ทำสัญญา	6.ดำเนินการ ก่อสร้างและ ขออนุญาต	7.ดำเนินการ แล้วเสร็จ								
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	7 กปภ.สาขาวิเศษะ				1,586			วิเศษะ					1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและควบคุม คุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคที่ ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคที่ ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง	
	งานกำจัดตะกอน																		ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและควบคุม คุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคที่ ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง		
	1 โครงการกำจัดตะกอน กปภ.สาขาในสังกัด				5,294			กรค.	1														
	3.1.2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) งานบำรุงรักษาระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม (SCADA)																						
	1 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ)				2,200			หาดใหญ่				1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบควบคุมและรายงานข้อมูล แบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการการผลิตและสูบน้ำ น้ำประปา	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการการผลิตและสูบน้ำ น้ำประปา	
	2 กปภ.สาขาสงขลา				1,681			สงขลา				1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบควบคุมและรายงานข้อมูล แบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการการผลิตและสูบน้ำ น้ำประปา		
	งานบำรุงรักษาเครื่องวัดคุณภาพน้ำ Online																						
	1 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ)				0,528			หาดใหญ่				1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบควบคุมและรายงานข้อมูล แบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการการผลิตและสูบน้ำ น้ำประปา		
	2 กปภ.สาขาพังงา				0,088			พังงา				1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบควบคุมและรายงานข้อมูล แบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการการผลิตและสูบน้ำ น้ำประปา		
	3 กปภ.สาขากันตัง				0,088			กันตัง				1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบควบคุมและรายงานข้อมูล แบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการการผลิตและสูบน้ำ น้ำประปา		
	3.1.3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)																						
	1 กปภ.สาขาสงขลา				0,053			พังงา				1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการ ควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมี ความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการการผลิตและสูบน้ำ น้ำประปา	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการการผลิตและสูบน้ำ น้ำประปา	
	2 กปภ.สาขานาทวี				0,106			นาทวี				1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการ ควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมี ความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการการผลิตและสูบน้ำ น้ำประปา		
	3 กปภ.สาขาระโนด				0,053			ระโนด				1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการ ควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมี ความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการการผลิตและสูบน้ำ น้ำประปา		
	4 กปภ.สาขาสะงู				0,106			สะงู				1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการ ควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมี ความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการการผลิตและสูบน้ำ น้ำประปา		
	5 กปภ.สาขาคีรี				0,088			คีรี				1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการ ควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมี ความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการการผลิตและสูบน้ำ น้ำประปา		
	6 กปภ.สาขาวิเศษะ				0,176			วิเศษะ				1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการ ควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมี ความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการการผลิตและสูบน้ำ น้ำประปา		
	7 กปภ.สาขาย่านขาว				0,106			ย่านขาว				1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการ ควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมี ความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการการผลิตและสูบน้ำ น้ำประปา		
	8 กปภ.สาขากันตัง				0,158			กันตัง				1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการ ควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมี ความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการการผลิตและสูบน้ำ น้ำประปา		
	9 กปภ.สาขาทิพย์				0,176			ทิพย์				1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการ ควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมี ความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการการผลิตและสูบน้ำ น้ำประปา		
	10 กปภ.สาขาสายบุรี				0,053			สายบุรี				1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการ ควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมี ความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการการผลิตและสูบน้ำ น้ำประปา		



(นายสมภพ เลิศคนาวณิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ


(นายสมภพ เลิศคณาวินชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2564										หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64)							ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท. ที่โอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ งบประมาณ 6.อื่นๆ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ		3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5.ประกวด ราคา ทำสัญญา	6.ดำเนินการ ก่อสร้างและ ขออนุญาต	7.ดำเนินการ แล้วเสร็จ								
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	11	กปภ.สาขานววิวาส				0.105							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา		
	12	กปภ.สาขาทุ่งโพธิ์-ลก				0.053							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา		
	13	กปภ.สาขาเรือเสาะ				0.053							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา		
	14	กปภ.สาขาชะนา				0.105							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา		
	15	กปภ.สาขามะนัง				0.105							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา		
	3.1.5 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)																						
	งบลงทุน																						
	1	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมสถานีจ่ายไฟฟ้า พร้อมระบบ VSD เพื่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำไปยัง กปภ.สาขาสงขลา ณ โรงสูบน้ำแรงสูง 4 กปภ.สาขาหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	8,000					กปภ.						1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และความเสี่ยงต่ำสุดเสียของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ		
	2	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำ พร้อมระบบจ่ายไฟฟ้าของไฟฟ้าดับ หน่วยปฏิบัติการทุ่งหัว ตำบลบ้านป้อมหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	7,200					กปภ.						1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และความเสี่ยงต่ำสุดเสียของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ		
	3	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำ สถานีเพิ่มแรงดันห้วยขาว ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	4,500					กปภ.						1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และความเสี่ยงต่ำสุดเสียของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ		
	งบทำการ																						
	1	งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบผลิต กปภ.สาขาในสังกัด				6,300		กปภ.		1									ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และความเสี่ยงต่ำสุดเสียของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ		
	2	งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า กปภ.สาขาในสังกัด				0.884		กปภ.		1									ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และความเสี่ยงต่ำสุดเสียของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ		
	3	งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือวิทยาศาสตร์กปภ.สาขาในสังกัด				0.830		กปภ.		1									ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และความเสี่ยงต่ำสุดเสียของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ		
									1	4	0	26	20	25	1								


(นายสมภพ เลิศคณานิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ