



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ กพว. (งผง.) โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๔๙๐๐ โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๒๔๔๐
ที่ รท. ๕๕๖๐-๑/พธ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๒)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

ตามที่มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น

กองแผนและวิชาการ กปภ.ข. ๕ ได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๒) แล้วเสร็จตามเอกสารแนบ ทั้งนี้เพื่อขอเห็นชอบอนุญาตประกาศเผยแพร่
ข้อมูล ต่อไป

จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอความเห็นชอบประกาศเผยแพร่ข้อมูล จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายสมภพ เลิศคณาวณิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

(นายสฤกษ์ อสนีจาริกจิต)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕
18 พ.ค. 2564

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

แผนปฏิบัติการ ปี 2564										หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2564)							ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.ที่โอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ งบประมาณ 6.อื่นๆ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิกโครงการ	2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ		3.สำรวจออกแบบ	4.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	5.ประกวดราคาทำสัญญา	6.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	7.ดำเนินการแล้วเสร็จ								
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																
SO1 ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพื้นที่การให้บริการในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ WM1.1: ขยายเขตพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100% 1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายหัวหิน หมู่ 5 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอทับปด จังหวัดพังงา 2 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม หมู่ 9 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ 6 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 4 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1, หมู่ 2 และ หมู่ 7 ตำบลคลอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 และ หมู่ 6 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายท่าประดู่- ไร่เสียด หมู่ 1 ตำบลทุ่งต้อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เงินรายได้ 1 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเมนใหญ่ หมู่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอย 33 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยโคกแอ หมู่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 4 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยอนาภิบาล หมู่ 2 ถนนสนามบิน ดงพญาเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 5 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านเกาะกลาง-ชายทะเล หมู่ 7 ตำบลเขาปู่ช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 6 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 7 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนคิณสุลาภณ์ หมู่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 8 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านธมมวิทย หมู่ 3 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1.1.4 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค เงินอุดหนุน 100% 1 งานวางท่อส่งน้ำเพื่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำในถนนมิตรภาพ ตรัง และชุมชนบริเวณถนนสาย 419 (ทางเลี่ยงเมืองตรัง) ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 2 งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. พร้อมปรับปรุงระบบสูบน้ำ และวางท่อเสริมแรงดัน สถานีจ่ายน้ำนาหม่อม ตำบลทุ่งน้มน อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 3 งานวางท่อส่งน้ำเสริมแรงดันบริเวณพื้นที่สูง (สนามบินนาวิจาส - ชุมชนโคกเคียน) พร้อมระบบสูบลift กปภ.สาขานาวิจาส ตำบลโคกเคียน อำเภเมืองนาวิจาส จังหวัดนาวิจาส ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสู่ประสิทธิภาพพื้นที่ LM 2.1 : บริหารจัดการน้ำสู่ประสิทธิภาพ 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100% 1 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาทับปด อำเภอทับปด จังหวัดพังงา 2 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาอุทกโลก-ตากใบ-สุคีริน) อำเภออุทกโลก-วังตากใบ-สุคีริน จังหวัดนราธิวาส	2.130 0.430 0.472 6.070 8.740 0.700 0.049 0.206 0.104 0.367 1.361 2.390 0.356 0.486 17.500 16.500 23.600 11.000 35.000	1.332 0.380 0.226 4.067 6.000 0.426 0.049 0.206 0.104 0.367 0.723 1.383 0.356 0.486 11.682243 13.602804 15.560748 8.972 29.250	0.226 <																			

(นายสมภพ เลิศคณานิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2564								หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2564)							ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ				ยกเลิกโครงการ	พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	สำรวจออกแบบ	จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	ประกวดราคาทำสัญญา	ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	ดำเนินการแล้วเสร็จ						
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง														
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	3 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขานาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	10,000	6,037					ททท.						1	การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เร่งรัด ประสานงานการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย	1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท. ที่โอน 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ 6.อื่นๆ	
	2.1.1 ปรับปรุงเส้นทางท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพเงินรายได้																				
	1 งานปรับปรุงเส้นทางท่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขามะนัง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	0,590	5,514					เบตง						1	การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เร่งรัด ประสานงานการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย		
	2 โครงการปรับปรุงเส้นทางท่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสะเตา อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา	0,350	0,350					สะเตา							1	การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เร่งรัด ประสานงานการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย	
	3 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะลุง อำเภอตะลุง จังหวัดสตูล	1,600						ตะลุง						1	การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เร่งรัด ประสานงานการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย		
	4 งานปรับปรุงเส้นทางถนนบ้านกลาง ซอย 3 หมู่ 3 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	0,200						ระโนด						1	การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เร่งรัด ประสานงานการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย		
	5 โครงการปรับปรุงเส้นทางท่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาพังงา อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา	1,800						พังงา					1		การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เร่งรัด ประสานงานการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย		
	6 โครงการปรับปรุงเส้นทางท่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	1,600						สายบุรี					1		การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เร่งรัด ประสานงานการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย		
	7 โครงการปรับปรุงเส้นทางท่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาหือเสาะ อำเภอหือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	0,400						หือเสาะ						1	การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เร่งรัด ประสานงานการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย		
	2.1.2 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.ช. 5					10,000	2,396	ททท.						1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย	
	1 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาสงขลา					1,650	0,758	สงขลา						1							
	2 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาหาดใหญ่ (ท.)					1,200	1,062	หาดใหญ่						1							
	3 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาสะเตา					0,590	0,022	สะเตา						1							
	4 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขานาทวี					0,430		นาทวี						1							
	5 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาพัทลุง					0,633		พัทลุง						1							
	6 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขารือเสาะ					0,111		รือเสาะ						1							
	7 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาสรรพยา					0,830	0,395	สรรพยา						1							
	8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาห้วยยอด					0,400	0,156	ห้วยยอด						1							
	9 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขานาหวาย					0,323	0,040	นาหวาย						1							
	10 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาสทิงพระ					0,600	0,297	สทิงพระ						1							
	11 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาสายบุรี					0,103	0,000	สายบุรี						1							
	12 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาตะลุง					0,314	0,000	ตะลุง						1							
	13 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขากันตัง					0,420	0,028	กันตัง						1							
	2.1.3 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก กปภ.ช. 5				10,000			ททท.						1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย	
	1 ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พนักงาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานน้ำสูญเสีย ในสังกัด กปภ.ช.5					1,000		ททท.						1							
	2 งานเปลี่ยนประตุน้ำชำรุด					0,320		ระโนด						1							
	3 งานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ครัวครัว					0,028		พังงา						1							
	4 ซ่อมอุปกรณ์ครัวครัว DMA					0,031		หาดใหญ่ (ท.)						1							
	5 งานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ครัวครัวน้ำดื่ม					0,006		รือเสาะ						1							
	6 งานซ่อมเปลี่ยนท่อเดิม บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ต.บ้านพุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา					0,031		พังงา						1							
	7 งานซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำบริเวณโรงสูบน้ำแรงสูง กปภ.สาขาสงขลา					0,012		พังงา						1							
	8 งานซ่อมท่อเพื่อปรับปรุงพื้นที่จ่ายน้ำใหม่ บริเวณคู DMA ทุ่งลุงฝั่งซ้าย ต.พังงา อ.สะเตา จ.สงขลา					0,108		พังงา						1							
	9 งานซ่อมท่อ G/S 0 1 1/2" และท่อ PB 040 มม.ซ่อมประตุน้ำดื่ม ถนบ สุวีระประเสริฐ ต.บางนก อ.เมือง จ.นราธิวาส					0,206		นราธิวาส						1							


(นายสมภพ ...)
ผู้อำนวยการกอง...

(นายสมภพ เลิศคณาวินิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2564																					
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2564)							ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		1.ยกเลิกโครงการ	2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	3.สำรวจออกแบบ	4.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	5.ประกวดราคาทำสัญญา	6.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	7.ดำเนินการแล้วเสร็จ						
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	10	งานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์มาตรวัดน้ำหลัก MM 04 (จ่ายน้ำพื้นที่ภาคใหญ่ โชนสูง)					0.089	ภาคใหญ่ (ท.)							1						1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ 6.อื่นๆ
	11	งานซ่อมท่อถนนคางา ขอยโรงฆ่าสัตว์ ตำบลบตร จังหวัดยะลา					0.055	เบตง							1						
	12	งานซ่อมท่อ G/S o 1 1/2" และท่อ PB o40 มม.ขอยประชาวิมใจ ถนนสุริเยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส (ซ้ายทาง)					0.207	นราธิวาส							1						
	13	งานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์มาตรวัดน้ำหลัก MM 04 (ซ้าย) สถานียี่งอ					0.034	นราธิวาส							1						
	14	งานซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำใต้ดินขนาด 300 มม.					0.189	นราธิวาส							1						
	15	งานซ่อมแซมระบบท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำจากน้ำฝายน้ำท่าใต้ ต.เขามิเกียรติ อ.สะเตง จ.สงขลา					0.038	พังงา							1						
	16	งานซ่อมแซมประตูน้ำบริเวณปากขอยถนนบุญโกลน 2 ต.พังงา อ.สะเตง จ.สงขลา					0.019	พังงา							1						
	17	งานซ่อมแซมชุดคันเหยียบบริเวณตรงข้ามสำนักงาน กปภ.สาขาพังงา ต.พังงา อ.สะเตง จ.สงขลา					0.028	พังงา							1						
	18	งานซ่อมยกเลิกท่อเดิมบริเวณถนนบุญโกลน 3 ต.พังงา อ.สะเตง จ.สงขลา					0.028	พังงา							1						
	19	งานซ่อมเปลี่ยนจอแสดงผลมาตรวัดน้ำหลัก MM 01 ตลาดเทศบาลกำแพง และMM 02 บ้านบ่อหิน กปภ.สาขาละว					0.120	ละว							1						
	20	อุปกรณ์ซ่อมแซมมาตรวัดน้ำ DMA กปภ.สาขาภาคใหญ่(ท)					0.025	ภาคใหญ่ (ท.)							1						
	21	ซ่อมแซมเครื่องวัดอัตราการไหล Ultrasonic ชนิดกระเป๋าทู ของงานมาตรวัดน้ำ					0.156	กรจ.							1						
	22	ซ่อมแซมเครื่องวัดอัตราการไหล Ultrasonic ชนิดกระเป๋าทู ของ กปภ.สาขากันตัง					0.033	กันตัง							1						
	23	งานซ่อมท่อ พีบี 40 มม. บริเวณถนนสุขุมวิทซอย 1 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา					0.112	ระโนด							1						
	24	งานซ่อมเปลี่ยนท่อ GS ถนนวราคามินทร์ กปภ.สาขาสูงใหญ่-ลก จังหวัดนราธิวาส					0.229	สูงใหญ่-ลก							1						
	25	โครงการงานซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำลดแรงดัน PRV ขนาด 400 มม. บริเวณภายในสถานีเก็บแรงดันน้ำควนธานี					0.106	กันตัง							1						
	26	โครงการงานซ่อมเปลี่ยนประตูระบายอากาศ ขนาด 100 มม. กมที่ 128+750 ถ.ตรัง - กันตัง ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง					0.105	กันตัง							1						
	27	โครงการงานซ่อมเปลี่ยนประตูระบายอากาศ ขนาด 100 มม. กมที่ 135+750 ถ.ตรัง - กันตัง ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง					0.076	กันตัง							1						
	28	งานซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำชำรุด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี					0.068	สายบุรี							1						
	29	เปลี่ยนซ่อม Pressure Transducer มาตรวัดน้ำหลัก					0.028	นราธิวาส							1						
	30	เปลี่ยนซ่อม ระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) Pressure Transducer มาตรวัดน้ำหลัก					0.006	สายบุรี							1						
	31	งานซ่อมแซมท่อ หมู่ที่ 1ถนนสุเทพรัฐทิศ 3,ขอยล้อมนิเวศน์ 2, ถนนศรีวังปะเหลียน(เก่า), ถนนภายในหมู่บ้านคูรัมิตร ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว ตาขาว จังหวัดตรัง					0.203	ย่านตาขาว							1						
	32	งานซ่อมแซมอุปกรณ์มาตรวัดน้ำ DMA 03 บ้านปากบารา					0.064	ละว							1						
	33	ซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบ DMA					0.463	สะเตง							1						
	34	งานย้าย ปรับปรุง อุปกรณ์ PRV และมาตรวัดน้ำ DMA บริเวณ สามแยกคลองรี ต.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา					0.205	ภาคใหญ่ (ท.)							1						
	35	งานซ่อมแซมท่อ หมู่ที่ 1 ถนนท่าบ่อน้ำใต้, ถนนจันทร์กุด, ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง					0.238	ย่านตาขาว							1						
	36	ปรับปรุงระบบการส่งสัญญาณของมาตรวัดน้ำหลัก และจัดซื้อโวลต์มาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขานาทวี					0.138	นาทวี							1						
	37	ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบ DMA					0.529	สงขลา							1						
	38	งานซ่อมยกเลิกท่อเดิมบริเวณถนนกอบอุทิศ 1 ต.พังงา อ.สะเตง จ.สงขลา					0.038	พังงา							1						
	39	งานซ่อมแซมประตูน้ำบริเวณตรงข้ามโรงงานผู้ตรวจวัด ถนนคลองมะนาทวี ต.เขามิเกียรติ อ.สะเตง จ.สงขลา					0.014	พังงา							1						
	40	งานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์แอร์วาล์วบริเวณ ถนนคลองมะนาทวี ต.เขามิเกียรติ อ.สะเตง จ.สงขลา					0.092	พังงา							1						
	41	งานซ่อมแซมระบบการวัดค่าของมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาพังงา					0.092	พังงา							1						
	42	งานซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบ DMA 01-01 พังงงฝั่งซ้าย และ DMA 01-02 พังงงฝั่งขวา กปภ.สาขาพังงา					0.174	พังงา							1						
	43	จัดส่งเครื่องวัดอัตราการไหลชนิด Ultrasonic Flow Meter สอบเทียบความเที่ยงตรง					0.025	กรจ.							1						
	44	งานซ่อมแซมอุปกรณ์ ในระบบ DMA กปภ.สาขามบง					0.185	เบตง							1						
	45	งานซ่อมท่อ พีบี 40 มม. บริเวณหน้า รร.สายเพชร ม.3 ต.กำแพง อ.ละว จ.สตูล					0.079	ละว							1						
	46	งานซ่อมท่อ พีบี 40 มม. บริเวณซอยบ่ม ม.12 ต.ละว อ.ละว จ.สตูล					0.037	ละว							1						
	47	งานซ่อมแซมท่อ หมู่บ้านราตรของ ขอย1 ถนนสหภาพ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง					0.226	ตรัง							1						



(นายสมภพ เลิศศกุนา)
ผู้อำนวยการกองแผนและ


(นายสมภพ เลิศคณาวินกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ


แผนปฏิบัติการ ปี 2564										หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2564)							ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิกโครงการ	2.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ		3.สำรวจออกแบบ	4.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	5.ประกวดราคาทำสัญญา	6.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	7.ดำเนินการแล้วเสร็จ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับเปลี่ยนระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับเปลี่ยนระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	งานซ่อมแซมท่อ ถนนโบราณ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง				0.222		ตรัง						1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															


 (นายสมภพ เลิศณาวินชกุล)
 ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2564										หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2564)							ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.ที่โอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ งบประมาณ 6.อื่น ๆ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิกโครงการ	2.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ		3.สำรวจออกแบบ	4.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	5.ประกวดราคาทำสัญญา	6.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	7.ดำเนินการแล้วเสร็จ								
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1	กปภ.สาขานาฬใหญ่ (ท)				2.200							1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบจ่ายน้ำประปา	
	2	กปภ.สาขาลงลา				1.661						1								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบจ่ายน้ำประปา	
	งานบำรุงรักษาเครื่องวัดคุณภาพน้ำ Online																						
	1	กปภ.สาขานาฬใหญ่ (ท)				0.528						1								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบจ่ายน้ำประปา	
	2	กปภ.สาขาพังงา				0.088							1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบจ่ายน้ำประปา	
	3	กปภ.สาขากันตัง				0.088							1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบจ่ายน้ำประปา	
	3.1.3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)																						
	1	กปภ.สาขาพังงา				0.053							1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบจ่ายน้ำประปา	
	2	กปภ.สาขานาฬวี				0.106							1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบจ่ายน้ำประปา	
	3	กปภ.สาขาระนอง				0.053							1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบจ่ายน้ำประปา	
	4	กปภ.สาขาตะลุง				0.106							1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบจ่ายน้ำประปา	
	5	กปภ.สาขาศรี				0.088							1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบจ่ายน้ำประปา	
	6	กปภ.สาขาห้วยยอด				0.176							1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบจ่ายน้ำประปา	
	7	กปภ.สาขาย่านตาขาว				0.106							1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบจ่ายน้ำประปา	
	8	กปภ.สาขากันตัง				0.158							1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบจ่ายน้ำประปา	
	9	กปภ.สาขาพัทลุง				0.176							1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบจ่ายน้ำประปา	
	10	กปภ.สาขาสายบุรี				0.053							1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบจ่ายน้ำประปา	
	11	กปภ.สาขานาฬวาส				0.105							1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบจ่ายน้ำประปา	
	12	กปภ.สาขาสุนทรโก-ลก				0.053							1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบจ่ายน้ำประปา	



(นายสมภพ เลิศค
ผู้อำนวยการกองแผน


(นายสมภพ เลิศคณานิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2564										หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2564)							ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ		3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5.ประกวดราคา ทำสัญญา	6.ดำเนินการ ก่อสร้างและขอ อนุญาต	7.ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.แผนที่ มท. ที่โอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ งบประมาณ 6.อื่นๆ							
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	13 กปภ.สาขาเรือเสาะ				0.053							1				เรือเสาะ			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา		
	14 กปภ.สาขาชะนา				0.105							1				ชะนา			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา		
	15 กปภ.สาขามดง				0.105							1				มดง			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา		
	3.1.5 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)																						
	1	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมเดินกำลังมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมระบบ VSD เพื่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำไปยัง กปภ.สาขาสงขลา ณ โรงสูบน้ำแรงสูง 4 กปภ.สาขานาคใหญ่ ตำบลนาคนใหญ่ อำเภอนาคใหญ่ จังหวัดสงขลา	8.000	7.944										1			กพรค.			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการและความเสี่ยงต่ำสุดเสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ	
	2	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำ พร้อมระบบสำรองไฟฟ้ากรณีไฟฟ้าดับ หน่วยบริการทุ่งหว้า ตำบลป่าแก่ปอหิน อำเภอยี่งอ จังหวัดสตูล	7.200	7.100										1			กพรค.			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการและความเสี่ยงต่ำสุดเสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ	
	3	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำ สถานีเพิ่มแรงดันมหาสาร ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	4.500	4.500										1			กพรค.			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการและความเสี่ยงต่ำสุดเสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ	
	งบทำการ																						
	1	งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบผลิต กปภ.สาขาในสังกัด				6.300						1					กพรค.			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการและความเสี่ยงต่ำสุดเสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ	
	2	งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า กปภ.สาขาในสังกัด				0.884						1					กพรค.			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการและความเสี่ยงต่ำสุดเสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ	
	3	งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือวิทยาศาสตร์กปภ.สาขาในสังกัด				0.830					1						กพรค.			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการและความเสี่ยงต่ำสุดเสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ	
									1	1	0	5	22	91	13								


(นายสมภพ เลิศคนวานิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ