



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ กพว. (งผง.) โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๔๙๐๐ โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๒๔๕๐
ที่ ผท ๕๕๔๒๐-๑ / ๑๐๙ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๓)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

ตามที่มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น

กองแผนและวิชาการ กปภ.ข. ๕ ได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๓) แล้วเสร็จตามเอกสารแนบ ทั้งนี้เพื่อขอเห็นชอบอนุญาตประกาศเผยแพร่
ข้อมูล ต่อไป

จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอความเห็นชอบประกาศเผยแพร่ข้อมูล จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายสมภพ เลิศคนาวนิชกุล)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

(นายสฤกษ์ อสนิจาริกจิต)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

8 ก.ค. 2564

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

แผนปฏิบัติการ ปี 2564										หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564)							ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุสุดวิสัย 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.ที่โอน 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6.อื่นๆ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			งบพัสดุ			งบดำเนินงาน	งบลงทุน		1.ยกเลิก โครงการ	2.พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6.ดำเนินการ ก่อสร้างและ ขออนุญาต	7.ดำเนินการ แล้วเสร็จ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
SO1 ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพื้นที่การให้บริการในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ WM1.1: ขยายเขตพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ของประจำ 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100% 1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายวิจิตร หมู่ 5 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 2 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โรงเรียนสวนสนับถุนัน หมู่ 9 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รอยร่วมใจพัฒนา หมู่ 6 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 4 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1, หมู่ 2 และ หมู่ 7 ตำบลสูง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 และ หมู่ 6 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายท่าประดู่ - โรงเรียน หมู่ 1 ตำบลทุ่งต้อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เงินรายได้ 1 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนแยกใหญ่ หมู่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รอย 33 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รอยโคกแก้ว หมู่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 4 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รอยนาวิก หมู่ 2 ถนนสนามบิน ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 5 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านเกาะกลาง-ชายทะเล หมู่ 7 ตำบลเขาปูขาว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 6 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 7 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนดินสุสาน หมู่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 8 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านอมรชัย หมู่ 3 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1.1.4 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ระดับภาค เงินอุดหนุน 100% 1 งานวางท่อส่งน้ำเพื่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำโชนสนามบินจังหวัดตรัง และชุมชนบริเวณถนนสาย 419 (ทางเลี่ยงเมืองตรัง) ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 2 งานก่อสร้างถังน้ำโชน 1,000 ลบ.ม. พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายน้ำและวางท่อเสริมแรงต้น สถานีจ่ายน้ำนาหม่อม ตำบลทุ่งธำมื่น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 3 งานวางท่อส่งน้ำเสริมแรงต้นบริเวณพื้นที่สูง (สนามบินราวิวาส - ชุมชนโคกเคียน) พร้อมระบบส่ง กปภ.สาขานาวิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนาวิวาส จังหวัดนาวิวาส ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสู่ผู้เสียประโยชน์ LM 2.1 : บริหารจัดการน้ำสู่ผู้เสียเชิงสภาพ 2.1.1 ปรับปรุงพื้นที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำ) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

(นายสมภพ เลิศคณาวินชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2564										หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564)							ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท. ที่โอน 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6.อื่นๆ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ งบประมาณ		3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6.ดำเนินการ ก่อสร้างและ ขออนุญาต	7.ดำเนินการ แล้วเสร็จ								
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขากันดั อำเภอกันดั จังหวัดศรี	11.000	8.972	1.346				กรจ.						1		การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เร่งรัด ประสานงานการขอ อนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย			
	2 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสู่โขงโกลก(ตากใบ)-(สุรินทร์) อำเภอสุโขงโกลก-แวง-ตากใบ-สุรินทร์ จังหวัดนราธิวาส	35.000	29.250					กรจ.						1		การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เร่งรัด ประสานงานการขอ อนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย			
	3 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขานาหวี อำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา	10.000	6.037					กรจ.						1		การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เร่งรัด ประสานงานการขอ อนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย			
	2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพเงินรายได้																						
	1 งานปรับปรุงเส้นท่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	0.590	0.556	0.556				เบตง							1	การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เร่งรัด ประสานงานการขอ อนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย			
	2 โครงการปรับปรุงเส้นท่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสะเตา อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา	0.350	0.350	0.350				สะเตา							1	การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เร่งรัด ประสานงานการขอ อนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย			
	3 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะรุ อำเภอตะรุ จังหวัดสตูล	1.600	1.047					ตะรุ						1		การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เร่งรัด ประสานงานการขอ อนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย			
	4 งานปรับปรุงเส้นท่อนถนนบ้านกลาง ซอย 3 หมู่ 3 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	0.200	0.200	0.200				ระโนด							1	การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เร่งรัด ประสานงานการขอ อนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย			
	5 โครงการปรับปรุงเส้นท่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาทังลา อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา	1.800	1.790					ทังลา						1		การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เร่งรัด ประสานงานการขอ อนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย			
	6 โครงการปรับปรุงเส้นท่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	1.600	1.495					สายบุรี						1		การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เร่งรัด ประสานงานการขอ อนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย			
	7 โครงการปรับปรุงเส้นท่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาวิเชียร อำเภอวิเชียร จังหวัดนราธิวาส	0.400	0.400					วิเชียร						1		การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เร่งรัด ประสานงานการขอ อนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย			
	2.1.2 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.ร. 5							กรจ.							1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย		
	1 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาสงขลา ระหว่างเดือน พ.ย. 63 - ม.ค. 64				0.450	0.450	0.450	สงขลา							1								
	2 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาสตูล ระหว่างเดือน พ.ย. 63 - ม.ค. 64				0.300	0.300	0.297	สตูล							1								
	3 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาทะกั่วใหญ่(ท.) ระหว่างเดือน พ.ย. 63 - ม.ค. 64				0.600	0.600	0.600	ทักใหญ่							1								
	4 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาเขย็อน ระหว่างเดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64				0.110	0.110	0.782	เขย็อน							1								
	5 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาสะรัง ระหว่างเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64				0.830	0.830	0.619	สรัง						1									
	6 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาสะรัง ระหว่างเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64				0.420	0.420	0.151	กันดั						1									
	7 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาย่านดราจ ระหว่างเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64				0.158	0.158	0.125	ย่านดราจ						1									
	8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาห้วยยอน ระหว่างเดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64				0.400	0.400	0.396	ห้วยยอน							1								
	9 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาห้วยยอน ระหว่างเดือน ม.ค. 64 - มี.ย. 64				0.367	0.367	0.321	พัทลุง						1									
	10 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาสะเตา ระหว่างเดือน ม.ค. 64 - มี.ย. 64				0.590	0.590	0.216	สะเตา						1									
	11 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาตะรุ ระหว่างเดือน ม.ค. 64 - ก.ย. 64				0.314	0.314		ตะรุ						1									
	12 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาทักใหญ่(ท.) ระหว่างเดือน ก.พ. 64 - เม.ย. 64				0.600	0.600	0.600	ทักใหญ่ (ท.)							1								


(นายสมภพ เลิศคณาวณิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2564								ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564)							ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	1.ยกเลิกโครงการ	2.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	3.สำรวจออกแบบ	4.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	5.ประกวดราคา ทำสัญญา	6.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต							7.ดำเนินการแล้วเสร็จ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	13 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาหาดใหญ่(ท.) ระหว่างเดือน ก.พ. 64 - ก.ค. 64				0.430	0.430	0.024	นาทวี						1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						


(นายสมภพ เลิศคณาวณิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2564										หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564)							ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.ที่โอน 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6.อื่นๆ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ		3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6.ดำเนินการ ก่อสร้างและ ขออนุญาต	7.ดำเนินการ แล้วเสร็จ								
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																
	26	โครงการงานซ่อมเปลี่ยนประตูระบายอากาศ ขนาด 100 มม. กม.ที่ 128+750 ถ.ตรัง – กันตัง ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง				0.105	0.105	กันตัง						1									
	27	โครงการงานซ่อมเปลี่ยนประตูระบายอากาศ ขนาด 100 มม. กม.ที่ 135+750 ถ.ตรัง – กันตัง ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง				0.076	0.076	กันตัง						1									
	28	งานซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำชั่วคราว ต.ละอุ่น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี				0.068	0.068	สายบุรี						1									
	29	เปลี่ยนซ่อม Pressure Transducer มาตรวัดน้ำหลัก				0.028	0.028	นราธิวาส							1								
	30	เปลี่ยนซ่อม ระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) Pressure Transducer มาตรวัดน้ำหลัก				0.006	0.006	สายบุรี							1								
	31	งานซ่อมแซมท่อ หมู่ที่ 1 ถนนสุนทรพิทักษ์ 3 ซอยถ้ำมโนรมย์ 2, ถนนตรัง-ปะเหลียน(เก่า), ถนนภายในหมู่บ้านคูมูมิตร ตำบลย่านดาขาว อำเภอย่านดาขาว จังหวัดตรัง				0.203	0.203	ย่านดาขาว							1								
	32	งานซ่อมแซมอุปกรณ์มาตรวัดน้ำ DMA 03 บ้านปากบารา				0.064	0.064	ละงู						1									
	33	ซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบ DMA				0.463	0.463	สะเตา						1									
	34	งานย้าย ปรับปรุง อุปกรณ์ PRV และมาตรวัดน้ำ DMA บริเวณสามแยกคอหงส์ อ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา				0.205	0.205	หาดใหญ่ (พ.)							1								
	35	งานซ่อมแซมท่อ หมู่ที่ 1 ถนนท่าบันได, ถนนจันทน์ภักดี, ตำบลย่านดาขาว อำเภอย่านดาขาว จังหวัดตรัง				0.238	0.238	ย่านดาขาว							1								
	36	ปรับปรุงระบบการต่อลงดินของมาตรวัดน้ำหลัก และจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขานาทวี				0.138	0.912	นาทวี							1								
	37	ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบ DMA				0.529	0.529	สงขลา						1									
	38	งานซ่อมยกเลิกท่อเดิมบริเวณถนนกบฏสุทิศ 1 ต.พังงา อ.สะเตา จ.สงขลา				0.038	0.038	พังงา							1								
	39	งานซ่อมแซมประตูน้ำบริเวณตรงข้ามโรงงานผู้ตรวจวัด ถนนคลองมะนาหวี ต.เขามะลิเกียติ อ.สะเตา จ.สงขลา				0.014	0.014	พังงา							1								
	40	งานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เอร์วาล์วบริเวณ ถนนคลองมะนาหวี ต.เขามะลิเกียติ อ.สะเตา จ.สงขลา				0.092	0.092	พังงา							1								
	41	งานซ่อมแซมระบบการวัดต่อลงดินของมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาพังงา				0.092	0.092	พังงา							1								
	42	งานซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบ DMA 01-01 พังงาฝั่งซ้าย และ DMA 01-02 พังงาฝั่งขวา กปภ.สาขาพังงา				0.174	0.174	พังงา						1									
	43	จัดส่งเครื่องวัดอัตราการไหลชนิด Ultrasonic Flow Meter สอบเทียบความเที่ยงตรง				0.025	0.025	กรจ.						1									
	44	งานซ่อมแซมอุปกรณ์ ในระบบ DMA กปภ.สาขาสงขลา				0.185	0.185	เบตง						1									
	45	งานซ่อมท่อ พีอี 40 มม. บริเวณหน้า รร.สายเพชร ม.3 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล				0.079	0.079	ละงู						1									
	46	งานซ่อมท่อ พีอี 40 มม. บริเวณซอยบม ม.12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล				0.037	0.037	ละงู						1									
	47	งานซ่อมแซมท่อ หมู่บ้านธารทอง ซอย1 ถนนมหาธาร ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง				0.226	0.226	ตรัง							1								
	48	งานซ่อมแซมท่อ ถนนโพรงน้ำ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง				0.222	0.222	ตรัง							1								
	49	ซ่อมบำรุง PRESSURE LOGGER กปภ.สาขาสงขลา				0.033	0.033	สงขลา						1	1								
	50	งานจ้างเปลี่ยนซ่อม มาตรวัดน้ำหลัก MM 12 ท่อส่งน้ำโคกสูงเส้นใหม่ - อ.กาญจนาภิเษก				0.170	0.170	หาดใหญ่ (พ.)						1									
	51	งานซ่อมเปลี่ยนท่อ GS ถนนสุขุมวิทกมที่ กปภ.สาขาสุนทรพิทักษ์ จังหวัดนราธิวาส				0.278	0.278	สุโงโกะ-ลก						1									
	52	ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิกและเครื่องบันทึกข้อมูลแรงดันน้ำ				0.051	0.051	กรจ.						1									
	53	งานซ่อมแซมประตูน้ำบริเวณพื้นที่จ่ายน้ำจากสถานีจ่ายน้ำท่าใต้ ต.เขามะลิเกียติ อ.สะเตา จ.สงขลา				0.079	0.079	พังงา						1									
	54	งานซ่อมแซมประตูน้ำบริเวณท่อส่งน้ำไปยังสถานีจ่ายน้ำท่าใต้ ต.เขามะลิเกียติ อ.สะเตา จ.สงขลา				0.027	0.027	พังงา						1									
	55	ซ่อมแซมตู้เก็บอุปกรณ์มาตรวัดน้ำ DMA จำนวน 4 ตู้				0.060	0.060	หาดใหญ่ (พ.)							1								
	56	การจ้างเปลี่ยนซ่อม ตู้เก็บอุปกรณ์ DMA				0.075	0.075	สงขลา						1									
	57	งานซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำในเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขาสุด				0.435	0.435	สตูล						1									
	58	งานซ่อมประตูน้ำ-แอร์วาล์ว กปภ.สาขาห้วยยอด				0.250	0.250	ห้วยยอด						1									
	59	งานซ่อมท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อสถานีผลิต-จ่ายน้ำ กปภ.สาขาพัทลุง				0.211	0.211	พัทลุง						1									
	60	ซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบ DMA				0.011	0.011	เขายี่สิบ						1									
	61	ซ่อมแซม Data Logger MM-01 กปภ.สาขาสงขลา				0.006	0.006	สงขลา						1									
	62	ซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบ DMA				0.033	0.033	พัทลุง						1									
	63	ซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบ DMA				0.011	0.011	เบตง						1									


(นายสมภพ เลิศคนวานิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2564																					
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564)							ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		1.ยกเลิกโครงการ	2.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	3.สำรวจออกแบบ	4.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	5.ประกวดราคา ทำสัญญา	6.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	7.ดำเนินการแล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก
	64 ซ่อมแซมวาล์วลดแรงดันอัตโนมัติ (PRV) ขนาด 200 มม.				0.080	0.080		ระโนด						1							
	65 งานซ่อมท่อเมนรองขนาด 40 มม. ถนนสุราภิบาล 6 ถนนสุราภิบาล 7 ตำบลละหาน อำเภอละหาน จังหวัดยะลา				0.181	0.181		ยะนา						1							
	66 ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พนักงาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานน้ำสูญเสีย ในสังกัด กปค.ข.5				0.300	0.300		กรจ.						1							
	LM 2.3: ยกระดับการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในเขตพื้นที่ Critical 2.3.1 งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย																				
	1 กปค.สาขาสงขลา-หาดใหญ่	52.000			43.000			กรจ.			1				ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา การประกวดราคาครั้งที่ 1 เตรียมประกวดราคาครั้งที่ 3 ดำเนินการแล้วเสร็จ						
	ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง QC 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา 3.1.1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) งบลงทุน																				
	1 งานติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี สถานีเพิ่มแรงดันด้านทางหม้อม ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	1.500	1.215					กรค.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง		
	2 งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำ สถานีผลิตน้ำฟ้าแสง ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	3.800	3.798					กรค.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง		
	3 งานติดตั้งระบบเติมอากาศเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำควนพล ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	1.200	9.813					กรค.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง		
	4 งานติดตั้งระบบกำจัดแก๊สคลอรีน สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	3.500	3.494					กรค.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง		
	5 งานปรับปรุงระบบผลิต โรงกรองน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม/ชม. สถานีผลิตน้ำสำนักงาน ตำบลพังงา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	0.800	0.718					กรค.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง		
	6 งานก่อสร้างสะพานตะกอน สถานีผลิตน้ำปากเมง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	0.500	0.280					กันตัง						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง		
	งบทำการ งานซ่อมบำรุงระบบผลิต																				
	1 กปค.สาขาย่านตาขาว (น.ปะเหลียน)				0.357	0.35	0.350		ย่านตาขาว						1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง		
	2 กปค.สาขาสงขลา (น.ทุ่งหว้า)				0.308	0.306	0.306		สงขลา						1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง		
	3 กปค.สาขาทันหยอด (น.นาหวง)				0.219				ตันหยอก						1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง		
	4 กปค.สาขาทันตง (สถานีผลิตน้ำนาหม้อม)				0.334	0.33	0.330		ทันตง						1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง		
	5 กปค.สาขาระโนด				0.125	0.125	0.125		ระโนด						1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง		
	6 กปค.สาขาสู่โขง-โลก				0.600	0.582	0.582		สู่โขง-โลก						1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง		
	7 กปค.สาขารือเสาะ				1.586				รือเสาะ						1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง		
	งานกำจัดตะกอน																				
	1 โครงการกำจัดตะกอน กปค.สาขาน้ำลิ้น				5.294			กรค.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง		
	3.1.2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) งานบำรุงรักษาระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม (SCADA)																				


 (นายสมภพ เลิศคณานิชกุล)
 ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2564											หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564)							ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ		4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6.ดำเนินการ ก่อสร้างและ ขอลอนุญาต	7.ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1.เหตุผลที่ยกเลิก																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1	กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ)				2.200		0.303	หาดใหญ่					1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					


 (นายสมภพ เลิศคณานันท์กุล)
 ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2564										หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564)							ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.ที่โอน 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6.อื่นๆ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ		3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6.ดำเนินการ ก่อสร้างและ ขออนุญาต	7.ดำเนินการ แล้วเสร็จ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	12	กปภ.สาขาอุโมงค์-ลก				0.053	0.053	0.053	อุโมงค์-ลก						1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</


(นายสมภพ เลิศคณาวินชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ