



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ กพว. (งผง.) โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๑๒๔๕ โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๒๔๔๐

ที่ มท.๕๕๕๒๐-๑/๕

วันที่ 11 ม.ค. 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ (ผ่าน ผช.กปภ.เขต) 6
11 ม.ค. 2565

ตามที่มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น

กองแผนและวิชาการ กปภ.ข. ๕ ได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑) แล้วเสร็จตามเอกสารแนบ ทั้งนี้เพื่อขอเห็นชอบอนุญาตประกาศเผยแพร่
ข้อมูล ต่อไป

จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอความเห็นชอบประกาศเผยแพร่ข้อมูล จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายสมภพ เลิศคณาวณิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

(นายอัษฎา ชูสิน)
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕
11 ม.ค. 2565

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565
การประชาสัมพันธ์ภูมิภาคเขต 5

แผนปฏิบัติการ ปี 2565							หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ม.ค. 65)									ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิกโครงการ	2.จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด	3. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	4.ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด	5.สำรวจออกแบบ	6.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	7.ประกวดราคา ทำสัญญา	8.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	9. ดำเนินการแล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก	
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี																	เบิกจ่ายจริง
SO1 การพัฒนาระบบประปา	ยุทธศาสตร์ S1 ความคุ้มค่าในการลงทุน กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ - แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว) 1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านเบญจศิริ หมู่ 4 และ หมู่ 5 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยสามสกุล ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านทองฟ้า 1 หมู่ 2 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 4 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองหนู หมู่ 6 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านไต่ถอก หมู่ 2 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเคา จังหวัดสงขลา 6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านลกายปาร์ค หมู่ 12 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 7 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 - หมู่ 4 ตำบลนาคนาด อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 บ้านบึงใหญ่ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ คลองชี - เขื่อนกระต๊อ ตำบลเขื่อนฝาย อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 10 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านยางหักดิน หมู่ 7 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 11 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2, 3 และ หมู่ 4 ตำบล ห้วยหม้อ อำเภอสะเคา จังหวัดสงขลา 12 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2, 3 ถนนบ้านหนองขอน - ท่าบันได ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 13 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอลีเกา จังหวัดตรัง 14 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านนาเกลือเขต - คูแ่บสี่ปะและบริเวณใกล้เคียง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 15 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 และ หมู่ 9 ตำบลเขาขอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 16 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคะชอ หมู่ 1 ตำบลมะนิดาลำ อำเภอสาละบุรี จังหวัดปัตตานี 17 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ศูนย์วิจัยและศึกษารรรมชาติป่าพุลิวันธร หมู่ 5 ตำบลบูมี๊ะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	79.129 1.463 1.590 5.035 1.663 2.554 3.185 25.000 2.650 7.120 1.860 9.610 1.273 2.520 3.208 3.178 3.000 4.220	1.449 1.050 3.120 1.050 1.588 3.172 9.740 2.243 1.084 5.850 1.252 1.588 3.090 1.887 2.028	 <																			

(นายสมภพ เลิศคนวานิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2565										หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ม.ค. 65)									ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ									
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิกโครงการ	2.จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด		3.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	4.ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด	5.สำรวจออกแบบ	6.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	7.ประกวดราคา ทำสัญญา	8.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	9.ดำเนินการแล้วเสร็จ																	
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																											
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	8 งานปรับปรุงสำนักงานและภูมิทัศน์ การปรับปรุงส่วนภูมิภาค (จังหวัดนครราชสีมา)	4.850						กผว.5						1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อาคารมีความแข็งแรง	ความปลอดภัย สร้างภาพลักษณ์	รายการขอทดแทน										
	9 งานปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน กป.บ.5	2.350						กผว.5						1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ป้องกันระบบไฟฟ้าเสียหาย	ความปลอดภัย สร้างภาพลักษณ์	รายการขอทดแทน										
	ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสีย																																	
	กลยุทธ์ 2.1 : น้ำสูญเสียที่ถูกลบมาได้																																	
	แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำสูญเสีย																																	
	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ																																	
	- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																																	
	เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว)																			6.000														
	1 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนอง อำเภอหนองรี - จ.ระยอง	6.000	4.617														1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผน	จัดการน้ำสูญเสียเป็นไป										
	เงินรายได้ 100%																			60.008														
	1 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ชุมชนสามร้อยห้อง ถนนท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	2.155						ตรัง							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผน	จัดการน้ำสูญเสียเป็นไป										
	2 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนห้วยยอด ซอย 28 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	0.099						ตรัง							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผน	จัดการน้ำสูญเสียเป็นไป										
	3 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่บ้านธารทอง ซอย 1 ถนนมหาราช (หนองสวน) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	0.282						ตรัง	1																ยกเลิก เนื่องจากดำเนินการแล้ว									
	4 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่บ้านธารทอง ซอย 2 ถนนมหาราช (หนองสวน) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	0.254						ตรัง							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผน	จัดการน้ำสูญเสียเป็นไป										
	5 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนระวีภา ซอย 2 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	0.340						ตรัง							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผน	จัดการน้ำสูญเสียเป็นไป										
	6 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ 6 และหมู่ 8 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	2.651						พัทลุง	1																ยกเลิก เนื่องจากดำเนินการแล้ว									
	7 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนพรหมเกษม - ความปรอง หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง	0.254						พัทลุง							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผน	จัดการน้ำสูญเสียเป็นไป										
	8 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนกมรแสนเคราวัรี ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง	0.318						พัทลุง							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผน	จัดการน้ำสูญเสียเป็นไป										
	9 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ บ้านพิกุลนาภิรักษ์ ถนนพันนาบุรี ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง	0.175						พัทลุง							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผน	จัดการน้ำสูญเสียเป็นไป										
	10 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนอุบลรัตนานนท์ 1,3 และ 4 ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	1.002						นราธิวาส							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผน	จัดการน้ำสูญเสียเป็นไป										
	11 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนวิจิตรวิภา ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	0.409						นราธิวาส							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผน	จัดการน้ำสูญเสียเป็นไป										
	12 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	0.064						นราธิวาส							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผน	จัดการน้ำสูญเสียเป็นไป										
	13 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนโคกเคียน ซอย 1 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	0.196						นราธิวาส							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผน	จัดการน้ำสูญเสียเป็นไป										
	14 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนน ณ นคร ซอย 15 ซอย 17 ซอย 19 ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	0.892						นราธิวาส							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผน	จัดการน้ำสูญเสียเป็นไป										
	15 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนพระยารามและบริเวณใกล้เคียง ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	1.486						นราธิวาส							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผน	จัดการน้ำสูญเสียเป็นไป										
	16 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ซอยโคกเคียน 3 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	0.294						นราธิวาส							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผน	จัดการน้ำสูญเสียเป็นไป										
	17 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนตลาดบาบิโลน ถนนอนุสาวรีย์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	0.486						นราธิวาส							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผน	จัดการน้ำสูญเสียเป็นไป										
	18 - งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ พื้นที่ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล และตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	0.208						สตูล							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผน	จัดการน้ำสูญเสียเป็นไป										
	19 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ซอยตรงข้ามตลาดใต้ทุ่งถนนเรืองฤทธิ์รัฐ ตำบลพินาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	0.139						สตูล							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผน	จัดการน้ำสูญเสียเป็นไป										
	20 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ต้นยางโป - หาดทรายยาว อำเภอเมือง จังหวัดสตูล (ระยะที่ 1)	7.373						กรจ.							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผน	จัดการน้ำสูญเสียเป็นไป										
	21 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ซอยศรีภูวนิทัศน์ ถนนสมันตประดิษฐ์ ตำบลพินาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	0.167						สตูล							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผน	จัดการน้ำสูญเสียเป็นไป										
	22 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ซอยเขาเงิน 9 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองซุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	0.161						สตูล							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผน	จัดการน้ำสูญเสียเป็นไป										
	23 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ จาก แยกกองร้อย ถึงสะพานตาข่าย ตำบลคลองซุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	13.000						กรจ.							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผน	จัดการน้ำสูญเสียเป็นไป										
	24 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ชำมะพราน (แม่น้ำสายบุรี) ถนนราษฎร์รัฐพัฒนา ตำบลจากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัด	0.964						ร้อยเอะ							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผน	จัดการน้ำสูญเสียเป็นไป										
	25 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนเสาะนองกิจ (ช่วง ถนนยะนะะ) หมู่ที่ 2 ตำบลร้อยเอะ อำเภอร้อยเอะ จังหวัดนราธิวาส	0.231						ร้อยเอะ							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผน	จัดการน้ำสูญเสียเป็นไป										
	26 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเตา อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา	22.500						สะเตา							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผน	จัดการน้ำสูญเสียเป็นไป										

(นายสมเทพ เลิศคณานันท์กุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2565										หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ม.ค. 65)									ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิกโครงการ	2.จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด		3.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	4.ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด	5.สำรวจออกแบบ	6.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	7.ประกวดราคา ทำสัญญา	8.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	9.ดำเนินการแล้วเสร็จ	1.เหตุผลที่ยกเลิก																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	27	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 4 ถนนบ้านนา - หาดลำราญ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	0.594					ย่านดาขาว						1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

(นายสมภพ เลิศคนาวนิกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2565							หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ม.ค. 65)									ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ			
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิกโครงการ	2.จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด	3.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	4.ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด	5.สำรวจออกแบบ	6.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	7.ประกวดราคา ทำสัญญา	8.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	9.ดำเนินการแล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก			
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี																	เบิกจ่ายจริง		
	กลยุทธ์ 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา แผนงาน 3.1.1 การควบคุมคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน - โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	1	งานซ่อมบำรุงระบบผลิต กปภ.สาขาในสังกัด				13.500	5.000					1						ดำเนินการแล้วเสร็จ		คุณภาพน้ำประปาดีขึ้น	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
		2	โครงการกำจัดตะกอน กปภ.สาขาในสังกัด				8.500				1								ดำเนินการแล้วเสร็จ		คุณภาพน้ำประปาดีขึ้น	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
	โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) งานบำรุงรักษาระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม (SCADA)	1	กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ)				3.100	1.000						1						ดำเนินการแล้วเสร็จ		ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา		
		2	กปภ.สาขาสงขลา				0.600				1									ดำเนินการแล้วเสร็จ		ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา		
		งานบำรุงรักษาเครื่องวัดคุณภาพน้ำ Online																							
		3	กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ)				0.600				1									ดำเนินการแล้วเสร็จ		ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา		
		4	กปภ.สาขาพังงา				0.200				1									ดำเนินการแล้วเสร็จ		ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา		
	5	กปภ.สาขากันตัง				0.700				1										ดำเนินการแล้วเสร็จ		ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา		
	โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)	1	กปภ.สาขาพังงา				2.120	0.060						1							ดำเนินการแล้วเสร็จ		ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา	
		2	กปภ.สาขานาทวี				0.120				1										ดำเนินการแล้วเสร็จ		ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา	
		3	กปภ.สาขาระโนด				0.060				1										ดำเนินการแล้วเสร็จ		ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา	
		4	กปภ.สาขาละวู				0.160				1										ดำเนินการแล้วเสร็จ		ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา	
		5	กปภ.สาขาดัง				0.120				1										ดำเนินการแล้วเสร็จ		ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา	
		6	กปภ.สาขาห้วยยอด				0.200				1										ดำเนินการแล้วเสร็จ		ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา	


(นายสมภพ เลิศคณาวินิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2565							หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ม.ค. 65)									ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ		
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิกโครงการ	2.จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด	3.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	4.ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด	5.สำรวจออกแบบ	6.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	7.ประกวดราคา ทำสัญญา	8.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	9.ดำเนินการแล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก		
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี																	เบิกจ่ายจริง	
	7	กปภ.สาขาย่านดาวขาว				0.120			1											ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา	2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.ที่โอน 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6.อื่นๆ	
	8	กปภ.สาขากันดั้ง				0.180			1											ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา		
	9	กปภ.สาขาพัทลุง				0.200			1											ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา		
	10	กปภ.สาขานาหวาด				0.120			1											ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา		
	11	กปภ.สาขาสูงใหญ่-ลก				0.120			1											ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา		
	12	กปภ.สาขาวิชเสาะ				0.120			1											ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา		
	13	กปภ.สาขายะหา				0.120			1											ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา		
	14	กปภ.สาขาเบตง				0.120			1											ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา		
	15	กปภ.สาขาสายบุรี				0.150			1											ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา		
	16	กปภ.สาขาเขายีสน				0.150			1											ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา		
	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) งานบำรุงรักษา					20.098																		
	1	งานบำรุงรักษามอเตอร์แปลงไฟฟ้า กปภ.ข.5				0.010														ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มเสถียรภาพระบบไฟฟ้า	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
	2	งานบำรุงรักษาเครื่องกวาดตะกอน				3.000				1										ดำเนินการแล้วเสร็จ	คุณภาพน้ำประปาดีขึ้น	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
	3	งานบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำแบบ Mobile Plant				3.000				1										ดำเนินการแล้วเสร็จ	คุณภาพน้ำประปาดีขึ้น	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
	4	โครงการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์				1.000					1									ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
	งานบำรุงรักษาเครื่องจักรระบบผลิต					12.033																		
	1	กปภ.สาขาสงขลา				2.363					1										ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง		ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา
	2	กปภ.สาขาหาดใหญ่ (ท)				5.626					1										ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง		ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา

(นายสมภพ เลิศคณาวินิชกุล)


(นายสมภพ เลิศคนวานิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2565							หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ม.ค. 65)									ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิกโครงการ	2.จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด	3.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	4.ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด	5.สำรวจออกแบบ	6.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	7.ประกวดราคา ทำสัญญา	8.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	9.ดำเนินการแล้วเสร็จ						2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน	
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี																	เบิกจ่ายจริง
	3 กปภ.สาขาสละคา				0.496					1								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา	6.อื่นๆ		
	4 กปภ.สาขานาทวี				0.110					1								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
	5 กปภ.สาขาระโนด				0.214					1								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
	6 กปภ.สาขาพังงา				0.132					1								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
	7 กปภ.สาขาพัทลุง				0.428					1								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
	8 กปภ.สาขาเขาร้อยสน				0.120					1								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
	9 กปภ.สาขาตรัง				0.500					1								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
	10 กปภ.สาขาห้วยยอด				0.200					1								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
	11 กปภ.สาขาย่านดาวขาว				0.200					1								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
	12 กปภ.สาขากันตัง				0.059					1								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
	13 กปภ.สาขาสถูล				0.291					1								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
	14 กปภ.สาขาละงู				0.250					1								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
	15 กปภ.สาขาชะพา				0.200					1								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
	16 กปภ.สาขาเบตง				0.110					1								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
	17 กปภ.สาขาลายบุรี				0.116					1								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
	18 กปภ.สาขามหาวิภาส				0.305					1								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
	19 กปภ.สาขาวิเชียร				0.230					1								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
	20 กปภ.สาขาสูงใหญ่-ลก				0.083					1								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
		งานบำรุงรักษาหัวรับประปาไฟฟ้า				1.055																	
		1 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ)				0.220					1								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
		2 กปภ.สาขาห้วยยอด				0.800					1								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
		3 กปภ.สาขาเบตง				0.035					1								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
SO5 การบูรณาการและการสร้างนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ S9 บูรณาการการบริหารจัดการน้ำ กลยุทธ์ 9.1 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนงาน 9.1.1 ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ทวีปการน้ำ พ.ศ. 1 การประชุมบริหารจัดการน้ำของ กปภ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																						


(นายสมภพ สติศคณาวินิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ