



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ กผว. (งผง.) โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๑๒๔๕ โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๒๔๔๐

ที่ มท ๕๕๕๒๐-๑/๕๐ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๒)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ (ผ่าน ผช.กปภ.ข.๕)

ตามที่มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น

กองแผนและวิชาการ กปภ.ข. ๕ ได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๒) แล้วเสร็จตามเอกสารแนบ ทั้งนี้เพื่อขอเห็นชอบอนุญาตประกาศเผยแพร่
ข้อมูล ต่อไป

จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอความเห็นชอบประกาศเผยแพร่ข้อมูล จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายสมภพ เลิศคนาวนิชกุล)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

(นายอัษฎา ชูลิน)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

27 เม.ย. 2565

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565
การประสานภูมิภาคเขต 5

แผนปฏิบัติการ ปี 2565										หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย. 65)									ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิกโครงการ	2.จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด		3.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	4.ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด	5.สำรวจออกแบบ	6.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	7.ประกวดราคา ทำสัญญา	8.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	9.ดำเนินการแล้วเสร็จ	1.เหตุผลที่ยกเลิก																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
SO1 การพัฒนาระบบประปา	ยุทธศาสตร์ S1 ความคุ้มค่าในการลงทุน กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ - แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว)	79,129																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

นายสมภพ เลิศคุณาวณิชกุล
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2565										หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย. 65)									ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรงรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.ที่โอน 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6.อื่น ๆ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิกโครงการ	2.จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด		3.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	4.ปรับปรุงแบบรายละเอียด	5.สำรวจออกแบบ	6.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	7.ประกวดราคา ทำสัญญา	8.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	9.ดำเนินการแล้วเสร็จ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	9 งานปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน กป.บ.5	2,350	2,166					กมว.5								1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

แผนปฏิบัติการ ปี 2565						หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย. 65)									ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	งบลงทุน		งบทำการ		1.ยกเลิกโครงการ	2.จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด	3.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	4.ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด	5.สำรวจออกแบบ	6.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	7.ประกวดราคา ทำสัญญา	8.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	9.ดำเนินการแล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก	
			วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร																	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	29. งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 2 ถนนท่าพญา-หาดเลา ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	0.250	0.248				ย้ายอาคาร							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผน	1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จตรงรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.ที่โอน 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6.อื่นๆ		
	30. งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 4 ซอยมลิ็ดทุ่งรวงทอง ตำบลท่าข้าม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	0.067	0.066				ย้ายอาคาร								1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผน			
	31. งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 1 ถนนหลัง - ปะเหลียน ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	0.200	0.198				ย้ายอาคาร								1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผน			
	32. งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ บ้านพักโรงพยาบาลอาสนาคาร หมู่ที่ 4 ถนนวงสายหม่อม ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	0.198	0.193	0.193			ย้ายอาคาร								1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการตามแผน			
	33. งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนเทศบาลกำแพง หมู่ที่ 4 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล	0.700	0.546				ละงู							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผน			
	34. งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสาวยูวี อำเภอสาวยูวี จังหวัดปัตตานี	1.005	0.804				สาวยูวี							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผน			
	35. งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนพัฒนา 1 ซอยที่ดิน ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	0.536	0.536				เบตง							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผน			
	เงินกู้ในประเทศ 100%		150.000																			
	1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาทันตง		150.000						1													
	งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC																					
1 กปภ.ข. 5					10.000									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการตามแผน			
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาสงขลา ระหว่างเดือน ต.ค. 64-ธ.ค.64			0.500	0.389	0.389	สงขลา															
	งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาทะกั่วใหญ่(ท.) ระหว่างเดือน ต.ค.64-ธ.ค.64			0.600	0.600	0.600	ทากั่วใหญ่(ท.)							1								
	งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาสงขลา ระหว่างเดือน ธ.ค. 64-ก.พ. 65			0.225	0.210	0.210	สงขลา							1								
	งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาละงู ระหว่างเดือน ม.ค.65-มี.ค. 65			0.155	0.0519	0.0519	ละงู							1								
	งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาทะกั่วใหญ่(ท.) ระหว่างเดือน ม.ค.65-มี.ค. 65			0.600		0.527	ทากั่วใหญ่(ท.)							1								
	งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาย่านตาขาว ระหว่างเดือน ม.ค. 65-มี.ค.65			0.311	0.0524	0.0524	ย่านตาขาว							1								
	งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาทันตง ระหว่างเดือน ม.ค. 65-มี.ค. 65			0.312	0.0131	0.0131	ทันตง							1								
	งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขากันตัง ระหว่างเดือน ก.พ. 65-เม.ย.65			0.150			กันตัง							1								
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาสงขลา ระหว่างเดือน ก.พ. 65-เม.ย.65			0.320			สงขลา							1								
	งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาสงขลา ระหว่างเดือน ก.พ. 65-เม.ย.65			0.320			สงขลา							1								
	งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาสงขลา ระหว่างเดือน ก.พ.65-เม.ย.65			0.320			สงขลา							1								
	งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาสงขลา ระหว่างเดือน ก.พ.65-มี.ค.65			0.320			สงขลา							1								
	งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก				10.000									1								
	1 กปภ.ข. 5				10.000												ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการตามแผน			
	1 ค่าเบี่ยงลี้ยงที่หักพนักงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานน้ำสูญเสียในสังกัด กปภ.ข.5				1.000	0.6903		ภรจ.5						1								
	2 เครื่องมือวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด Biotromagnetic				0.027			นาทวี						1								
	3 งานซ่อมแซมวาล์วลดแรงดันอัตโนมัติ(PRVT)และPressure Transmitter				0.034			นาทวี						1								
	4 งานซ่อมท่อ HDPE225mm บริเวณสะพานคลองไผ่ ตำบลคลองไผ่ อำเภอวังยาง จังหวัดตรัง				0.062	0.0616	0.062	วังยาง							1							
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	5 งานซ่อมแซมเส้นท่อขนาด225mm บริเวณสถานีบำบัดน้ำเสีย ตำบลโคกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา			0.114			ยะลา						1									
	6 งานซ่อมแซมมาตรวัดน้ำลึก			0.186			พัทลุง						1									
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	7 จัดซื้อ Pressure Gauge			0.012	0.012	0.012	ภรจ.						1									
	8 งานซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์มาตรวัดน้ำ			0.051			ราชัยสน						1									
	9 จัดซื้อ Pressure Transmitter			0.021			ละงู						1									
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	10 งานแก้ไขน้ำไหลย้อนบริเวณ ซอยคูหาชัย 2 ต.เขาน้อย อ.สะเตง จ.สงขลา			0.009	0.0088	0.0088	พังงา						1									



(นายสมภพ เลิศคณาวินชุล)

แผนปฏิบัติการ ปี 2565								หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย. 65)									ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ				1.ยกเลิกโครงการ	2.จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด	3. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	4.ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด	5.สำรวจออกแบบ	6.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	7.ประกวดราคา ทำสัญญา	8.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	9.ดำเนินการแล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	11 งานแก้ไขระบบประปาบริเวณพื้นที่จ่ายน้ำรอบสถานีสูบน้ำดิบ อ.เสนา จ.สงขลา				0.016	0.016	0.016	พัลลภ									1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										


 (นายสมภพ เลิศคนานันท์กุล)
 ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2565																							
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย. 65)									ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.ที่โอน 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6.อื่น ๆ
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		1.ยกเลิกโครงการ	2.จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด	3. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	4.ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด	5.สำรวจออกแบบ	6.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	7.ประกวดราคา ทำสัญญา	8.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	9.ดำเนินการแล้วเสร็จ						
	งานบำรุงรักษาระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม (SCADA)																						
	1 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ)				1,000								1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา	
	2 กปภ.สาขาสงขลา				0.600								1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา	
	งานบำรุงรักษาเครื่องวัดคุณภาพน้ำ Online																						
	3 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ)				0.600								1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา	
	4 กปภ.สาขาพัทลุง				0.200									1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา	
	5 กปภ.สาขากันตัง				0.700								1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา	
	โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)				2.120																		
	1 กปภ.สาขาพัทลุง				0.060								1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา	
	2 กปภ.สาขานาหวี				0.120									1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา	
	3 กปภ.สาขาระโนด				0.060									1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา	
	4 กปภ.สาขาสงขลา				0.160									1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา	
	5 กปภ.สาขาสรี				0.120									1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา	
	6 กปภ.สาขาห้วยยอด				0.200									1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา	
	7 กปภ.สาขาย่านดงขาว				0.120									1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา	
										</													

(นายสมภพ เลิศคณาวณิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2565																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย. 65)									ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		1.ยกเลิกโครงการ	2.จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด	3. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	4.ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด	5.สำรวจออกแบบ	6.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	7.ประกวดราคา ทำสัญญา	8.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	9.ดำเนินการแล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	8 กปภ.สาขากันดั้				0.180								1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

(นายสมภพ เลิศคุณวานิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2565																							
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย. 65)									ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		1.ยกเลิกโครงการ	2.จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด	3.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	4.ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด	5.สำรวจออกแบบ	6.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	7.ประกวดราคา ทำสัญญา	8.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	9.ดำเนินการแล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	4 กปภ.สาขานาทวี				0.110							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา	1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่สั่งไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.ที่โอน 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6.อื่นๆ		
	5 กปภ.สาขาระโนด				0.214							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
	6 กปภ.สาขาทังลา				0.132							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
	7 กปภ.สาขาทิรุ				0.428							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
	8 กปภ.สาขาเขาชัยสน				0.120							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
	9 กปภ.สาขาส่ง				0.500							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
	10 กปภ.สาขาห้วยยอด				0.200							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
	11 กปภ.สาขาย่านตาขาว				0.200							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
	12 กปภ.สาขากันตัง				0.059							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
	13 กปภ.สาขาสุด				0.291							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
	14 กปภ.สาขาสะลุง				0.250							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
	15 กปภ.สาขาอะหา				0.200							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
	16 กปภ.สาขาเบตง				0.110							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
	17 กปภ.สาขาลาญี				0.116							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
	18 กปภ.สาขานาวิวาส				0.305							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
	19 กปภ.สาขาเรือเลาะ				0.230							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
	20 กปภ.สาขาสุดโขงโก-ลก				0.083							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
		งานบำรุงรักษาหัวชั้นประตูน้ำไฟฟ้า				1.055																	
		1 กปภ.สาขานาญ (พ)				0.220							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง		ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา	
		2 กปภ.สาขาห้วยยอด				0.800							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง		ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา	
		3 กปภ.สาขาเบตง				0.035							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง		ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา	
	S05 การบูรณาการและการสร้างนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ S9 บูรณาการการบริหารจัดการน้ำ กลยุทธ์ 9.1 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนงาน 9.1.1 ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินงานตาม พ.ร.บ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 1 การประชุมบริหารจัดการน้ำของ กปภ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง				0.020																	


(นายสมภพ เลิศคณาวินกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ