



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ กพว. (งผง.) โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๑๒๔๕ โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๒๔๔๐

ที่ มท.๕๕๕๒๐-๑/ ๑๔๕

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๓)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ (ผ่าน ผช.กปภ.ข.๕)

ตามที่มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น

กองแผนและวิชาการ กปภ.ข. ๕ ได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๓) แล้วเสร็จตามเอกสารแนบ ทั้งนี้เพื่อขอเห็นชอบอนุญาตประกาศเผยแพร่ข้อมูล ต่อไป

จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอความเห็นชอบประกาศเผยแพร่ข้อมูล จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายสมภพ เลิศคณาวนิชกุล)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

(นายอัษฎา ชูสิน)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

7 ก.ค. 2565

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565
การประสานงานภูมิภาคเขต 5

แผนปฏิบัติการ ปี 2565								หน่วยงานใน สังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.65)									ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.ที่โอน 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6.อื่นๆ			
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ได้รับ จัดสรร	งบลงทุน		งบทำการ				1.ยกเลิก โครงการ	2.จัดทำแผนงาน และออกแบบ รายละเอียด	3. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	4.ปรับปรุง ทบทวนแบบ รายละเอียด	5.สำรวจ ออกแบบ	6.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	7.ประกวดราคา ทำสัญญา	8.ดำเนินการ ก่อสร้างและขอ อนุญาต	9.ดำเนินการ แล้วเสร็จ									
			วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง																			
SO1 การพัฒนาระบบประปา	ยุทธศาสตร์ S1 ความคุ้มค่าในการลงทุน กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้าง/พัฒนาปรับปรุงระบบประปา และขยายเขต การให้บริการ - แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว)	79,129																								
	1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านเบญจศิริ หมู่ 4 และ หมู่ 5 ตำบล คลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	1,463	1,449	1,449				กมว.5									1									
	2 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยสามัคคี ตำบลควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	1,590	1,050	1,05				ภาคใหญ่ (ท.)									1									
	3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านทะเลสาบ 1 หมู่ 2 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดตรัง	5,035	3,120					กมว.5									1									
	4 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองหนู หมู่ 8 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัลุง จังหวัดพัลุง	1,603	1,050	1,05				พัลุง									1									
	5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ศูนย์บ้านไร่กลาง หมู่ 2 ตำบลลำภาชี อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	2,554	1,588	1,588				กมว.5									1									
	6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านเกาะปาร์ค หมู่ 12 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา	3,185	3,172	3,172				กมว.5									1									
	7 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 - หมู่ 4 ตำบลนาตาล อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	25,000	9,740	5,829				กมว.5								1										
	8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านปอใหญ่ ตำบลกำแพง อำเภอสะเตง จังหวัดสตูล	2,650	2,243	2,243				กมว.5									1									
	9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ คลองรี - เขาวัดเคอ ตำบลเรไรเคอ อำเภอ เรไรเคอ จังหวัดตรัง	7,120							1																	ยกเลิก เนื่องจากได้รับจัดสรร งบประมาณเฉลี่ยจ่าย
	10 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านยาวหัวหิน หมู่ 7 ตำบลลำปำ อำเภอ เมืองพัลุง จังหวัดพัลุง	1,890	1,084	1,084				พัลุง									1									
	11 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2, 3 และ หมู่ 4 ตำบล พงษ์มอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	9,610	5,850					กมว.5								1										รออนุญาตวางท่อ
	12 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2, 3 ถนนบ้านหนองขอน - พายินใต้ ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอสามคางาว จังหวัดตรัง	1,273	1,252	1,252				กมว.5									1									
	13 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอพิบูล จังหวัดตรัง	2,520	1,569	1,569				กมว.5									1									
	14 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านนาเกลือ - ถนนสี่แยก และ บริเวณใกล้เคียง ตำบลคลองเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	3,208	3,090					กมว.5									1									
	15 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 และ หมู่ 9 ตำบลเขาอกบ อำเภอ ห้วยยอด จังหวัดตรัง	3,173	1,887	1,887				กมว.5									1									
	16 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคก หมู่ 1 ตำบลมะนิคา อำเภอ สาวยะบุรี จังหวัดปัตตานี	3,000	2,028	2,028				กมว.5									1									
	17 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ศูนย์วิจัยและศึกษาระบบน้ำป่าห้วยริน หมู่ 5 ตำบลยูโย อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	4,220							1																	
	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร																									
	เงินรายได้ 100%	30,500																								
	1 งานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 4,000 ลบ.ม. บริเวณสถานีจ่ายน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ตำบลเขาปูขาว อำเภอเมืองสงขลา	18,900																								ยกเลิกโครงการ และขอขยายการ ขึ้นทดแทน
	2 งานก่อสร้างอาคารจ่ายแก๊สลดรั่ว บริเวณสถานีผลิตน้ำดื่มสำนักงานและ สถานีผลิตน้ำดื่ม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ตำบลเขาปูขาว อำเภอ	1,600	1,580					กมว.5								1										
	3 งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ตำบล พังงา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	2,000	1,998					กมว.5								1										
	4 โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แรงต่ำ และแรงสูง พร้อมก่อสร้างโรง สูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำคลองบาง กลบ.สาขาสงขลา	4,000	4,000					กมว.5								1										
	5 โครงการปรับปรุงระบบการจ่ายน้ำทุ่งยาว หน่วยบริการ ปะเหลียน กลบ. สาขาสงขลา	3,500	3,498					กมว.5								1										

(นายสมภพ เลิศคนาวนิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2565										หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.65)									ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท. ที่โอน 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6.อื่นๆ											
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.สเกลโครงการ	2.จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด		3.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	4.ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด	5.สำรวจออกแบบ	6.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	7.ประกวดราคาทำสัญญา	8.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	9.ดำเนินการแล้วเสร็จ																			
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																													
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	6 โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำจากสถานีผลิตน้ำวางไปหน่วยบริการคลองสี ปลูก.สาขาห้วยยอด	5,000	4,920					กรค.5							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	จ่ายน้ำได้เพียงพอ บริหารแรงดันน้ำได้ดีขึ้น	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา													
	7 งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ ปลูก.สาขาสดุด ต.ฉามี่ผลิตน้ำควนโดน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	7,200	7,125					กรค.5							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	จ่ายน้ำได้เพียงพอ บริหารแรงดันน้ำได้ดีขึ้น	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา	รายการขอทดแทน												
	8 งานปรับปรุงสำนักงานและภูมิทัศน์ การประปาส่วนภูมิภาค (จังหวัดยะลา) สาขานาหวีใหญ่	4,850	4,346					กมว.5							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อาคารมีความแข็งแรง ภาพลักษณ์	ความปลอดภัย สร้างภาพลักษณ์	รายการขอทดแทน												
	9 งานปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน ปลูก.ข.5	2,350	2,166					กมว.5							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ป้องกันระบบไฟฟ้าเสียหาย	ความปลอดภัย สร้างภาพลักษณ์	รายการขอทดแทน												
	ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำชุมชน กลยุทธ์ 2.1 : น้ำชุมชนที่ถูกละเลย แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำสูญเสีย โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว)																			6,000																
	1 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาหวี อำเภอฉนวนหวี - จ.ยะลา จังหวัดยะลา	6,000	4,617	1,281												1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตาม												
	1 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ชุมชนสามร้อยห้อง ถนนท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	60,008	2,155	1,903					ตรัง							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตาม												
	2 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนห้วยยอด รอย 28 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	0.099	0.097					ตรัง										1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตาม												
	3 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่บ้านธารทอง รอย 1 ถนนมหาราช (หนองชวน) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	0.282						ตรัง	1													ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตาม												
	4 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่บ้านธารทอง รอย 2 ถนนมหาราช (หนองชวน) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	0.254	0.243	0.243				ตรัง										1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตาม												
	5 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนริ้วฟ้า รอย 2 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	0.340	0.279	0.279				ตรัง										1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตาม												
	6 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ 6 และหมู่ 8 ตำบลนาหม่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	2,651						พัทลุง	1													ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตาม												
	7 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนพชรเกษม - พรหมประสิทธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง	0.254	0.215	0.215				พัทลุง										1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตาม												
	8 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนกระแจะเคาะระวี ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง	0.318	0.318	0.318				พัทลุง										1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตาม												
	9 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ บ้านหิโณนาวิก ถนนพิทักษ์บำรุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง	0.175	0.057	0.057				พัทลุง										1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตาม												
	10 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนสุขุมวิทถนนที่ 1.3 และ 4 ตำบลบางนา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	1,002	1,002					นราธิวาส										1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตาม												
	11 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนวิริยบำรุง ตำบลบางนา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	0.409	0.4089	0.4089				นราธิวาส										1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตาม												
	12 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ภายใต้อาคารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	0.064	0.064	0.064				นราธิวาส										1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตาม												
	13 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนโคกเคียน รอย 1 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	0.199	0.196	0.196				นราธิวาส										1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตาม												
	14 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนน ณ นคร รอย 15 รอย 17 รอย 19 ตำบลบางนา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	0.892	0.891	0.891				นราธิวาส										1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตาม												
	15 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนพระยากระแนะและบริเวณใกล้เคียง ตำบลตันหยงมัย อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	1,486	0.1486					นราธิวาส										1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตาม												
	16 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ซอยโคกเคียน 3 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	0.294	0.294	0.294				นราธิวาส										1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตาม												
	17 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนตลาดบาบิโลน ถนนมณีกสิ ตำบลบางนา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	0,486	0.486	0.4860				นราธิวาส										1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตาม												
	18 -งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ พื้นที่ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล และตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	0.208	0.2075					สตูล										1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตาม												
	19 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รอยตรงข้ามตลาดใต้ ไร่ ถนนเมืองฤทธิ์จุฬา ตำบลพินาม อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	0.139	0.139	0.139				สตูล										1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตาม												
	20 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ดินหยงไป - หาดทรายขาว อำเภอเมือง จังหวัดสตูล (ระยะที่ 1)	7,373	5,938					กรจ.								1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตาม												
21 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รอยวังจุก ต.ฉามี่ผลิตน้ำควนโดน ตำบลควนโดน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	0.167	0.167	0.167				สตูล										1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตาม													
22 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รอยเจ้าเงิน อ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองจุก อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	0.161	0.161	0.161				สตูล										1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตาม													

(นายสมภพ เลิศคณาวณิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2565										หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.65)									ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ขอเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จตรงจรับงาน 3.เหตุผลที่สิ่งไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.ที่โอน 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6.อื่นๆ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิกโครงการ	2.จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด		3. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	4.ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด	5.สำรวจออกแบบ	6.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	7.ประกวดราคาทำสัญญา	8.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	9.ดำเนินการแล้วเสร็จ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	23	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ จาก แยกคลองร้อย ถึง สะพานค้ายาย ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	13,000	8,785	1,318											1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</


 (นายสมภพ เลิศคณาวนิชกุล)
 ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2565										หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.65)									ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท. ที่โอน 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6.อื่นๆ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิกโครงการ	2.จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด		3.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	4.ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด	5.สำรวจออกแบบ	6.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	7.ประกวดราคาทำสัญญา	8.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	9.ดำเนินการแล้วเสร็จ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับเปลี่ยนระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับเปลี่ยนระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	15 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาลง ระหว่างเดือน เม.ย. 65-มิ.ย.65				0.118		0.0273	ลง								1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

(นายสมภพ เลิศคณานิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2565										หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.65)									ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.ที่โอน 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6.อื่นๆ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิกโครงการ	2.จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด		3.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	4.ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด	5.สำรวจออกแบบ	6.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	7.ประกวดราคาทำสัญญา	8.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	9.ดำเนินการแล้วเสร็จ									
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																			
	งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก	5.412																								
	1 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบสถานีจ่ายน้ำประปา โดย ตำบลบางบุตร อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง (น.ท่ามะดะ)	0.337	0.27	0.27													1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตรวจสอบน้ำสูญเสียในระบบผลิตและคำนวณปริมาณการใช้สารเคมีเหมาะสมเพื่อลดค่าใช้จ่าย ตามโครงการ	ต้นทุนการผลิตน้ำประปาที่มีผลต่อค่าใช้จ่าย กปภ.สาขา		
	2 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบสถานีผลิตน้ำประปาในตัวบดผงวาล์ว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา กปภ.สาขาระโนด	0.145	0.123	0.12													1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตรวจสอบน้ำสูญเสียในระบบผลิตและคำนวณปริมาณการใช้สารเคมีเหมาะสมเพื่อลดค่าใช้จ่าย ตามโครงการ	ต้นทุนการผลิตน้ำประปาที่มีผลต่อค่าใช้จ่าย กปภ.สาขา		
	3 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	1.570							1													ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตรวจสอบน้ำสูญเสียในระบบผลิตและคำนวณปริมาณการใช้สารเคมีเหมาะสมเพื่อลดค่าใช้จ่าย ตามโครงการ	ต้นทุนการผลิตน้ำประปาที่มีผลต่อค่าใช้จ่าย กปภ.สาขา		
	4 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบ สถานีผลิตน้ำประปาในตัวบดผงวาล์ว อำเภอปงหัดวน จังหวัดศรี	0.480	0.337														1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตรวจสอบน้ำสูญเสียในระบบผลิตและคำนวณปริมาณการใช้สารเคมีเหมาะสมเพื่อลดค่าใช้จ่าย ตามโครงการ	ต้นทุนการผลิตน้ำประปาที่มีผลต่อค่าใช้จ่าย กปภ.สาขา		
	5 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	2.120	1.812													1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตรวจสอบน้ำสูญเสียในระบบผลิตและคำนวณปริมาณการใช้สารเคมีเหมาะสมเพื่อลดค่าใช้จ่าย ตามโครงการ	ต้นทุนการผลิตน้ำประปาที่มีผลต่อค่าใช้จ่าย กปภ.สาขา		
	6 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	0.780	0.667													1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตรวจสอบน้ำสูญเสียในระบบผลิตและคำนวณปริมาณการใช้สารเคมีเหมาะสมเพื่อลดค่าใช้จ่าย ตามโครงการ	ต้นทุนการผลิตน้ำประปาที่มีผลต่อค่าใช้จ่าย กปภ.สาขา		
	ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาระบบประปาให้มีความ																									
	กลยุทธ์ 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา																									
	แผนงาน 3.1.1 การควบคุมคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน																									
	•โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)																									
	1 งานซ่อมบำรุงระบบผลิต กปภ.สาขาในสังกัด																	1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	คุณภาพน้ำประปาดีขึ้น	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
	2 โครงการกำจัดตะกอน กปภ.สาขาในสังกัด																	1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	คุณภาพน้ำประปาดีขึ้น	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
	โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) งานบำรุงรักษาระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม (SCADA)																									
	1 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ)																		1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา		
	2 กปภ.สาขาสงขลา																		1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา		
	งานบำรุงรักษาเครื่องวัดคุณภาพน้ำ Online																									
	3 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ)																		1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา		
	4 กปภ.สาขาพัทลุง																					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา		
	5 กปภ.สาขากันตัง																		1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา		

(นายสมภพ เลิศดมานิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2565										หน่วยงานใน สังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.65)									ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิก โครงการ	2.จัดทำแผนงาน และออกแบบ รายละเอียด		3.พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	4.ปรับปรุง ทบทวนแบบ รายละเอียด	5.สำรวจ ออกแบบ	6.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	7.ประกวดราคา ทำสัญญา	8.ดำเนินการ ก่อสร้างและขอ อนุญาต	9.ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1.เหตุผลที่ยกเลิก																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง												2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)				2.120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

(นายสมณพ เลิศคณาวินิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2565										หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.65)									ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรงจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.ที่โอน 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6.อื่นๆ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิกโครงการ	2.จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด		3.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	4.ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด	5.สำรวจออกแบบ	6.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	7.ประกวดราคาทำสัญญา	8.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	9.ดำเนินการแล้วเสร็จ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	16. กปภ.สาขาราชธิสน				0.150	0.150	0.150									1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

(นายสมภพ เลิศคณาวินิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2565										หน่วยงานใน สังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.65)									ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.สกล โครงการ	2.จัดทำแผนงาน และออกแบบ รายละเอียด		3. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	4.ปรับปรุง ทบทวนแบบ รายละเอียด	5.สำรวจ ออกแบบ	6.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	7.ประกวดราคา ทำสัญญา	8.ดำเนินการ ก่อสร้างและขอ อนุญาต	9.ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1.เหตุผลที่สกล							
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง																		
	4 กปภ.สาขามหาวิ				0.030		0.027									1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้ อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการ น้ำประปา			
	5 กปภ.สาขาระโนด				0.100											1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้ อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการ น้ำประปา			
	6 กปภ.สาขาทักลุง				0.040											1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้ อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการ น้ำประปา			
	7 กปภ.สาขาห้วยยอด				0.285											1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้ อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการ น้ำประปา			
	8 กปภ.สาขามดง				0.035											1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้ อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการ น้ำประปา			
SO5 การบูรณาการและการสร้าง นวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ S9 บูรณาการบริหารจัดการน้ำ กลยุทธ์ 9.1 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนงาน 9.1.1 ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการบริหารจัดการน้ำ และการดำเนินงานตาม พ.ร.บ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 1 การประชุมบริหารจัดการน้ำของ กปภ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																								
					0.020																				


(นายสมภพ เลิศคณาวณิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ