



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ กพว. (งผง.) โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๑๒๔๕ โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๒๔๔๐
ที่ มท ๕๕๕๒๐-๑/ ๑๕ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๒)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ (ผ่าน ผช.กปภ.ข.๕ (ว.))

15 พ.ค. ๖๖
ร.ท. น. ศ.ก.ภ. รร.๗

ตามที่มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

กองแผนและวิชาการ กปภ.ข. ๕ ได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๒) แล้วเสร็จตามเอกสารแนบ ทั้งนี้เพื่อขอเห็นชอบอนุญาตประกาศเผยแพร่
ข้อมูล ต่อไป

จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอความเห็นชอบประกาศเผยแพร่ข้อมูล จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ


(นายอัษฎา ชูลิน)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕
15 พ.ค. 2566




การประปาส่วนภูมิภาค
น้ำจืด - น้ำร้อน - ก๊าซชีวภาพ - บริการอื่น ๆ

แผนปฏิบัติการ ปี 2566										หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ผลตัวชี้วัดของแผนงาน ของโครงการ		ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ได้รับ จัดสรร	งบลงทุน		งบทำการ			1.ยกเลิก โครงการ	2.พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ		3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสารประกวด ราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6.ดำเนินการ ก่อสร้างและขอ อนุญาต	7.ดำเนินการ แล้วเสร็จ	KPI	KRI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
SO1 การพัฒนาระบบประปา	ยุทธศาสตร์ S1 ความคุ้มค่าในการลงทุน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															


(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์		แผนปฏิบัติการ ปี 2566						หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ผลตัวชี้วัดของแผนงาน ของโครงการ		ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ
		ได้รับ จัดสรร	งบลงทุน		งบทำการ				1.ยกเลิก โครงการ	2.พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสารประกวด ราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6.ดำเนินการ ก่อสร้างและขอ อนุญาต	7.ดำเนินการ แล้วเสร็จ			KPI	KRI				1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท. ที่โอนเปลี่ยนแปลง 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6.อื่นๆ
			สัญญา/ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง																
12.66.0256.2.1.5.00	12	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยสี่แคว หมู่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	0.588	0.588			กผว.							1			จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 23 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
12.66.0257.2.1.5.00	13	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 ซอยอยู่ข้างกอง ถนนบ้านไต้-ปาย่าง ตำบลทุ่งกระปือ อำเภอย่านสาขาว จังหวัดตรัง	0.058				กผว.	1															
12.66.0258.2.1.5.00	14	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหนองคัน หมู่ 1 ตำบลสิงห์หรือ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา	0.551				กผว.	1															
12.66.0259.2.1.5.00	15	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ตำบลเขาเจ็ยก, ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง และ ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	19.000	18.963			กผว.						1				จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 1300 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา		
		แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร																					
		แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																					
		เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว)	29.500																				
	1	งานวางท่อส่ง-จ่ายน้ำ พร้อมระบบสูบน้ำพื้นที่ ตำบลนางตง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	29.500	29.327			กผว.						1				จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นและมีปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้น	เพิ่มปริมาณน้ำจำหน่ายให้เพียงพอกับความต้องการและรองรับการเพิ่มจำนวนของผู้ใช้น้ำในอนาคต		
		เงินรายได้ 100%	20.100																				
	1	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ สถานีสูบน้ำดิบตุน กปภ.สาขาสตูล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	3.500	3.486			กผค.						1				จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	แก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพและสามารถระบบผลิต	ควบคุมระบบการผลิตและจ่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำข้อมูลวิเคราะห์เพื่อวางแผนระบบผลิตจ่าย		
	2	งานปรับปรุงระบบผลิต พร้อมระบบไฟฟ้า สถานีผลิตน้ำควนกุ่ม กปภ.สาขากันตัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	3.600	3.589			กผค.						1				จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	แก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพและสามารถระบบผลิต	ควบคุมระบบการผลิตและจ่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำข้อมูลวิเคราะห์เพื่อวางแผนระบบผลิตจ่าย		
	3	งานปรับปรุงระบบผลิต พร้อมระบบสูบน้ำ และระบบไฟฟ้า สถานีผลิตน้ำปะเหลียน กปภ.สาขาย่านตาขาว ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	4.000	3.897			กผค.						1				จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	แก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพและสามารถระบบผลิต	ควบคุมระบบการผลิตและจ่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำข้อมูลวิเคราะห์เพื่อวางแผนระบบผลิตจ่าย		
	4	งานปรับปรุงระบบระบบสูบน้ำ สถานีผลิตน้ำท่ามะเดื่อ กปภ.สาขาเขาชัยสน ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง	4.500	4.490			กผค.						1				จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	แก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพและสามารถระบบผลิต	ควบคุมระบบการผลิตและจ่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำข้อมูลวิเคราะห์เพื่อวางแผนระบบผลิตจ่าย		
	5	งานปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ กปภ.สาขาหาดใหญ่ (ท) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	4.500				กผค.					1					จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	แก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพและสามารถระบบผลิต	ควบคุมระบบการผลิตและจ่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำข้อมูลวิเคราะห์เพื่อวางแผนระบบผลิตจ่าย		
	ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสู่ภูเขีย																						
	กลยุทธ์ 2.1 : น้ำสู่ภูเขียที่กลับมาได้																						
	แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำสู่ภูเขีย																						
	• โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ																						
	• แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																						
	เงินรายได้ 100%		37.972																				


 (นายพนัชชาติ ทิพย์จันทนา)
 ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2566							หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ผลตัวชี้วัดของแผนงาน ของโครงการ		ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี		เบิกจ่าย จริง	1.ยกเลิก โครงการ	2.พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสารประกวด ราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6.ดำเนินการ ก่อสร้างและขอ อนุญาต			7.ดำเนินการ แล้วเสร็จ	KPI				KRI	1.เหตุผลที่ยกเลิก
	1 โครงการปรับปรุงเส้นท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาพังงา อำเภอตะเภา จังหวัดพังงา	1.469	1.1888					กรจ.						1			ความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการ ที่แล้ว	ดำเนินการแล้ว เสร็จ					
	2 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนสถิติ ซอย 1 และ ถนนสี่แยกสนธิ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัด สงขลา	2.541	1.766					กรจ.						1			ความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการ ที่แล้ว	ดำเนินการแล้ว เสร็จ					
	3 งานปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนพระยาระแง และบริเวณ ใกล้เคียง ตำบลต้นหมิงมัส อำเภอชะแวง จังหวัดนราธิวาส	1.500	1.494					กรจ.						1			ความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการ ที่แล้ว	ดำเนินการแล้ว เสร็จ					
	4 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ 1 ถนนศรี- ปะเหลียน ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	9.300	9.272					กรจ.						1			ความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการ ที่แล้ว	ดำเนินการแล้ว เสร็จ					
	5 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ บริเวณ ถนนจุติ อุทิศ 3 ถนนจุติอุทิศ 4 ถนนสุวรรณวงศ์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	3.078						กรจ.	1								ความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการ ที่แล้ว	ดำเนินการแล้ว เสร็จ			ได้รับงบเหลือจ่ายปี 2565 ดำเนินการแล้ว		
	6 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนทางหลวง ชนบท หมายเลข 3053 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	1.372	0.9776	0.978				กรจ.							1		ความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการ ที่แล้ว	ดำเนินการแล้ว เสร็จ					
	7 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ถนนวีเสาะสนองกิจ (ช่วงโหม้มีตะ ดาหยง) หมู่ 2 ตำบลวีเสาะ อำเภวีเสาะ จังหวัดนราธิวาส	0.301	0.2991	0.299				กรจ.							1		ความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการ ที่แล้ว	ดำเนินการแล้ว เสร็จ					
	8 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ถนนวีเสาะสนองกิจ หมู่ 2 ตำบลวี เสาะ อำเภวีเสาะ จังหวัดนราธิวาส	8.472	6.9467					กรจ.						1			ความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการ ที่แล้ว	ดำเนินการแล้ว เสร็จ					
	9 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนราษฎร์บำรุง ซอย 9 - ถนนโยธาธิการ สข.2008 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	1.471	0.9185	0.919				กรจ.							1		ความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการ ที่แล้ว	ดำเนินการแล้ว เสร็จ					
	10 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนพินนา 1 ซอยที่ดิน ตำบลบึง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	0.536						กรจ.	1								ความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการ ที่แล้ว	ดำเนินการแล้ว เสร็จ					
	11 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนบ้านค่าน - ชายทะเล หมู่ 10 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัด สงขลา	0.311						กรจ.	1								ความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการ ที่แล้ว	ดำเนินการแล้ว เสร็จ					
	12 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนอนันต์ หมู่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	0.292						กรจ.	1								ความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการ ที่แล้ว	ดำเนินการแล้ว เสร็จ			- ลดปริมาณน้ำ สูญเสียที่เกิดจาก ท่อเก่าชำรุดแตกรั่ว รวมถึงช่วยลด ปริมาณสารเคมี ค่า ไฟฟ้า ที่ใช้ในระบบ ผลิตเนื่องจาก ปริมาณน้ำผลิตจ่าย ลดน้อยลง		
	13 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนราษฎร์บำรุง ซอย 5 (คลองโสดำ) ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	0.234	0.234	0.234				กรจ.							1		ความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการ ที่แล้ว	ดำเนินการแล้ว เสร็จ			- ลดจำนวนครั้งการ หยุดจ่ายน้ำ เนื่องจากสาเหตุท่อ เก่าแตกชำรุด		
	14 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ บ้านพิภพวิทยาสัย ประมัตตสุสานแม่ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัด สงขลา	0.876						กรจ.	1								ความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการ ที่แล้ว	ดำเนินการแล้ว เสร็จ			- ลดปัญหาข้อ ร้องเรียนจากการ หยุดจ่ายน้ำ		
	15 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ท่อเมนรองขนาด 50 มม. ถนนพิภพวิทยาสัย ตำบลชะแวง อำเภชะแวง จังหวัดยะลา	0.244	0.244	0.244				กรจ.							1		ความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการ ที่แล้ว	ดำเนินการแล้ว เสร็จ			- เพิ่มโอกาสในการ จำหน่ายน้ำประปา - เพิ่มปริมาณน้ำจ่าย - สามารถเพิ่ม		
	16 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ซอยรัตน ธิเบศร์ ถนนกาญจนาภิเษก หมู่ 3 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	0.748						กรจ.	1								ความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการ ที่แล้ว	ดำเนินการแล้ว เสร็จ			ค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมท่อประปา - สามารถเพิ่ม โอกาสและปริมาณ ในการจำหน่าย ประปาได้อย่าง ต่อเนื่อง		
	17 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ สำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 ตำบลนาปูช้าง อำเภอเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา	0.396						กรจ.	1								ความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการ ที่แล้ว	ดำเนินการแล้ว เสร็จ					
	18 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนเทศบาล 6 - ถนนเทศบาล 12 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	0.465	0.465	0.465				กรจ.							1		ความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการ ที่แล้ว	ดำเนินการแล้ว เสร็จ					
	19 งานปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนตลาดบาบิโลน ตำบลบางนา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	0.450	0.45					กรจ.							1		ความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการ ที่แล้ว	ดำเนินการแล้ว เสร็จ					
	20 งานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขา สายบุรี	1.500	1.359					กรจ.						1			ความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการ ที่แล้ว	ดำเนินการแล้ว เสร็จ					


(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทร์หา)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิซุซการ

(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทร์)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2566								หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ผลตัวชี้วัดของแผนงาน ของโครงการ		ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.ที่โอนเปลี่ยนแปลง 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ อนุมัติ 6.อื่นๆ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ได้รับ จัดสรร	งบลงทุน		งบทำการ				1.ยกเลิก โครงการ	2.พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสารประกวด ราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6.ดำเนินการ ก่อสร้างและขอ อนุญาต	7.ดำเนินการ แล้วเสร็จ			KPI	KRI					
			วงเงินตาม สัญญา/ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง																	
	21 โครงการปรับปรุงเส้นทางท่อ ถนนอัครมรสุมทิศ 1 ซอย 3 หมู่ 1 ตำบลหรือเกาะออก อำเภอหรือเกาะ จังหวัดนราธิวาส	0.236	0.236					กรจ.					1				ความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการ ที่แล้ว		ดำเนินการแล้ว เสร็จ					
	22 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนระโนด - แดงสวน - ถนนบ้านหนองลำโรง ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	0.342	0.342					กรจ.						1			ความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการ ที่แล้ว		ดำเนินการแล้ว เสร็จ					
	23 โครงการปรับปรุงเส้นทางท่อ ถนนอุปการวิถี (ฝั่งซ้าย) หมู่ 1 ตำบลหรือเกาะออก อำเภอหรือเกาะ จังหวัดนราธิวาส	0.048	0.048					กรจ.						1			ความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการ ที่แล้ว		ดำเนินการแล้ว เสร็จ					
	24 โครงการปรับปรุงเส้นทางท่อ ถนนมือเกาะสองกิ่ง (ช่วงข้างวัดราษฎร์โมเสร) หมู่ 2 ตำบลหรือเกาะ อำเภอหรือเกาะ จังหวัดนราธิวาส	0.155	0.154					กรจ.					1				ความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการ ที่แล้ว		ดำเนินการแล้ว เสร็จ					
	25 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนบ้านหนองลำโรง - ถนนมหาตไทย 1 หมู่ 6 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	0.361	0.361					กรจ.						1			ความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการ ที่แล้ว		ดำเนินการแล้ว เสร็จ					
	26 โครงการปรับปรุงเส้นทางท่อ ถนนอุปการวิถี (ฝั่งขวา) หมู่ 1 ตำบลหรือเกาะออก อำเภอหรือเกาะ จังหวัดนราธิวาส	0.074	0.074					กรจ.						1			ความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการ ที่แล้ว		ดำเนินการแล้ว เสร็จ					
	27 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ เสริมความมั่นคงผู้ใช้น้ำรายใหญ่ ตำบลลำน้ำขาม อำเภอตะตา จังหวัดสงขลา	1.200	1.19065421					กรจ.					1				ความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการ ที่แล้ว		ดำเนินการแล้ว เสร็จ					
	งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC งบทำการ กป.ข.5					10.000	10.000	3.266	กรจ.				1											
	งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมนำสูญเสียเชิงรุก งบทำการ กป.ข.5					10.000	10.000	3.390	กรจ.				1											
	ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน กลยุทธ์ 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา แผนงาน 3.1.1 การควบคุมคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน • โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) งบลงทุน	29.940						กผว.				1							จำนวนแห่งที่ ดำเนินการเสร็จ		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กป. มี กระบวนการผลิต และการควบคุม คุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้ดูบิโศบิโศน้ำประปาที่ ได้มาตรฐานอย่าง ต่อเนื่อง และมี ขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่าง สม่ำเสมอ	
	1 งานปรับปรุงโรงกรองน้ำประปาทันสมัย (Smart Plant) ขนาด 1,500 ลบ.ม./ชม. ระยะที่ 1 กป.สาขาขนาดใหญ่ (พ.) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา																จำนวนแห่งที่ ดำเนินการเสร็จ		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กป. มี กระบวนการผลิต และการควบคุม คุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้ดูบิโศบิโศน้ำประปาที่ ได้มาตรฐานอย่าง ต่อเนื่อง และมี ขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่าง สม่ำเสมอ			
	1 งานซ่อมบำรุงระบบผลิต					4.000	4.000	0.364	กรค.				1				จำนวนแห่งที่ ดำเนินการเสร็จ		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กป. มี กระบวนการผลิต และการควบคุม คุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้ดูบิโศบิโศน้ำประปาที่ ได้มาตรฐานอย่าง ต่อเนื่อง และมี ขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่าง สม่ำเสมอ			
	2 โครงการบริหารจัดการโรงซีดตะกอน					1.471	1.471	0.655	กรค.				1				จำนวนแห่งที่ ดำเนินการเสร็จ		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กป. มี กระบวนการผลิต และการควบคุม คุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้ดูบิโศบิโศน้ำประปาที่ ได้มาตรฐานอย่าง ต่อเนื่อง และมี ขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่าง สม่ำเสมอ			

(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2566										หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ผลตัวชี้วัดของแผนงาน ของโครงการ		ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	1.ยกเลิก โครงการ	2.พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ		3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสารประกวด ราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6.ดำเนินการ ก่อสร้างและขอ อนุญาต	7.ดำเนินการ แล้วเสร็จ	KPI	KRI								
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	3	โครงการดูแลรักษาฝักตะกอน				3.862	3.862	0.446	กวด.					1					จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ. มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่าง	1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.ที่โอนเปลี่ยนแปลง 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับอนุมัติ 6.อื่นๆ	
	4	โครงการดูแลรักษาฝักตะกอนภายในถังน้ำใส				3.678	3.678	0.102	กวด.					1					จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ. มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่าง	ต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ	
	โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) งบทำการ งานซ่อมแซมระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม																								
	1	กปภ.สาขาสงขลา				0.800		0.3405	กวด.			1							จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบล้าง		
	2	กปภ.สาขาทาดใหญ่ (พ.)				1.739			กวด.			1							จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบล้าง		
	3	กปภ.สาขาพังงา				0.300			กวด.			1							จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบล้าง		
	4	กปภ.สาขากันตัง				0.300			กวด.			1							จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบล้าง		
	โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) งบทำการ					1.416		0.250	กวด.						1					จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมาก	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบล้างน้ำประปา	
	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) งบทำการ																								
	1	งานซ่อมแซมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำ				2.500	2.500		กวด.						1					จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขา มีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการและลดความเสี่ยงชำรุดเสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ (นายพันธิชาติ ทิพย์จันทา) ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ	
2	งานบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำแบบ Mobile Plant				3.000	3.000		กวด.						1					จำนวนแห่งที่ดำเนินการเสร็จ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขา มีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการและลดความเสี่ยงชำรุดเสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ		

แผนปฏิบัติการ ปี 2566																							
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ผลตัวชี้วัดของแผนงาน ของโครงการ		ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง		1.ยกเลิก โครงการ	2.พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสารประกวด ราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6.ดำเนินการ ก่อสร้างและขอ อนุญาต	7.ดำเนินการ แล้วเสร็จ			KPI	KRI				
	3 เครื่องมือวิทยาศาสตร์				1,313	1,313	0.034	กสค.					1				จำนวนแห่งที่ ดำเนินการเสร็จ		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กปภ.สาขา มี เครื่องจักรติดตั้งที่ ผลิตจ่ายน้ำได้ตาม ต้องการและลด ความเสี่ยงของระบบ ผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างต่อเนื่องและ เพียงพอ		
	4 งานบำรุงรักษาเครื่องจักรระบบผลิต และระบบไฟฟ้า				12,000	12,000		กสค.					1				จำนวนแห่งที่ ดำเนินการเสร็จ		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กปภ.สาขา มี เครื่องจักรติดตั้งที่ ผลิตจ่ายน้ำได้ตาม ต้องการและลด ความเสี่ยงของระบบ ผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างต่อเนื่องและ เพียงพอ		
	5 งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า				0.746	0.746	0.183	กสค.					1				จำนวนแห่งที่ ดำเนินการเสร็จ		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กปภ.สาขา มี เครื่องจักรติดตั้งที่ ผลิตจ่ายน้ำได้ตาม ต้องการและลด ความเสี่ยงของระบบ ผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างต่อเนื่องและ เพียงพอ		
	6 งานบำรุงรักษาหัวรับประตุน้ำไฟฟ้า				1,530	1,530	0.604	กสค.					1				จำนวนแห่งที่ ดำเนินการเสร็จ		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กปภ.สาขา มี เครื่องจักรติดตั้งที่ ผลิตจ่ายน้ำได้ตาม ต้องการและลด ความเสี่ยงของระบบ ผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างต่อเนื่องและ เพียงพอ		

(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ