



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ กพว. (งผง.) โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๑๒๔๕ โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๒๔๔๐

ที่ มท ๕๕๕๒๐-๑/ ๒๒๘

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ (ผ่าน ผช.กปภ.ข.๕ (ว.))

ผช.กปภ.ข.๕ (ว.)
ร.ก.ม.ร.๒๖.ว.ร(๒)

ตามที่มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

กองแผนและวิชาการ กปภ.ข. ๕ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕ แล้วเสร็จตามเอกสารแนบ ทั้งนี้เพื่อขอเห็นชอบอนุญาตประกาศเผยแพร่
ข้อมูล ต่อไป

จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอความเห็นชอบประกาศเผยแพร่ข้อมูล จะเป็นพระคุณยิ่ง

พณ.นค

(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

๘

(นายศุภฤกษ์ จินดาประเสริฐ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ (บริหาร) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

16 พ.ย 2565



การประปาส่วนภูมิภาค
น้ำ - ยืน - พึ่งพา - ใฝ่ความยั่งยืน

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565

การประชาสัมพันธ์ภาคเขต 5

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565	ประเภท งบประมาณ	จำนวน (โครงการ)	ความก้าวหน้าของแผนงาน					การเบิกจ่าย							
			ยกเลิก	เตรียมเอกสาร จัดจ้าง	หาผู้รับจ้าง /รอลงนาม	ก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	% ก้าวหน้า	งบประมาณ ขอรับจัดสรร	ตามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	% เบิกจ่าย		
ประเด็นยุทธศาสตร์ SO1 การพัฒนาระบบประปา															
ยุทธศาสตร์ S1 ความคุ้มค่าในการลงทุน		25	2			7	16	71.15%	109,629	68,648	48,290	20,359	70.39%		
กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ		25	2			7	16	71.15%	109,629	68,648	48,290	20,359	70.39%		
แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ		25	2			7	16	71.15%	109,629	68,648	48,290	20,359	70.39%		
แผนงานย่อยขยายเขตจ่ายน้ำ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100%	งบลงทุน	17	2			2	13	87.12%	79,129	40,191	34,678	5,513	86.37%		
แผนงานย่อยปรับปรุงระบบประปาและอาคาร เงินรายได้ 100%	งบลงทุน	8				5	3	50.32%	30,500	28,457	13,612	14,845	47.83%		
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสีย		126	4			8	114	60.45%	239,420	68,792	42,724	26,067	57.52%		
กลยุทธ์ 2.1 : น้ำสูญเสียที่ถูกลบมาได้		126	4			8	114	60.45%	239,420	68,792	42,724	26,067	57.52%		
แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำสูญเสีย		126	4			8	114	60.45%	239,420	68,792	42,724	26,067	57.52%		
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	งบลงทุน	1				1		50.25%	6,000	4,617	1,870	2,747	40.50%		
เงินอุดหนุน 100%															
ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ เงินรายได้	งบลงทุน	35	2			5	28	65.27%	60,008	46,126	25,706	20,420	55.33%		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ เงินกู้ภายในประเทศ 100%	งบลงทุน	1	1					0.00%	150,000	0.000	0.000	0.000	0.00%		
งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC	งบทำการ	21					21	100.00%	10,000	6,702	6,702	0.000	67.01%		
งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก	งบทำการ	62					62	100.00%	8,000	7,721	7,721	0.000	77.21%		
งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก	งบลงทุน	6	1			2	3	45.25%	5,412	3,626	0.726	2,900	22.65%		
ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐาน		55					55	100.00%	35,649	35,589	28,967	6,622	81.39%		
กลยุทธ์ 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา		55					55	100.00%	35,649	35,589	28,967	6,622	81.39%		
แผนงาน 3.1.1 การควบคุมคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน		55					55	100.00%	35,649	35,589	28,967	6,622	81.39%		
โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	งบทำการ	2					2	100.00%	12,485	12,485	10,595	1,890	84.86%		
โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) - งานบำรุงรักษาระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม (SCADA)	งบทำการ	5					5	100.00%	2,491	2,491	2,427	0.064	97.43%		
โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)	งบทำการ	16					16	100.00%	1,133	1,133	1,118	0.015	98.68%		
โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	งบทำการ	32					32	100.00%	19,541	19,480	14,827	4,653	76.11%		
ประเด็นยุทธศาสตร์ SO5 การบูรณาการและการสร้างนวัตกรรม															
ยุทธศาสตร์ S9 บูรณาการการบริหารจัดการน้ำ		1						0.00%	0.020	-	-	-	0.00%		
กลยุทธ์ 9.1 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		1						0.00%	0.020	-	-	-	0.00%		
แผนงาน 9.1.1 ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินงานตาม		1						0.00%	0.020	-	-	-	0.00%		
พ.ร.บ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561															
การประชุมบริหารจัดการน้ำของ กปภ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	งบทำการ	1						0.00%	0.020	-	-	-	0.00%		
รวม		207	6			15	185	75.35%	384,718	178,479	119,981	53,048	67.22%		

ปัญหา - อุปสรรค

1. โครงการมีการแก้ไขรูปแบบ เนื่องจากติดปัญหาของสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
2. การขออนุญาต ของหน่วยงานภายนอกช้า
3. การจัดทนายจ้างช้า

แนวทางแก้ไข

ต้องเร่งแก้ไขแบบ เมื่อสภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทันกับการก่อสร้าง
ทาง กปภ.ข. 5 ต้องเร่งขออนุญาตให้แล้วเสร็จ ก่อนขอรับจัดสรรงบประมาณ
ต้องดำเนินการทนายจ้างโดยเร็ว และเจ้าของโครงการต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันกำหนด

(นายพันชัยดี ทพยัญญา)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565
การประสานงานภูมิภาคเขต 5

แผนปฏิบัติการ ปี 2565																							
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)									ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.ที่โอน 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6.อื่นๆ
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		1.สกลโครงการ	2.จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด	3.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	4.ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด	5.สำรวจออกแบบ	6.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	7.ประกวดราคาทำสัญญา	8.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	9.ดำเนินการแล้วเสร็จ						
SO1 การพัฒนาระบบประปา	ยุทธศาสตร์ S1 ความคุ้มค่าในการลงทุน																						
	กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ																						
	แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ																						
	• แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ																						
	• แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																						
	เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว)	79.129	40.191	33.843																			
	1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านเบญจศิริ หมู่ 4 และ หมู่ 5 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	1.463	1.449	1.449				กผว.5								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 50 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปา		
	2 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รอยสามลูก ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	1.590	1.050	1.05				หาดใหญ่ (ท.)								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 50 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปา		
	3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านทอฟ้า 1 หมู่ 2 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	5.035	3.120	3.12				กผว.5								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 250 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปา		
	4 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองหนู หมู่ 6 ตำบลพามินรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1.663	1.050	1.05				พัทลุง								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 80 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปา		
	5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านไผ่ตง หมู่ 2 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	2.554	1.588	1.588				กผว.5								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 50 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปา		
	6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านสกายปาร์ค หมู่ 12 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา	3.185	3.172	3.172				กผว.5								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 82 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปา		
	7 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 - หมู่ 4 ตำบลนาผา อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	25.000	9.740	9.242				กผว.5							1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 740 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปา		
	8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 บ้านปึกใหญ่ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล	2.650	2.243	2.243				กผว.5								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 66 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปา		
	9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 - หมู่ 3 ตำบลนาหว้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง	7.120								1											ยกเลิก เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว		
	10 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านยางหัวดิน หมู่ 7 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1.860	1.084	1.084				พัทลุง								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 45 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปา		
	11 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2, 3 และ หมู่ 4 ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	9.610	5.850					กผว.5							1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 300 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปา		
	12 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2, 3 ถนนบ้านหนองขอน - ท่าบั้งโค ตำบลทุ่งกระเบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	1.273	1.252	1.252				กผว.5								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 41 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปา		
	13 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	2.520	1.588	1.588				กผว.5								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 45 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปา		
	14 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านนาเกลือ - ภูเขาป๊ะ และบริเวณใกล้เคียง ตำบลละลุเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	3.208	3.090	3.09				กผว.5								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 40 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปา		
	15 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 และ หมู่ 9 ตำบลเขาเกอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	3.178	1.887	1.887				กผว.5								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 60 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปา		
	16 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคกข่อ หมู่ 1 ตำบลมะนิงดาลำ อำเภอสาปือ จังหวัดปัตตานี	3.000	2.028	2.028				กผว.5								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 100 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปา		
	17 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ศูนย์วิจัยและศึกษาระบบนิเวศป่าพรุพี้นธร หมู่ 5 ตำบลบึงมะลิ อำเภอคูเมือง จังหวัดนราธิวาส	4.220								1											ยกเลิก เนื่องจากทางศูนย์วิจัยดำเนินการแล้ว		
	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร																						
	เงินรายได้ 100%	30.500	29.633	13.612																			
	1 งานก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาด 4,000 ลบ.ม. บริเวณสถานีจ่ายน้ำสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ตำบลเขาสูง อำเภอเมืองสงขลา	18.900								1											ยกเลิกโครงการ และขอรายการอื่นทดแทน		
	2 งานก่อสร้างอาคารจ่ายน้ำคลองกรีน บริเวณสถานีผลิตน้ำสำนักงานและสถานีผลิตน้ำรวม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ตำบลชะเมา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	1.600	1.580					กพร.5							1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายสารเคมี	ประชาชนได้รับการน้ำประปา		
	3 งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ตำบลพังงา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	2.000	1.998					กพร.5							1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายสารเคมี	ประชาชนได้รับการน้ำประปา		
	4 โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แรงต่ำ และแรงสูง พร้อมก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำคลองบาง กปภ.สาขาสงขลา	4.000	4.000	4.000				กพร.5							1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	จ่ายน้ำได้เพียงพอ	ประชาชนได้รับการน้ำประปา		
	5 โครงการปรับปรุงระบบการจ่ายน้ำฟูลยาว หน่วยบริการ ปะเหลียน กปภ.สาขาสงขลา	3.500	3.498	3.498				กพร.5							1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	จ่ายน้ำได้เพียงพอ	ประชาชนได้รับการน้ำประปา		
	6 โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำจากสถานีผลิตน้ำรวมไปหน่วยบริการคลองชี กปภ.สาขาสงขลา	5.000	4.920	4.920				กพร.5							1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	จ่ายน้ำได้เพียงพอ	ประชาชนได้รับการน้ำประปา		
	7 งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสงขลา สถานีผลิตน้ำควนโดน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	7.200	7.125					กพร.5							1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	จ่ายน้ำได้เพียงพอ	ประชาชนได้รับการน้ำประปา		

(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2565										หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)									ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิกโครงการ	2.จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด		3.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	4.ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด	5.สำรวจออกแบบ	6.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	7.ประกวดราคาทำสัญญา	8.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	9.ดำเนินการแล้วเสร็จ								
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																		
	8	งานปรับปรุงสำนักงานและภูมิทัศน์ การประปาส่วนภูมิภาค (พื้นที่เขต) สาขาสหาคหใหญ่	4,850	4,346	0.652				กผว.5							1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อาคารมีความแข็งแรง	ความปลอดภัย สร้างภาพลักษณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการบอกลึกสัญญา	
	9	งานปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน กป.ท.5	2,350	2,168	0.542				กผว.5							1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ป้องกันระบบไฟฟ้าเสียหาย	ความปลอดภัย สร้างภาพลักษณ์		
	ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสู่ภูเขื่อน																								
	กลยุทธ์ 2.1 : น้ำสู่ภูเขื่อนที่กลับมาได้																								
	แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำสู่ภูเขื่อน																								
	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ																								
	- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																								
	เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว)		6,000	4,617	1,870																				
	1	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาหวี อำเภอเมือง - จระะ จังหวัดสงขลา	6,000	4,617	1,870											1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสู่ภูเขื่อนได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสู่ภูเขื่อน		
	เงินรายได้ 100%		60,008	46,126	20,487																				
	1	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ชุมชนสามร้อยห้อง ถนนท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	2,155	1,903					ตรัง									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสู่ภูเขื่อนได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสู่ภูเขื่อน		
	2	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนห้วยยอด ซอย 28 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	0,099	0,097				0,097	ตรัง									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสู่ภูเขื่อนได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสู่ภูเขื่อน		
	3	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่บ้านฮั่วทอง ซอย 1 ถนนมหาวิทยาลัย (หนองบอน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง)	0,262						ตรัง	1														ยกเลิก เนื่องจากดำเนินการแล้ว	
	4	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่บ้านฮั่วทอง ซอย 2 ถนนมหาวิทยาลัย (หนองบอน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง)	0,254	0,243	0,243				ตรัง									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสู่ภูเขื่อนได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสู่ภูเขื่อน		
	5	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนรัชฎา ซอย 2 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	0,340	0,279	0,2793				ตรัง									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสู่ภูเขื่อนได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสู่ภูเขื่อน		
	6	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ 6 และหมู่ 8 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	2,651						พัทลุง	1														ยกเลิก เนื่องจากดำเนินการแล้ว	
	7	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนเพชรเกษม - คอนปอง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหินว่า อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง	0,254	0,215	0,215				พัทลุง									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสู่ภูเขื่อนได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสู่ภูเขื่อน		
	8	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนกระแสดงเคราวรี ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง	0,318	0,318	0,318				พัทลุง									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสู่ภูเขื่อนได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสู่ภูเขื่อน		
	9	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ บ้านพักนารักษ์ ถนนพันมิตร อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง	0,175	0,057	0,057				พัทลุง									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสู่ภูเขื่อนได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสู่ภูเขื่อน		
	10	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนอศุขยาดานนท์ 1,3 และ 4 ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	1,002	1,002	1,002				นราธิวาส									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสู่ภูเขื่อนได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสู่ภูเขื่อน		
	11	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนวิชัยบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	0,409	0,4089	0,4089				นราธิวาส									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสู่ภูเขื่อนได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสู่ภูเขื่อน		
	12	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคนนาธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	0,064	0,064	0,064				นราธิวาส									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสู่ภูเขื่อนได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสู่ภูเขื่อน		
	13	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนโคกเคียน ซอย1 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	0,196	0,196	0,196				นราธิวาส									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสู่ภูเขื่อนได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสู่ภูเขื่อน		
	14	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนน ณ นคร ซอย 15 ซอย 17 ซอย 19 ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	0,892	0,891	0,891				นราธิวาส									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสู่ภูเขื่อนได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสู่ภูเขื่อน		
	15	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนพระยาธรรมและบริเวณใกล้เคียง ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	1,486	0,1486	0,1486				นราธิวาส									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสู่ภูเขื่อนได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสู่ภูเขื่อน		
	16	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ซอยโคกเคียน 3 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	0,294	0,294	0,294				นราธิวาส									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสู่ภูเขื่อนได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสู่ภูเขื่อน		
	17	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนตลาดบาบิโลน ถนนภูผาภิบาล ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	0,486	0,486	0,4860				นราธิวาส									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสู่ภูเขื่อนได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสู่ภูเขื่อน		
	18	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ พื้นที่ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล และตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	0,208	0,2075	0,2075				สตูล									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสู่ภูเขื่อนได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสู่ภูเขื่อน		
	19	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ซอยตรงข้ามตลาดใต้ทุ่ง ถนนเรืองฤทธิ์ชัย ตำบลพิกาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	0,139	0,139	0,139				สตูล									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสู่ภูเขื่อนได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสู่ภูเขื่อน		
	20	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ดันหยงไป - หาดทรายยาว อำเภอเมือง จังหวัดสตูล (ระยะที่ 1)	7,373	5,938	0,563				กษ.								1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสู่ภูเขื่อนได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสู่ภูเขื่อน		
21	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ซอยศรีภูวาทิต ถนนสมันตปรีชาธิปไตย ตำบลพิกาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	0,167	0,167	0,167				สตูล										1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสู่ภูเขื่อนได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสู่ภูเขื่อน		
22	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ซอยเขาเงิน 9 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองซุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	0,161	0,161	0,161				สตูล										1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสู่ภูเขื่อนได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสู่ภูเขื่อน		
23	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ จาก แยกกองร้อย ถึง สะพานตายาย ตำบลคลองซุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	13,000	8,785	1,318				กษ.								1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสู่ภูเขื่อนได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสู่ภูเขื่อน	รออนุญาตวางท่อ		
24	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รำมะหนาน (แม่น้ำสายบุรี) ถนนราษฎร์พิทยา ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส	0,964	0,935					ร้อยเอะ								1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสู่ภูเขื่อนได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสู่ภูเขื่อน	รออนุญาตวางท่อ		
25	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนเรือเสาะสนองกิจ (ช่วงถนนยะบะ) หมู่ที่ 2 ตำบลเรือเสาะ อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	0,231	0,231	0,231				เรือเสาะ												ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสู่ภูเขื่อนได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสู่ภูเขื่อน			

(นายพันซ์ชาติ ทิพย์จันทา)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2565										หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)									ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิกโครงการ	2.จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด		3.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	4.ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด	5.สำรวจออกแบบ	6.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	7.ประกวดราคาทำสัญญา	8.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	9.ดำเนินการแล้วเสร็จ	1.เหตุผลที่ยกเลิก	2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน							
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																		3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	26	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะเตา อำเภอตะเตา จังหวัดสงขลา	22.500	19.400	8.342			ตะเตา								1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสีย	รออนุญาตวางท่อ			
	27	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 4 ถนนบ้านนา - หาดลำวาว ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	0.594	0.593	0.593			ย่านตาขาว									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสีย				
	28	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 1 ถนนทุ่งยาว - กะช่อง ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	0.380	0.376	0.3762			ย่านตาขาว									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสีย	รออนุญาตวางท่อ			
	29	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 2 ถนนท่าพญา-หาดเลา ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	0.250	0.248	0.2475			ย่านตาขาว									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสีย				
	30	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 4 ซอยมัลลิตทุ่งรวงทอง ตำบลท่าข้าม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	0.067	0.066	0.0663			ย่านตาขาว									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสีย				
	31	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 1 ถนนหริ่ง - ปะเหลียน ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	0.200	0.198	0.198			ย่านตาขาว									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสีย				
	32	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ บ้านพักโรงพยาบาลย่านตาขาว หมู่ที่ 4 ถนนนายยาหม่อม ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	0.198	0.193	0.193			ย่านตาขาว									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสีย				
	33	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนเทศบาลกำแพง หมู่ที่ 4 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล	0.700	0.546	0.546			ละงู									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสีย				
	34	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสาวยูรี อำเภอสาวยูรี จังหวัดปัตตานี	1.005	0.804				สาวยูรี									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสีย	รออนุญาตวางท่อ			
	35	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนพัฒนา 1 ซอยที่ดิน ตำบลบดง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	0.538	0.536	0.536			เบตง										1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสีย				
	เงินในประเทศ 100%		150.000																							
	1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาพัทลุง		150,000							1																
	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC					10.000	6.702	6.702																	
		1	กปภ.ร. 5				2.227											1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสีย	เป็นไปตามเป้าหมาย		
		1	งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาสงขลา ระหว่างเดือน ต.ค. 64-ธ.ค.64				0.600	0.600	0.600										1							
		2	งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาหาดใหญ่(ท.) ระหว่างเดือน ต.ค.64-ธ.ค.64				0.600	0.600	0.600										1							
		3	งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาสตูล ระหว่างเดือน ธ.ค. 64-ก.พ.65				0.225	0.210	0.210										1							
4		งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาละงู ระหว่างเดือน ม.ค.65-มี.ค.65				0.155	0.155	0.155										1								
5		งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาหาดใหญ่(ท.) ระหว่างเดือน ม.ค.65-มี.ค.65				0.600	0.600	0.600										1								
6		งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาย่านตาขาว ระหว่างเดือน ม.ค.65-มี.ค.65				0.311	0.250	0.250										1								
7		งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาพัทลุง ระหว่างเดือน ม.ค. 65-มี.ค.65				0.312	0.069	0.069										1								
8		งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขากันตัง ระหว่างเดือน ก.พ. 65-เม.ย.65				0.150	0.149	0.149										1								
9		งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาตะเตา ระหว่างเดือน ก.พ. 65-เม.ย.65				0.320	0.2994	0.299										1								
10		งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาศรี ระหว่างเดือน ก.พ.65-เม.ย.65				0.320	0.092	0.092										1								
11		งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาห้วยยอด ระหว่างเดือน ก.พ.65-มี.ค.65				0.320	0.1934	0.1934										1								
12		งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาหาดใหญ่(ท.)(เม.ย.-มิ.ย.65)				0.600	0.600	0.600										1								
13		งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาสงขลา(เม.ย.-มิ.ย.65)				0.600	0.600	0.600										1								
14		งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาสตูล ระหว่างเดือน เม.ย. 65-มิ.ย.65				0.250	0.242	0.242										1								
15		งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาละงู ระหว่างเดือน เม.ย. 65-มิ.ย.65				0.118	0.102	0.102										1								
16	งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขากันตัง ระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย. 65				0.200	0.193	0.193										1									
17	งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาพัทลุง ระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย. 65				0.319	0.178	0.178										1									




(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทนา)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2565							หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)									ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	งบลงทุน		งบทำการ			1.ยกเลิกโครงการ	2.จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด	3.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	4.ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด	5.สำรวจออกแบบ	6.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	7.ประกวดราคาทำสัญญา	8.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	9.ดำเนินการแล้วเสร็จ						
			วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี																
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	18 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาสระบุรี ระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย. 65				0.350	0.350	0.35	สงขลา								1						1.เหตุผลที่ยกเลิก
	19 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาสระบุรี(พ.) ระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย. 65				0.974	0.784	0.784	หาดใหญ่(พ.)								1					2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน	
	20 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาสระบุรี ระหว่างเดือน ส.ค.-ก.ย. 65				0.220	0.220	0.220	ตรัง								1					3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	
	21 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาสระบุรี เดือน ก.ย.65				0.230	0.215	0.215	สงขลา								1					4.เลขที่ มท.ที่โอน	
	งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก				8.000	7.721	7.721															5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1 กปภ. 5				0.150																	6.อื่นๆ
	1 คำนวณและจัดทำแผนงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานน้ำสูญเสียในสังกัด กปภ. 5				1.000	1.0000	1.000	กรง.								1						
	2 ส่งซื้ออะไหล่ซ่อมแซมมาตรวัดน้ำไฟฟ้าชนิด Electromagnetic				0.027	0.027	0.027	นาทวี								1						
	3 งานซ่อมแซมมาตรวัดแรงดันอินทรีย์(PRV)และPressure Transmitter				0.034	0.023	0.023	นาทวี								1						
	4 งานซ่อมท่อ HDPE225มม.บริเวณสะพานคลองโกล้ง ตำบลคลองปาง อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง				0.062	0.062	0.062	ห้วยยอด								1						
	5 งานซ่อมแซมเส้นท่อขนาด225มม.บริเวณลำห้วยบ้านป่าบึง ตำบลโคกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา				0.114	0.114	0.114	ยะหา								1						
	6 งานซ่อมแซมมาตรวัดน้ำหลัก				0.186	0.186	0.186	พัทลุง								1						
	7 จัดซื้อ Pressure Gauge				0.012	0.012	0.012	กรง.								1						
	8 งานซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์มาตรวัดน้ำ				0.051	0.0511	0.051	เขาชัยสน								1						
	9 จัดซื้อ Pressure Transmitter				0.021	0.021	0.021	ละงู								1						
	10 งานแก้ไขน้ำไหลย้อนบริเวณ รอยศูกฤกษ์ 2 ต.เขามะลิเยะติ อ.สะเตาะ จ.สงขลา				0.009	0.009	0.009	พัังลา								1						
	11 งานแก้ไขน้ำไหลย้อนบริเวณพื้นที่จ่ายน้ำรอยขนานมายังวังบึง ต.เขามะลิเยะติ อ.สะเตาะ จ.สงขลา				0.016	0.016	0.016	พัังลา								1						
	12 งานซ่อมแซมท่อเหล็กเชื่อมสภาพบริเวณพื้นที่ผู้ DMA ทุ่งลุยชัยและระวา กปภ.สาขาสระบุรี				0.047	0.047	0.047	พัังลา								1						
	13 งานซ่อมแซมประตุน้ำระบายอากาศ บริเวณพื้นที่จ่ายน้ำ ต.เขามะลิเยะติ อ.สะเตาะ จ.สงขลา				0.065	0.065	0.065	พัังลา								1						
	14 งานซ่อมแซมประตุน้ำบริเวณ ต.พัังลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา				0.027	0.027	0.027	พัังลา								1						
	15 งานซ่อมแซมประตุน้ำบริเวณถนนเทศบาล26 ต.พัังลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา				0.024	0.024	0.024	พัังลา								1						
	16 งานซ่อมแซมประตุน้ำบริเวณ ต.เขามะลิเยะติ อ.สะเตาะ จ.สงขลา				0.090	0.090	0.090	พัังลา								1						
	17 งานซ่อมแซมถนนจ่ายน้ำขนาด200มม.บริเวณบึงน้ำบ้านป่าบึง ตำบลเกาะลูบิง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา				0.070	0.07	0.070	ยะหา								1						
	18 ซ่อมแซมมาตรวัดน้ำ				0.110	0.110	0.110	สงขลา								1						
	19 งานซ่อมแซมถนนจ่ายน้ำขนาด150มม.บริเวณถนนแจ้งนันทน์เก่าบ้านมาแฉ				0.070	0.07	0.070	ยะหา								1						
	20 จัดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลชนิด Ultrasonic Flow Meterทดสอบเทียบความเที่ยงตรง				0.025	0.025	0.025	กรง.								1						
	21 งานจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อซ่อมแซมประตุน้ำลดแรงดัน (PRV)				0.079	0.071	0.071	พัทลุง								1						
	22 งานซ่อมท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อถนนคลองซุด 9 (รอยต่อท่อกว้าง) ม.7 ต.คลองซุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล				0.109	0.109	0.109	สตูล								1						
	23 งานซ่อมท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อ บริเวณชุมชนบ้านก้นเคียว ม.9 ต.ต้นหมอง โป อ.เมืองสตูล จ.สตูล				0.094	0.094	0.094	สตูล								1						
	24 งานซ่อมท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อ บริเวณวัดสะพานควน ตำบลควนโดน อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล				0.049	0.0494	0.049	สตูล								1						
	25 งานซ่อมท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อ บริเวณสามแยกท่าส้ม ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล				0.140	0.140	0.140	สตูล								1						
	26 งานซ่อมแซมอุปกรณ์ DMA03-02 เทคนิคพัทลุง, DMA03-06 จวนผู้ว่า				0.240	0.240	0.240	พัทลุง								1						
	27 งานซ่อมประตุน้ำใต้ดินขนาด 200 มม.บริเวณภายในสถานีผลิตน้ำแม่ข่าย ต.ต้นหมอง ม.1 ต.ต้นหมอง ม.1 อ.ระแงง จ.นราธิวาส				0.175	0.175	0.175	นราธิวาส								1						
28 งานจ้างซ่อมอุปกรณ์มาตรวัดน้ำDMA(มาตรน้ำรับ-มาตรน้ำจ่าย สถานีจ่ายน้ำภาค 9)				0.015	0.015	0.015	หาดใหญ่(พ.)								1							

<


 (นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา)
 ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2565							หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)									ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	งบลงทุน		งบทำการ			1.ยกเลิกโครงการ	2.จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด	3.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	4.ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด	5.สำรวจออกแบบ	6.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	7.ประกวดราคาทำสัญญา	8.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	9.ดำเนินการแล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก	2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน
			วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี																	
	29 ค่าเบี่ยงเบี่ยงที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานน้ำสูญเสียในสังกัด กปภ.ข.5				0.500	0.500	0.500	กรจ.								1							
	30 งานซ่อมท่อ HDPE160มม.บริเวณถนนบ้านโพธิ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ. ตรัง				0.296	0.296	0.296	ตรัง									1						
	31 จ่ายค่าธรรมเนียมการตรวจความเที่ยงเครื่องวัด				0.013	0.013	0.013	กรจ.									1						
	32 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟและพัดลมระบายอากาศ				0.019	0.019	0.019	ห้วยยอด										1					
	33 จัดซื้อเจลกันความชื้น				0.030	0.030	0.030	กรจ.										1					
	34 ซ่อมแซมอุปกรณ์มาตรวัดน้ำ DMA04-06คลองเคย				0.110	0.110	0.110	หาดใหญ่(ท.)										1					
	35 งานซ่อมอุปกรณ์มาตรวัดน้ำDMA06-01 บ้านปากบารา				0.006	0.006	0.006	สงู										1					
	36 เปลี่ยนแบตเตอรี่และจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับเครื่องมือวัดอัตราการไหล Ultrasonic ชนิดกระเป๋าทิ้ง				0.230	0.230	0.230	กรจ.										1					
	37 งานซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำขนาด150มม.ป้ายสัญญาณเตือนทางหลวงบ้านมาน ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา				0.073	0.073	0.073	ยะหา											1				
	38 ซ่อมแซมมาตรวัดน้ำDMA09-01ทุ่งหมื่น				0.036	0.036	0.036	หาดใหญ่(ท.)											1				
39 ซ่อมแซมอุปกรณ์วัดแรงดันน้ำปลายท่อในระบบ DMA				0.046	0.046	0.046	พัทลุง											1					
40 ซ่อมแซมอุปกรณ์ควบคุม(Pilot Valve) สำหรับควบคุมประตูน้ำ(PRV)				0.074	0.074	0.074	ตรัง											1					
41 งานซ่อมประตูน้ำ บริเวณพื้นที่ MM-02-เจ้าเมืองวังซ้าย ต.บางนา อ.เมือง จ.นราธิวาส				0.300	0.300	0.300	นราธิวาส											1					
42 งานซ่อมอุปกรณ์มาตรวัดน้ำDMA-03 จ่ายน้ำพื้นที่ อ.บางแก้วฝั่งซ้าย(ทางรถไฟ)				0.058	0.058	0.058	เขาชัยสน											1					
43 ค่าเบี่ยงเบี่ยงที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานน้ำสูญเสียในสังกัด กปภ.ข.5				0.200	0.200	0.200	กรจ.											1					
44 งานซ่อมแซมประตูน้ำบริเวณท่อลอดโค้งลงทะเล, ปากทางชูแ่ง, หน้าบ้านเลขที่ 509/1				0.081	0.081	0.081	เขาชัยสน											1					
45 ซ่อมแซมอุปกรณ์วัดแรงดันน้ำปลายท่อในระบบ DMA				0.017	0.016	0.016	คูโองโก-ลก											1					
46 งานซ่อมท่อบริเวณหน้าบ้านตงอวดคู่อัดล้าง ม.1 ต.บ้านควน อ.เมืองสตูล จ.สตูล				0.264	0.264	0.264	สตูล											1					
47 งานซ่อมท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อสถานีผลิต-จ่ายน้ำ กปภ.สาขาพัทลุง				0.220	0.220	0.220	พัทลุง											1					
48 งานซ่อมอุปกรณ์ประกอบท่อพื้นที่คลองซี กปภ.สาขาห้วยยอด				0.390	0.390	0.390	ห้วยยอด											1					
49 งานซ่อมท่อ ขยายบ้านหัวฟรุ หมู่ 5 ตำบลสิงห์เหนือ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา				0.107	0.105	0.105	สงขลา											1					
50 งานซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบท่อในเขตพื้นที่ตำบลสิงห์เหนือ ตำบลสิงห์ใต้ ตำบลท่าบ่อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา				0.215	0.212	0.212	สงขลา											1					
51 งานซ่อมอุปกรณ์ประกอบท่อพื้นที่คลองซี-งาวิเศษ กปภ.สาขาห้วยยอด				0.340	0.340	0.340	ห้วยยอด											1					
52 จัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมซ่อมแซมอุปกรณ์ส่งข้อมูลมาตร DMA				0.008			พัทลุง	1															
53 งานจ้างซ่อมอุปกรณ์มาตรวัดน้ำDMAและอุปกรณ์PRV กปภ.สาขาหาดใหญ่ (ท.)				0.066	0.066	0.066	หาดใหญ่(ท.)											1					
54 งานซ่อมประตูน้ำ บริเวณพื้นที่ MM-01-เจ้าเมืองสังขรา ต.บางนา อ.เมือง จ.นราธิวาส				0.458	0.458	0.458	นราธิวาส											1					
55 ซ่อมแซมเครื่องวัดอัตราการไหลอัลตราโซนิก ชนิดกระเป๋าทิ้ง				0.028	0.028	0.028	กรจ.											1					
56 ค่าเบี่ยงเบี่ยงที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานน้ำสูญเสียในสังกัด กปภ.ข.5				0.100	0.100	0.100	กรจ.											1					
57 งานซ่อมท่อ และอุปกรณ์ประกอบท่อถนนคลอง-วังประจัน(บริเวณคลองชลประทาน) ม.6 ต.ควนเคอ อ.ควนโดน จ.ตรัง				0.147	0.147	0.147	สตูล											1					
58 งานซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำขนาด150มม.บริเวณจุดรับซื้อไม้ยางบ้านมาน ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา				0.065	0.065	0.065	ยะหา											1					
59 ซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบ DMA				0.132	0.117	0.117	หาดใหญ่(ท.)											1					
60 งานซ่อมท่อ และอุปกรณ์ประกอบท่อ ถนนกลางท่อ(บริเวณหน้าบ้านม.บ้านปด.) ต.ตุลัน อ.สาธิต จ.ปัตตานี				0.054	0.054	0.054	สาธิต											1					
61 งานซ่อมท่อ และอุปกรณ์ประกอบท่อ ถนน บ้านกลุ่ม ม.5 ต.ปะเหลียว อ.สาธิต จ.ปัตตานี				0.018	0.018	0.018	สาธิต											1					
62 ค่าเบี่ยงเบี่ยงที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานน้ำสูญเสียในสังกัด กปภ.ข.5				0.190	0.109	0.109	กรจ.											1					
งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก		5.412	3.626	0.726																			
1	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบสถานีจ่ายน้ำขนาดเล็ก ตำบลทางดง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง (น.ท่ามะเดื่อ)	0.337	0.27	0.27				พัทลุง										1					

กพ.นอ

(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2565							หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)									ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ			
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน		งบทำการ				1.ยกเลิกโครงการ	2.จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด	3.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	4.ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด	5.สำรวจออกแบบ	6.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	7.ประกวดราคาทำสัญญา	8.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	9.ดำเนินการแล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก			
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี																	เบิกจ่ายจริง		
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบสถานีผลิตน้ำประปาในตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา กปภ.สาขาระโนด	0.145	0.123	0.12											1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตรวจสอบน้ำสูญเสียในระบบผลิตและคำนวณปริมาณการใช้สารเคมีเหมาะสมเพื่อลด ค่าใช้จ่าย ตาม	ต้นทุนการผลิต น้ำประปาที่มีผลต่อ ค่าใช้จ่าย กปภ.สาขา		1.เหตุผลที่ยกเลิก		
	3	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	1.570																ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตรวจสอบน้ำสูญเสียในระบบผลิตและคำนวณปริมาณการใช้สารเคมีเหมาะสมเพื่อลด ค่าใช้จ่าย ตาม	ต้นทุนการผลิต น้ำประปาที่มีผลต่อ ค่าใช้จ่าย กปภ.สาขา		2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน		
	4	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบ สถานีผลิตน้ำประปาเถื่อน ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	0.460	0.337	0.34											1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตรวจสอบน้ำสูญเสียในระบบผลิตและคำนวณปริมาณการใช้สารเคมีเหมาะสมเพื่อลด ค่าใช้จ่าย ตาม	ต้นทุนการผลิต น้ำประปาที่มีผลต่อ ค่าใช้จ่าย กปภ.สาขา		3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ		
	5	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	2.120	2.12													1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตรวจสอบน้ำสูญเสียในระบบผลิตและคำนวณปริมาณการใช้สารเคมีเหมาะสมเพื่อลด ค่าใช้จ่าย ตาม	ต้นทุนการผลิต น้ำประปาที่มีผลต่อ ค่าใช้จ่าย กปภ.สาขา	จัดหาผู้รับจ้างครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา	4.เลขที่ มท.ที่โอน		
	6	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะนา ตำบลชะนา อำเภอยะนา จังหวัดยะลา	0.780	0.78													1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตรวจสอบน้ำสูญเสียในระบบผลิตและคำนวณปริมาณการใช้สารเคมีเหมาะสมเพื่อลด ค่าใช้จ่าย ตาม	ต้นทุนการผลิต น้ำประปาที่มีผลต่อ ค่าใช้จ่าย กปภ.สาขา	จัดหาผู้รับจ้างครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา	5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ		
	ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ำประปาให้มีความสวยงาม																							6.อื่นๆ	
	กลยุทธ์ 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา																								
	แผนงาน 3.1.1 การควบคุมคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน																								
	• โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)					12.485	10.595	10.595																	
	1	งานซ่อมบำรุงระบบผลิต กปภ.สาขาในสังกัด				5.000	4.863	4.863									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	คุณภาพน้ำประปาดีขึ้น	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา			
2	โครงการกำจัดตะกอน กปภ.สาขาในสังกัด				7.485	5.732	5.732									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	คุณภาพน้ำประปาดีขึ้น	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา				
	โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) งานบำรุงรักษาระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม (SCADA)					1.380	1.323	1.323																	
	1	กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ)				0.780	0.7678	0.768								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำจ่าย				
	2	กปภ.สาขาสงขลา				0.600	0.555	0.555								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำจ่าย				
	งานบำรุงรักษาเครื่องวัดคุณภาพน้ำ Online					1.111	1.111	1.111											ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำจ่าย				
	3	กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ)				0.600	0.594	0.594								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำจ่าย				
4	กปภ.สาขาพังงา				0.200	0.200	0.200								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำจ่าย					
5	กปภ.สาขากันตัง				0.311	0.310	0.31											ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำจ่าย					
	โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)					2.120	2.109	2.109																	
	1	กปภ.สาขาพังงา				0.060	0.06	0.060								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความ	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำจ่าย				

(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ


(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2565							หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)									ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ									
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	งบลงทุน		งบทำการ			1.สกลโครงการ	2.จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด	3.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	4.ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด	5.สำรวจออกแบบ	6.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	7.ประกวดราคาทำสัญญา	8.ดำเนินการก่อสร้างและรออนุญาต	9.ดำเนินการแล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก	2. วันที่แล้วเสร็จตรวจรับงาน	3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	4.เลขที่ มท.ที่โอน	5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ	6.อื่นๆ				
			วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี																						เบิกจ่ายจริง			
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2	กปภ.สาขานาฬิ			0.120	0.12	0.120									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความ	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา										
	3	กปภ.สาขาระโนด			0.060	0.06	0.060									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความ	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา										
	4	กปภ.สาขาสงู			0.160	0.1495	0.1495									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความ	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา										
	5	กปภ.สาขาดรง			0.120	0.12	0.120									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความ	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา										
	6	กปภ.สาขาย้อยอด			0.200	0.2	0.200									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความ	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา										
	7	กปภ.สาขาย่านคาขาว			0.120	0.12	0.120									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความ	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา										
	8	กปภ.สาขากันดัง			0.180	0.18	0.180									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความ	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา										
	9	กปภ.สาขาท้อง			0.200	0.19976	0.200									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความ	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา										
	10	กปภ.สาขานาฮีวาส			0.120	0.12	0.12									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความ	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา										
	11	กปภ.สาขาสูงโง-ลก			0.120	0.12	0.12									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความ	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา										
	12	กปภ.สาขารือละะ			0.120	0.12	0.12									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความ	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา										
	13	กปภ.สาขาระหา			0.120	0.12	0.12									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความ	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา										
	14	กปภ.สาขาเบตง			0.120	0.12	0.12									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความ	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา										
	15	กปภ.สาขาสายบุรี			0.150	0.15	0.15												ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความ	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา										
	16	กปภ.สาขารือสน			0.150	0.150	0.150									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความ	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา										
	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) งานบำรุงรักษา						19,541,697.5	15,632,517.1	15,632,517.1																						

พค.๒๐

(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ


 (นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทนา)
 ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ


แผนปฏิบัติการ ปี 2565										หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)									ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ								
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	งบลงทุน		งบทำการ			1.ยกเลิกโครงการ	2.จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด		3.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	4.ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด	5.สำรวจออกแบบ	6.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	7.ประกวดราคาทำสัญญา	8.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	9.ดำเนินการแล้วเสร็จ	1.เหตุผลที่ยกเลิก	2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน						3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	4.เลขที่ มท.ที่โอน	5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ	6.อื่น ๆ					
			วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																										
	1 งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า กปภ.ร.5				0.005	0.005	0.0054									1								ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มเสถียรภาพระบบไฟฟ้า	เพิ่มเสถียรภาพระบบไฟฟ้า							
	2 งานบำรุงรักษาเครื่องกวาดตะกอน				3.000	1.303	1.303										1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	คุณภาพน้ำประปาดีขึ้น	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา							
	3 งานบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำแบบ Mobile Plant				3.000	2.991	2.991										1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	คุณภาพน้ำประปาดีขึ้น	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา							
	4 โครงการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์				0.970	0.872	0.872										1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา							
	งานบำรุงรักษาเครื่องจักรระบบผลิต				11.510	9.629	9.629																										
	1 กปภ.สาขาสงขลา				2.164	1.402	1.402											1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา						
	2 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (ท)				5.626	5.401	5.401											1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา						
	3 กปภ.สาขาสะเตา				0.436	0.262	0.262											1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา						
	4 กปภ.สาขานาทวี				0.132	0.109	0.109											1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา						
	5 กปภ.สาขาระโนด				0.179	0.147	0.147											1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา						
	6 กปภ.สาขาพิงลา				0.103	0.055	0.055											1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา						
	7 กปภ.สาขาพัทลุง				0.319	0.313	0.313											1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา						
	8 กปภ.สาขาเขาชัยสน				0.098	0.096	0.096											1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา						
	9 กปภ.สาขาศรี				0.494	0.484	0.484											1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา						
	10 กปภ.สาขาวิชัย				0.200	0.117	0.117											1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา						
	11 กปภ.สาขาย่านดง				0.172	0.028	0.028											1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา						
	12 กปภ.สาขากันตัง				0.076	0.056	0.056											1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา						
	13 กปภ.สาขาสุด				0.290	0.284	0.284											1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา						
	14 กปภ.สาขาสระ				0.372	0.096	0.096											1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา						
	15 กปภ.สาขาสะ				0.174	0.144	0.144											1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา						
16 กปภ.สาขาสะ				0.110	0.105	0.105											1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา							
17 กปภ.สาขาสายบุรี				0.114	0.114	0.114											1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา							
18 กปภ.สาขานาหวาด				0.249	0.228	0.228											1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา							
19 กปภ.สาขาวิเชียร				0.150	0.137	0.137											1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา							
20 กปภ.สาขาสูงเนิน-โลก				0.053	0.052	0.052											1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา							
	งานบำรุงรักษาหัวรับประปาไฟฟ้า				1.055	0.832	0.832																										
	1 กปภ.สาขาสงขลา				0.286	0.032	0.032											1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา						
	2 กปภ.สาขาหาดใหญ่(ท.)				0.219	0.257	0.257											1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา						
	3 กปภ.สาขาสะเตา				0.060	0.059	0.059																		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา						
	4 กปภ.สาขานาทวี				0.030	0.027	0.027																		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา						
	5 กปภ.สาขาระโนด				0.100	0.098	0.098											1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา						
6 กปภ.สาขาพัทลุง				0.040	0.040	0.040												1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา						

(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

(นายพันธชาติ ทิพย์จันทา)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2565								หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)									ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	งบลงทุน		งบทำการ				1.ยกเลิกโครงการ	2.จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด	3.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	4.ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด	5.สำรวจออกแบบ	6.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	7.ประกวดราคาทำสัญญา	8.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	9.ดำเนินการแล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก
			วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																
	7 กปภ.สาขาห้วยยอด				0.285	0.285	0.285									1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริภาน้ำประปา		
	8 กปภ.สาขาเบตง				0.035	0.035	0.035										1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริภาน้ำประปา	
S05 การบูรณาการและการสร้างนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ S9 บูรณาการบริหารจัดการน้ำ กลยุทธ์ 9.1 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนงาน 9.1.1 ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินงานตาม พ.ร.บ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561																						
	1 การประชุมบริหารจัดการน้ำรอง กปภ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง				0.020																		


(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทนา)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ