



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ กพว. (งผง.) โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๔๙๐๐ โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๒๔๔๐

ที่ มท ๕๕๕๒๐-๑/๖๓๐

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ (ผ่าน ผช.กปภ.ข.๕ (ว.))

16 พย ๖๕
ร.ก. ผช.กปภ.ข.๕ (ว.)

ตามที่มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.เขต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ ตามเอกสารแนบ เพื่อขอความเห็นชอบอนุญาตประกาศเผยแพร่ข้อมูล ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความเห็นชอบประกาศเผยแพร่ข้อมูล จะเป็นพระคุณยิ่ง

กช.ทอ

(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

๖

(นายศุภฤกษ์ จินดาประเสริฐ)


ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ (บริหาร) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

16 พย 2565

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

แผนปฏิบัติการ ปี 2566		หน่วยงานใน สังกัดที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม			งบลงทุน	งบทำการ			
SO1 การพัฒนาระบบประปา	ยุทธศาสตร์ S1: ความคุ้มค่าในการลงทุน กลยุทธ์ 1.1 การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงระบบประปา และขยายเขต การให้บริการ - แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว)			73.512				
	1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	สตูล	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2.660		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 85 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา
	2 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 - หมู่ 5 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก- ลก จังหวัดนราธิวาส	สุไหงโก-ลก	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	23.280		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 500 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา
	3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 42 - บ้านวังไชย หมู่ 2 ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	สายบุรี	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1.545		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 30 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา
	4 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 - หมู่ 3 , หมู่ 5 และ หมู่ 8 ตำบลทุ่งต้อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	ห้วยยอด	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	13.450		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 250 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา
	5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 , หมู่ 5 - หมู่ 6 ตำบลพิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	14.300		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 150 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา
	6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 42 - บ้านลาลอ ตำบล ละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	สายบุรี	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	9.930		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 300 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา
	7 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายสนามบิน หมู่บ้านแมนดาวัน - สนามบิน หมู่ 6 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2.966		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 20 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา
	8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนดินสุลวานท์ หมู่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	สงขลา	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1.881		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 10 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา
	9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายตะโล๊ะไธ - ท่าพะยอม หมู่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3.500		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 23 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา
	เงินรายได้ 100%			21.309				
	1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนไร่ตง หมู่ 6 บ้านไร่ตง ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	สะเดา						ยกเลิก เนื่องจากได้รับจัดสรร งบประมาณเหลือจ่ายปี 2565
	2 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยทุ่งพระเคียน 3 และซอยปลักลำเท็ง หมู่ 8 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)						ยกเลิก เนื่องจากได้รับจัดสรร งบประมาณเหลือจ่ายปี 2565


 (นายพันธชาติ ทิพย์จันทา)
 ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ยกเลิก เนื่องจากได้รับจัดสรร
 งบประมาณเหลือจ่ายปี 2565
 ยกเลิก เนื่องจากได้รับจัดสรร
 งบประมาณเหลือจ่ายปี 2565

แผนปฏิบัติการ ปี 2566		หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม			งบลงทุน	งบทำการ			
	3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 บ้านนาหม่อม ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)						ยกเลิก เนื่องจากได้รับเงินอุดหนุนจาก อบต.นาหม่อม
	4 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)						ยกเลิก เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปี 2565
	5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 ซอยวัดเนิน ถนนสงขลา-นาทวี 12 ตำบลเขาปู่ช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	สงขลา						ยกเลิก เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปี 2565
	6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอย 41 ถนนกาญจนวนิช หมู่ 8 ตำบลเขาปู่ช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	สงขลา	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.264		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 12 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา
	7 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนกือดาบารู ถนนทรายทอง 5 ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	สุไหงโก-ลก	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.375		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 50 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา
	8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยเพิ่มทรัพย์, ซอยศรีสุวรรณ และ ซอยหวานแก้ว หมู่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)						ยกเลิก เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปี 2565
	9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยบ้านโคกโดน-บุญเกตุยามู หมู่ 12 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล	สตูล	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.129		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 17 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา
	10 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอย 3 แหลมขวัญ หมู่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	สงขลา						ยกเลิก เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณจาก ทต.พะวง แล้ว
	11 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยข้างโรงแรมเรือ ถนนบางรัก - ควนขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	ตรัง	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.953		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 78 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา
	12 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยสี่แก้ว หมู่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.588		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 23 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา
	13 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 ซอยทุ่งข้างก้อง ถนนบ้านใต้-ป่ายาง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	ย่านตาขาว						ยกเลิก เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณและดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
	14 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหมอดัม หมู่ 1 ตำบลสิงหน้อง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา	สงขลา						ยกเลิก เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณจาก ทม.สิงหนคร
	15 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ตำบลเขาเจ็ยก, ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง และ ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	พัทลุง	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	19.000		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 1,300 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา
	•แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร							
	•แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว)			29.500				
	1 งานวางท่อส่ง-จ่ายน้ำ พร้อมระบบสูบน้ำพื้นที่ ตำบลพนาสูง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	กมว.5	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	29.500		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชน. เพิ่ม 40 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา
	เงินรายได้ 100%			20.100				

(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2566		หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม			งบลงทุน	งบทำการ			
	1 งานปรับปรุงระบบผลิต พร้อมระบบไฟฟ้า สถานีผลิตน้ำควนกง กปภ.สาขา กันตัง ตำบลละลาเลง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	กันตัง (น.ควนกง)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3.600		ดำเนินการแล้วเสร็จ	คุณภาพน้ำประปาดีขึ้น	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา
	2 งานปรับปรุงระบบระบบสูบน้ำ สถานีผลิตน้ำท่ามะเดื่อ กปภ.สาขาเขาชัยสน ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง	เขาชัยสน	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4.500		ดำเนินการแล้วเสร็จ	คุณภาพน้ำประปาดีขึ้น	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา
	3 งานปรับปรุงระบบผลิต พร้อมระบบสูบน้ำ และระบบไฟฟ้า สถานีผลิตน้ำปะเหลียน กปภ.สาขาย่านตาขาว ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัด	ย่านตาขาว (น.ปะเหลียน)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4.000		ดำเนินการแล้วเสร็จ	คุณภาพน้ำประปาดีขึ้น	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา
	4 งานปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ สถานีสูบน้ำดิบดูสน กปภ.สาขาสตูล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	สตูล	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3.500		ดำเนินการแล้วเสร็จ	คุณภาพน้ำประปาดีขึ้น	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา
	5 งานปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4.500		ดำเนินการแล้วเสร็จ	คุณภาพน้ำประปาดีขึ้น	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา
	ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสีย							
	กลยุทธ์ 2.1 : น้ำสูญเสียที่ถูกลบมาได้							
	แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำสูญเสีย							
	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ							
	เงินรายได้ 100%							
	1 โครงการปรับปรุงเส้นท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขา พังงา อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา	พังงา	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1.469		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย
	2 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนธนดิ ชอย 1 และ ถนนสีแยกธนดิ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	สงขลา	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2.541		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย
	3 งานปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนพระยาระแงะ และบริเวณใกล้เคียงตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1.500		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย
	4 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ 1 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	ย่านตาขาว	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	9.300		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย
	5 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ บริเวณ ถนนจุติอุทิศ 3 ถนนจุติอุทิศ 4 ถนนสุวรรณวงค์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3.078		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย
	6 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนทงหลวงชนบท หมายเลข 3053 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	ระโนด	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1.372		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย
	7 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ถนนริ้วเสาะสนองกิจ (ช่วงป้อมใต้-ดาหยง) หมู่ 2 ตำบลริ้วเสาะ อำเภอริ้วเสาะ จังหวัดนราธิวาส	ริ้วเสาะ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.301		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย
	8 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ถนนริ้วเสาะสนองกิจ หมู่ 2 ตำบลริ้วเสาะ อำเภอริ้วเสาะ จังหวัดนราธิวาส	ริ้วเสาะ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	8.472		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย
	9 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนราษฎร์บำรุง ชอย 9 - ถนนโยธาธิการ สข.2008 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	ระโนด	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1.471		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย

(นายพันธชาติ ทิพย์จันทา)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ


แผนปฏิบัติการ ปี 2566		หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม			งบลงทุน	งบทำการ			
	10 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนราษฎร์บำรุง ซอย 5 (คลองไผ่) ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	ระโนด	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.234		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ
	11 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ท่อเมนรองขนาด 50 มม. ถนนพิทักษ์ธานี ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	ยะหา	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.244		ดำเนินการแล้วเสร็จ	สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย
	12 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนเทศบาล 6 - ถนนเทศบาล 12 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	ระโนด	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.465		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ
	13 งานปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนตลาดบาติเล ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.450		ดำเนินการแล้วเสร็จ	สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย
	14 งานปรับปรุงเส้นท่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสายบุรี	สายบุรี	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1.500		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ
	15 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ถนนอัครมาสอุทิศ 1 ซอย 3 หมู่ 1 ตำบลวีรเสาะออก อำเภอวีรเสาะ จังหวัดนราธิวาส	วีรเสาะ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.236		ดำเนินการแล้วเสร็จ	สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย
	16 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนระโนด - แคนสงวน - ถนนบ้านทอนสำโรง ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	ระโนด	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.342		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ
	17 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ถนนอุปการวิถี(ฝั่งซ้าย) หมู่ 1 ตำบลวีรเสาะออก อำเภอวีรเสาะ จังหวัดนราธิวาส	วีรเสาะ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.048		ดำเนินการแล้วเสร็จ	สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย
	18 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ถนนวีรเสาะสนองกิจ (ช่วงข้างวัดราษฎร์โมสร) หมู่ 2 ตำบลวีรเสาะ อำเภอวีรเสาะ จังหวัดนราธิวาส	วีรเสาะ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.155		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ
	19 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนบ้านทอนสำโรง - ถนนมหาไทย 1 หมู่ 6 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	ระโนด	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.361		ดำเนินการแล้วเสร็จ	สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย
	20 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ถนนอุปการวิถี(ฝั่งขวา) หมู่ 1 ตำบลวีรเสาะออก อำเภอวีรเสาะ จังหวัดนราธิวาส	วีรเสาะ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.074		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ
	21 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ เสริมความมั่นคงผู้ใช้น้ำรายใหญ่ ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	สะเดา	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1.200		ดำเนินการแล้วเสร็จ	สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย
	งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC				10.000			
	1 กปภ.ข. 5	กพจ.5	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		10.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ	ดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ
	งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก				10.000			
	1 กปภ.ข. 5	กพจ.5	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		10.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย
	ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ำประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง							
	กลยุทธ์ 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา							

(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2566		หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม			งบลงทุน	งบทำการ			
	แผนงาน 3.1.1 การควบคุมคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน • โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	กผว.5	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	29.940	13.500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	คุณภาพน้ำประปาดีขึ้น	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา
	1 งานปรับปรุงโรงกรองน้ำประปาทันสมัย (Smart Plant) ขนาด 1,500 ลบ.ม./ชม. ระยะที่ 1 กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา			29.940				
	2 งานซ่อมบำรุงระบบผลิต				4.000			
	3 โครงการบริหารจัดการโรงรีดตะกอน				1.500			
	4 โครงการขุดลอกสระพักตะกอน				4.000			
	5 โครงการดูแลตะกอนภายในถังน้ำใส				4.000			
	โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) งานบำรุงรักษาระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม (SCADA)	กพร.5	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		3.200	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา
	1 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ)			1.200				
	2 กปภ.สาขาสงขลา			0.800				
	งานบำรุงรักษาเครื่องวัดคุณภาพน้ำ Online	กพร.5	ต.ค. 65 - ก.ย. 66			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา
	1 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ)			0.600				
	2 กปภ.สาขาสงขลา			0.300				
	3 กปภ.สาขากันตัง			0.300				
	โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)				1.450			

(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2566		หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม			งบลงทุน	งบทำการ			
	1 กปภ.ข.5	กรค.5	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		1.450	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน้ำประปา
	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)				21.310			
	1 งานซ่อมแซมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำ	กรค.5	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		3.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	คุณภาพน้ำประปาดีขึ้น	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา
	2 งานบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำแบบ Mobile Plant	กรค.5	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		2.500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	คุณภาพน้ำประปาดีขึ้น	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา
	3 เครื่องมือวิทยาศาสตร์	กรค.5	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		1.500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	คุณภาพน้ำประปาดีขึ้น	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา
	4 งานบำรุงรักษาเครื่องจักรระบบผลิต และระบบไฟฟ้า	กรค.5	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		12.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	คุณภาพน้ำประปาดีขึ้น	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา
	5 งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า	กรค.5	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		0.780	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มเสถียรภาพระบบไฟฟ้า	เพิ่มเสถียรภาพระบบไฟฟ้า
	6 งานบำรุงรักษาหัวขับเคลื่อนน้ำไฟฟ้า	กรค.5	ต.ค. 65 - ก.ย. 66		1.530	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา
รวม				209.174	59.460			


 (นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา)
 ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ