



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองแผนและวิชาการ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๔๙๐๐ โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๒๔๔๐

ที่ สท. ๕๕๕๖๐-๑/๑๐๘ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๑)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

ตามที่มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.เขต ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการรวบรวมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๑) แล้วเสร็จ ตามเอกสารแนบ เพื่อขอความเห็นชอบอนุญาตประกาศเผยแพร่ข้อมูล ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความเห็นชอบประกาศเผยแพร่ข้อมูล จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายสมภพ เลิศคณาวนิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ


(นายสุภชัย อสนิจาริกิจิต)
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕
2 ก.ค. 2563

รายงานผลการดำเนินโครงการลงทุน (เงินอุดหนุน/รายได้) ปีงบประมาณ 2563

รายงาน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	การประปา	รายการ	รายละเอียดสัญญา					วงเงิน งบประมาณ (ไม่รวม Vat)	วงเงินตามสัญญา/ งบประมาณประจำปี 62 (ไม่รวม Vat) (1)	เบิกจ่าย งวด (2)	เบิกจ่าย 63 (4)	งบประมาณ คงเหลือ รอเบิกจ่าย (5)=(1)-(3)-(4)	ความก้าวหน้าโครงการ		ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
			เลขที่สัญญา	ชื่อผู้รับจ้าง	วันที่ ลงนาม	วันที่ เริ่มต้น สัญญา	วันที่ สิ้นสุด สัญญา						งาน (%)	แผน (%)			
เงินอุดหนุน																	
1	สายบุรี	ค่าปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี						16,000,000.00	16,000,000.00			16,000,000.00			จัดหาผู้รับจ้าง		
2	สะเดา	งานย้ายแนวท่อเนื่องจากก่อสร้างถนนเชื่อมโยง ระหว่างเศรษฐกิจพิเศษกับด่านศุลกากรสะเดา แห่งที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง 40 เมตร ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา						6,497,000.00	6,497,000.00			6,497,000.00			ออกแบบ		
3	สะเดา	งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างถนน ท่อระบายน้ำ และพื้นทางเท้า ถนนทางเข้าสถานีจ่าย น้ำท่าบนนอก ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา						26,327,000.00	26,327,000.00			26,327,000.00			ออกแบบ		
ก่อสร้างระบบประปาอาคาร																	
4	สุโขทัย-โลก	ติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำแรงสูง-แรงต่ำ พร้อมอุปกรณ์ และระบบสำรองไฟฟ้ากรณีไฟฟ้าดับ สถานีผลิตน้ำ ศาลาอูมา การประปาส่วนภูมิภาคสุโขทัย-โลก ตำบล สุโขทัย-โลก จังหวัดนครราชสีมา						19,918,000.00	19,918,000.00			19,918,000.00			จัดหาผู้รับจ้าง		
5	หาดใหญ่(พ)	งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูงและวางท่อเสริมแรงดัน โชนสนามบินนานาชาติหาดใหญ่พร้อมระบบสูบน้ำ (สถานีจ่ายน้ำควนลัง) กปภ.สาขหาดใหญ่(พ) ต.ควน ลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา						11,770,000.00	11,770,000.00			11,770,000.00			จัดหาผู้รับจ้าง		
6	นาทวี	งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูงพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ จ่ายและวางท่อเสริมแรงดัน กปภ.สาขานาทวี ต.นา ทวี อ.นาทวี จ.สงขลา						11,150,000.00	11,150,000.00			11,150,000.00			จัดหาผู้รับจ้าง		
7	นราธิวาส	วางท่อน้ำและขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาตาม ทางหลวงหมายเลข 4084 ช่วง นราธิวาส-สะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส						35,000,000.00	35,000,000.00			35,000,000.00			จัดหาผู้รับจ้าง		
เงินรายได้																	
โครงการจัดการน้ำสะอาด [Water Safety Plan:WSP]																	
8	สงขลา	โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาสงขลา	กปภ.ข.5/24/2563	บจก.เทคโนโลยี คอปเปอร์เรชั่น	29 ม.ค. 63	5 ก.พ. 63	1 ต.ค. 63	4,900,000.00	4,886,000.00			4,886,000.00					
9	นาทวี	โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขานาทวี	กปภ.ข.5/10/2563	บจก.ทีเอสเอฟ อินเตอร์เทรด	19 ธ.ค. 62	20 ธ.ค. 62	17 เม.ย. 63	989,000.00	956,441.42			956,441.42					
ก่อสร้างระบบประปาอาคาร																	
10	เขาชัยสน	ก่อสร้างอาคารโรงเก็บสารเคมีและติดตั้งระบบจ่าย แก๊สคลอรีน บริเวณสถานีผลิตน้ำห้วยมะเดื่อ	กปภ.ข.5/23/2563	บจก.โยธานวัฒน์	23 ม.ค. 63	30 ม.ค. 63	26 ส.ค. 63	2,211,000.00	2,204,672.90			2,204,672.90					
11	สงขลา	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน กปภ. สาขาสงขลา	กปภ.ข.5/11/2563	บจก.พีเอสอี วอเตอร์เทค	19 ธ.ค. 62	26 ธ.ค. 62	23 พ.ค. 63	1,900,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00					
12	สงขลา	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำ สถานีเพิ่มแรงดันโคก สูง กปภ.สาขาสงขลา	กปภ.ข.5/16/2563	บจก.พี.เอส.บี วอเตอร์เทค	25 ธ.ค. 62	26 ธ.ค. 62	22 มิ.ย. 63	6,000,000.00	3,200,000.00			3,200,000.00					
13	ห้วยยอด	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำหน่วยบริการตำรวจ กปภ. สาขห้วยยอด	กปภ.ข.5/14/2563	บจก.ศรีไทยวารี	26 ธ.ค. 62	7 ม.ค. 63	4 ก.ค. 63	4,800,000.00	3,504,672.90			3,504,672.90					



(นายสมภพ เลิศคณาวินกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

(นายสมภพ เลิศคณาวินิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

รายงานผลการดำเนินโครงการงบลงทุน (เงินอุดหนุน/รายได้) ปีงบประมาณ 2563
รายงาน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	การประปา	รายการ	รายละเอียดสัญญา					วงเงิน งบประมาณ (ไม่รวม Vat)	วงเงินค่าสัญญา/ งบประมาณประจำปี 62 (ไม่รวม Vat) (1)	เบิกจ่าย งวด (2)	เบิกจ่าย 63 (4)	งบประมาณ คงเหลือ รอเบิกจ่าย (5)=(1)-(3)-(4)	ความก้าวหน้าโครงการ		ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
			เลขที่สัญญา	ชื่อผู้รับจ้าง	วันที่ ลงนาม	วันที่ เริ่มต้น สัญญา	วันที่ สิ้นสุด สัญญา						งาน (%)	แผน (%)		
14	สร้าง	ปรับปรุงระบบการจ่ายน้ำสถานีเพิ่มแรงดันมหาราช กปภ.สาขาศรี	กปภ.ข.5/17/2563	หจก.พัทลุงซีทีทีก่อสร้าง	3 ม.ค. 63	9 ม.ค. 63	7 พ.ค. 63	2,000,000.00	1,775,000.00			1,775,000.00				
15	เบตง	จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ โรงสูบน้ำแรงสูง สถานีจ่ายน้ำชลประทานงาน กปภ.สาขาเบตง	กปภ.ข.5/13/2563	หจก.พัทลุงซีทีทีก่อสร้าง	25 ธ.ค. 62	26 ธ.ค. 62	21 ส.ค. 63	2,500,000.00	2,130,000.00			2,130,000.00				
รวมควบคุมงานสัญญา																
16	พัทลุง	งานติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger มาตรวัดน้ำหลัก MM-03 (เขื่อนเมืองพัทลุง) สถานีผลิตน้ำท่อม กปภ.สาขาพัทลุง						231,000.00	231,000.00			231,000.00			จัดหาผู้รับจ้าง	
17	พัทลุง	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักขนาด 200 มม. ชนิด Eletromagnetic และติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger ไซมอนMM-01 (เขาเจ็ดยักษ์) สถานีผลิตน้ำท่อม กปภ. สาขาพัทลุง	กปภ.ข.5/20/2563	บจก.ไฮโดรการว(ประเทศไทย)	6 ม.ค. 63	7 ม.ค. 63	5 พ.ค. 63	475,000.00	359,520.00			359,520.00				
18	พัทลุง	งานติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger มาตรวัดน้ำหลัก MM-04 (น้ำส่งทะเลน้อย) สถานีจ่ายน้ำควนแร กปภ.สาขาพัทลุง						231,000.00	231,000.00			231,000.00			จัดหาผู้รับจ้าง	
19	พัทลุง	งานติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger มาตรวัดน้ำหลัก MM-05 (น้ำจ่ายทะเลน้อย) สถานีจ่ายน้ำทะเลน้อย กปภ.สาขาพัทลุง						231,000.00	231,000.00			231,000.00			จัดหาผู้รับจ้าง	
20	พัทลุง	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักขนาด 150 มม. ชนิด Eletromagnetic และติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger ไซมอนMM-02 (ท่าแค) สถานีผลิตน้ำท่อม กปภ. สาขาพัทลุง	กปภ.ข.5/22/2563	บจก.เอ-โอเค คอนสตรัคชั่น	7 ม.ค. 63	8 ม.ค. 63	6 พ.ค. 63	475,000.00	357,890.11			357,890.11				
21	สตูล	งานติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger มาตรวัดน้ำหลัก MM-09 (ท่อส่งเจ๊ะบิลัง) สถานีเพิ่มแรงดันสำนักงาน กปภ.สาขาสตูล						224,000.00	224,000.00			224,000.00			จัดหาผู้รับจ้าง	
22	สตูล	งานติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger มาตรวัดน้ำหลัก MM-01 (ท่อส่งเขื่อนเมืองฝาง) สถานีผลิตน้ำควน โดน กปภ.สาขาสตูล						207,000.00	207,000.00			207,000.00			จัดหาผู้รับจ้าง	
23	สตูล	งานปรับปรุงชุดมาตรวัดน้ำหลัก MM-04 (ควนโดน- อุล) และติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger สถานีผลิตน้ำ ควนโดน กปภ.สาขาสตูล						374,000.00	374,000.00			374,000.00			จัดหาผู้รับจ้าง	
24	สตูล	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักขนาด 300 มม. ชนิด Eletromagnetic และติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger ไซมอนMM-08 (อ.เมืองสตูล (เสริมแรงดัน)) สถานีเพิ่ม แรงดันสำนักงาน กปภ.สาขาสตูล	กปภ.ข.5/21/2563	บจก.เอ-โอเค คอนสตรัคชั่น	7 ม.ค. 63	8 ม.ค. 63	6 พ.ค. 63	850,000.00	445,794.49			445,794.49				
25	สตูล	งานติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger มาตรวัดน้ำหลัก MM-02 (ท่อส่งเขื่อนเมืองฝาง) สถานีผลิตน้ำควน โดน กปภ.สาขาสตูล						207,000.00	207,000.00			207,000.00			จัดหาผู้รับจ้าง	

(นายสมภพ เลิศคณาวณิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

รายงานผลการดำเนินโครงการลงทุน (เงินอุดหนุน/รายได้) ปีงบประมาณ 2563

รายงาน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	การประจำ	รายการ	รายละเอียดสัญญา					วงเงิน งบประมาณ (ไม่รวม Vat)	วงเงินค่างวด/ งบประมาณประจำปี 62 (ไม่รวม Vat) (1)	เบิกจ่าย งวด (2)	เบิกจ่าย 63 (4)	งบประมาณ คงเหลือ รอเบิกจ่าย (5)=(1)-(3)-(4)	ความก้าวหน้าโครงการ		ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
			เลขที่สัญญา	ชื่อผู้รับจ้าง	วันที่ ลงนาม	วันที่ เริ่มต้น สัญญา	วันที่ สิ้นสุด สัญญา						งาน (%)	แผน (%)		
26	วัสดุ	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักขนาด 150 มม. ชนิด Electromagnetic และติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger โฉนด MM-11 (ถังน้ำใสจะบิล) สถานีเพิ่มแรงดันจะบิล กปภ.สาขาสุล						426,000.00	426,000.00			426,000.00			จัดหาผู้รับจ้าง	
27	วัสดุ	งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก MM-03 (ควนกาหลง-ทุ่งน้ำ) และติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger สถานีผลิตน้ำควนโดน กปภ.สาขาสุล						237,000.00	237,000.00			237,000.00			จัดหาผู้รับจ้าง	
งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (ย้ายแนวท่อ) ปีงบประมาณ 2563																
28	วัสดุ	งานย้ายแนวท่อใต้รางการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนบ้านขุขันธ์ 5 ค.พิกัด อ.เมืองสุล จ.สุล กปภ.สาขาสุล	กปภ.สาขาสุล 2/2563	ทงก. อ.เลียด การโยธา	25 ธ.ค. 62	26 ธ.ค. 62	24 ม.ค. 63	360,800.00	360,000.00			360,000.00	100.00	100.00	แล้วเสร็จ 17 ม.ค. 63 ทรวรับ 22 ม.ค. 63	
29	นราธิวาส	งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางการขยายผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 4136 คอนนราธิวาส-ปะเซปุเคะระหว่าง กม. 5+897 ถึง กม.8+144 (ย้ายทาง)		ทงก.พัทลุงชัยวิก่อสร้าง				2,511,000.00	1,450,000.00			1,450,000.00			รอลงนาม	
30	สงขลา	งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างกำแพงกันดินของกรมชลประทาน บริเวณคลอง ร.1 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	กปภ.ข.5/12/2563	บจก.เทคโนโลยี คอนกรีตเสริม	19 ธ.ค. 62	23 ธ.ค. 62	20 ก.พ. 63	3,928,000.00	3,900,000.00			3,900,000.00				
รวม								162,929,800	156,059,992		-	156,059,992				

(นายสมเทพ เลิศคณาวณิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ