



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ กผว. (งผง.) โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๑๒๔๕ โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๒๔๔๐

ที่ มท.๕๕๕๒๐-๑/๖๑ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๒)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ (ผ่าน ผช.กปภ.ข.๕)

6

27 เม.ย. 2565

ตามที่มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น

กองแผนและวิชาการ กปภ.ข. ๕ ได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๒) แล้วเสร็จตามเอกสารแนบ ทั้งนี้เพื่อขอเห็นชอบอนุญาตประกาศเผยแพร่ข้อมูล ต่อไป

จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอความเห็นชอบประกาศเผยแพร่ข้อมูล จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายสมภพ เลิศคณาวนิชกุล)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

(นายอัษฎา ชูลิน)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕
27 เม.ย. 2565

สรุปแบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายไตรมาส
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ประจำปีงบประมาณ 2/2565

รายงาน รปภ. 5 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

แบบ สป. 302
☐ รายงานแผน
☒ รายงานผล ไตรมาส 2/2565

ประเภทรายจ่าย	ประเภท งบประมาณ	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รายไตรมาส (บาท)														
		ไตรมาส 1 (ค.ค. 64 - ธ.ค. 64)			ไตรมาส 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 65)			ไตรมาส 3 (เม.ย. 65 - มิ.ย. 65)			ไตรมาส 4 (ก.ค. 65 - ก.ย. 65)			รวมทั้งสิ้น		
		แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ S1 ความคุ้มค่าในการลงทุน																
กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ																
แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ		2,338,570.09	2,338,570.09	100.00%	11,358,495.33	6,957,009.35	61.25%	18,500,691.59	-	0.00%	34,912,245.33	-	0.00%	67,110,002.33	9,295,579.44	13.85%
แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)	งบลงทุน	2,338,570.09	2,338,570.09	100.00%	8,415,775.70	6,957,009.35	82.67%	17,420,691.59	-	0.00%	12,016,084.11	-	0.00%	40,191,121.49	9,295,579.44	23.13%
แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ (เงินรายได้)	งบลงทุน	-	-	0.00%	2,942,719.63	-	0.00%	1,080,000.00	-	0.00%	22,896,161.21	-	0.00%	26,918,880.84	-	0.00%
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสีย																
กลยุทธ์ 2.1 : น้ำสูญเสียที่ถูกลบมาได้																
แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำสูญเสีย		1,092,523.36	1,039,198.18	95.12%	6,000,000.00	4,176,089.03	69.60%	42,730,799.07	-	0.00%	34,152,000.00	-	0.00%	83,975,322.43	5,215,287.21	6.21%
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)	งบลงทุน	692,523.36	692,523.36	100.00%	-	-	0.00%	3,924,299.07	-	0.00%	-	-	0.00%	4,616,822.43	692,523.36	15.00%
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ (เงินรายได้)	งบลงทุน	-	-	0.00%	-	1,890,186.92	0.00%	31,806,500.00	-	0.00%	23,710,000.00	-	0.00%	55,516,500.00	1,890,186.92	3.40%
งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC	งบหักการ	300,000.00	260,075.00	86.69%	3,000,000.00	1,583,703.73	52.79%	3,400,000.00	-	0.00%	3,300,000.00	-	0.00%	10,000,000.00	1,843,778.73	18.44%
งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก	งบหักการ	100,000.00	86,599.82	86.60%	3,000,000.00	702,198.38	23.41%	3,600,000.00	-	0.00%	3,300,000.00	-	0.00%	10,000,000.00	788,798.20	7.89%
งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก	งบลงทุน	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	3,842,000.00	-	0.00%	3,842,000.00	-	0.00%
ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง																
กลยุทธ์ 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา																
แผนงาน 3.1.1 การควบคุมคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน		-	-	0.00%	1,805,000.00	342,016.08	18.95%	15,058,640.00	-	0.00%	21,461,590.00	-	0.00%	38,325,230.00	342,016.08	0.89%
โครงการจัดการน้ำเสีย (WSP)	งบหักการ	-	-	0.00%	1,500,000.00	173,380.00	11.56%	6,390,000.00	-	0.00%	5,610,000.00	-	0.00%	13,500,000.00	173,380.00	1.28%
โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)	งบหักการ	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	3,100,000.00	-	0.00%	3,100,000.00	-	0.00%
โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)	งบหักการ	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	2,120,000.00	-	0.00%	2,120,000.00	-	0.00%
โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	งบหักการ	-	-	0.00%	305,000.00	168,636.08	55.29%	8,668,640.00	-	0.00%	10,631,590.00	-	0.00%	19,605,230.00	168,636.08	0.86%
รวม		3,431,093.45	3,377,768.27	98.45%	19,163,495.33	11,475,114.46	59.88%	76,290,130.65	-	0.00%	90,525,835.33	-	0.00%	189,410,554.76	14,852,882.73	7.84%


(นายสมภพ เลิศคณาวินชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

รายงาน รปภ. 5 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

แบบ สป. 302

☐ รายงานแผน☒ รายงานผล ไตรมาส 2/2565

ลำดับ	กิจกรรม	ชื่อโครงการ	กบ.สาขา	ประเภท งบประมาณ	วงเงินทำสัญญา / งบประมาณประจำปี 65	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รายไตรมาส												รวมแผนเบิกจ่าย	รวมผลเบิกจ่าย	ผลต่าง
						ไตรมาส 1/2565			ไตรมาส 2/2565			ไตรมาส 3/2565			ไตรมาส 4/2565					
						แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง			
ยุทธศาสตร์ S1 ความคุ้มค่าในการลงทุน																				
กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ																				
แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้างพัฒนา/ปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ																				
แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)					40,191,121.50	2,338,570.09	2,338,570.09	-	8,415,775.70	6,957,009.35	(1,458,766.35)	17,420,691.59	-	(17,420,691.59)	12,016,084.11	-	(12,016,084.11)	40,191,121.49	9,295,579.44	(30,895,542.05)
1	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านเบญจศิริ หมู่ 4 และ หมู่ 5 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	1,448,598.13	-	-	-	1,448,598.13	1,448,598.13	(1,448,598.13)	1,448,598.13	-	(1,448,598.13)	-	-	-	1,448,598.13	1,448,598.13	-
2	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยสามสกุล ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	1,050,000.00	-	-	-	1,050,000.00	-	(1,050,000.00)	-	-	-	-	-	-	1,050,000.00	-	(1,050,000.00)
3	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านหอฟ้า 1 หมู่ 2 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	ตรัง	งบลงทุน	3,120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,120,000.00	-	(3,120,000.00)	3,120,000.00	-	(3,120,000.00)
4	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองหนู หมู่ 6 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	พัทลุง	งบลงทุน	1,050,000.00	-	-	-	1,050,000.00	-	(1,050,000.00)	-	-	-	-	-	-	1,050,000.00	-	(1,050,000.00)
5	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านไร่คอก หมู่ 2 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเตกา จังหวัดสงขลา	สะเตกา	งบลงทุน	1,587,850.47	-	-	-	-	-	-	1,587,850.47	-	(1,587,850.47)	-	-	-	1,587,850.47	-	(1,587,850.47)
6	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านสกายปาร์ค หมู่ 12 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	3,171,962.62	-	-	-	3,171,962.62	3,171,962.62	(3,171,962.62)	3,171,962.62	-	(3,171,962.62)	-	-	-	3,171,962.62	3,171,962.62	-
7	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 - หมู่ 4 ตำบลนาบาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	สุโหงโกลก	งบลงทุน	9,740,000.00	1,461,000.00	1,461,000.00	-	1,948,000.00	-	(1,948,000.00)	1,948,000.00	-	(1,948,000.00)	4,383,000.00	-	(4,383,000.00)	9,740,000.00	1,461,000.00	(8,279,000.00)
8	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 บ้านปัทมา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	2,242,990.65	-	-	-	-	-	-	2,242,990.65	-	(2,242,990.65)	-	-	-	2,242,990.65	-	(2,242,990.65)
9	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านยางห้าต้น หมู่ 7 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	พัทลุง	งบลงทุน	1,084,112.15	-	-	-	1,084,112.15	1,084,112.15	-	-	-	-	-	-	-	1,084,112.15	1,084,112.15	-
10	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 , 3 และ หมู่ 4 ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเตกา จังหวัดสงขลา	พัทลุง	งบลงทุน	5,850,467.29	877,570.09	877,570.09	-	2,047,663.55	-	(2,047,663.55)	-	-	-	2,925,233.65	-	(2,925,233.65)	5,850,467.29	877,570.09	(4,972,897.20)
11	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 , 3 ถนนบ้านหนองขอน - ท่าบันได ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	ย่านตาขาว	งบลงทุน	1,252,336.45	-	-	-	1,252,336.45	1,252,336.45	(1,252,336.45)	1,252,336.45	-	(1,252,336.45)	-	-	-	1,252,336.45	1,252,336.45	-
12	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	ตรัง	งบลงทุน	1,587,850.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,587,850.47	-	(1,587,850.47)	1,587,850.47	-	(1,587,850.47)
13	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านนาออกคูแตร - ภูแบ่ลือปะ และบริเวณใกล้เคียง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	3,090,000.00	-	-	-	1,236,000.00	-	(1,236,000.00)	1,854,000.00	-	(1,854,000.00)	-	-	-	3,090,000.00	-	(3,090,000.00)
14	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 และ หมู่ 9 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	ห้วยยอด	งบลงทุน	1,886,915.89	-	-	-	-	-	-	1,886,915.89	-	(1,886,915.89)	-	-	-	1,886,915.89	-	(1,886,915.89)
15	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโตะ หมู่ 1 ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	สายบุรี	งบลงทุน	2,028,037.38	-	-	-	-	-	-	2,028,037.38	-	(2,028,037.38)	-	-	-	2,028,037.38	-	(2,028,037.38)
16	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ คลองซี - เขาวีเคช ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง	ห้วยยอด	งบลงทุน	ยกเลิกโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร หมู่ 5 ตำบลปูลิโย อำเภอสุโหงโกลก จังหวัด	สุโหงโกลก	งบลงทุน	ยกเลิกโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร - เงินรายได้					30,414,130.84	-	-	-	2,942,719.63	-	(2,942,719.63)	1,080,000.00	-	(1,080,000.00)	22,896,161.21	-	(22,896,161.21)	26,918,880.84	-	(26,918,880.84)
18	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แรงต่ำ และแรงสูงพร้อมก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำคลองปาง กบ.สาขห้วยยอด	ห้วยยอด (น.คลองปาง)	งบลงทุน	4,000,000.00	-	-	-	600,000.00	-	(600,000.00)	-	-	-	3,400,000.00	-	(3,400,000.00)	4,000,000.00	-	(4,000,000.00)
19	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	โครงการปรับปรุงระบบการจ่ายน้ำทุ่งยาว หน่วยบริการปะเหลียน กบ.สาขาย่านตาขาว	ย่านตาขาว (น.ปะเหลียน)	งบลงทุน	3,498,130.84	-	-	-	524,719.63	-	(524,719.63)	-	-	-	2,973,411.21	-	(2,973,411.21)	3,498,130.84	-	(3,498,130.84)
20	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ตำบลพังงา อำเภอสะเตกา จังหวัดสงขลา	พังงา	งบลงทุน	1,998,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,998,000.00	-	(1,998,000.00)	1,998,000.00	-	(1,998,000.00)
21	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานก่อสร้างอาคารจ่ายแก๊สคลอรีน บริเวณสถานีผลิตน้ำสำนักงาน และสถานีผลิตน้ำรวมในการประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	ยะหา	งบลงทุน	1,598,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,598,000.00	-	(1,598,000.00)	1,598,000.00	-	(1,598,000.00)
22	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำจากสถานีผลิตน้ำรวมไปหน่วยบริการคลองซี กบ.สาขาห้วยยอด	ห้วยยอด	งบลงทุน	4,920,000.00	-	-	-	738,000.00	-	(738,000.00)	-	-	-	4,182,000.00	-	(4,182,000.00)	4,920,000.00	-	(4,920,000.00)
23	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ กบ.สาขาสตูล สถานีผลิตน้ำควนโดน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	7,200,000.00	-	-	-	1,080,000.00	-	(1,080,000.00)	-	-	-	6,120,000.00	-	(6,120,000.00)	7,200,000.00	-	(7,200,000.00)
24	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงสำนักงานและภูมิทัศน์ การประปาส่วนภูมิภาค (จังหวัดยะลา) สาขาหาดใหญ่	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	4,850,000.00	-	-	-	-	-	-	727,500.00	-	(727,500.00)	2,425,000.00	-	(2,425,000.00)	3,152,500.00	-	(3,152,500.00)
25	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน กบ.ข.5	กบ.ข.5	งบลงทุน	2,350,000.00	-	-	-	-	-	-	352,500.00	-	(352,500.00)	199,750.00	-	(199,750.00)	552,250.00	-	(552,250.00)

(นายสมภพ เลิศคุณวานิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวนตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายไตรมาส
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ประจำปีไตรมาส 2/2565


สายงาน รปภ. 5 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

แบบ สจป. 302

☐ รายงานแผน

☒ รายงานผล ไตรมาส 2/2565

ลำดับ	กิจกรรม	ชื่อโครงการ	กปภ.สาขา	ประเภท งบประมาณ	วงเงินทำสัญญา / งบประมาณประจำปี 65	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รายไตรมาส												รวมแผนเบิกจ่าย	รวมผลเบิกจ่าย	ผลต่าง	
						ไตรมาส 1/2565			ไตรมาส 2/2565			ไตรมาส 3/2565			ไตรมาส 4/2565						
						แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง				
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสู่ศูนย์																					
กลยุทธ์ 2.1 : น้ำสู่ศูนย์ที่ใกล้บ้านมาโด																					
แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำสูญเสีย																					
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)						4,616,822.43	692,523.36	692,523.36	-	-	-	3,924,299.07	-	(3,924,299.07)	-	-	-	4,616,822.43	692,523.36	(3,924,299.07)	
26	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อ	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหน้าทวี อำเภอหน้าทวี - จะนะ จังหวัดสงขลา	หน้าทวี	งบลงทุน	4,616,822.43	692,523.36	692,523.36	-	-	-	-	3,924,299.07	-	(3,924,299.07)	-	-	-	4,616,822.43	692,523.36	(3,924,299.07)	
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ (เงินรายได้)						60,016,500.00	-	-	-	-	1,890,186.92	1,890,186.92	31,806,500.00	-	(31,806,500.00)	23,710,000.00	-	(23,710,000.00)	55,516,500.00	1,890,186.92	(53,626,313.08)
27	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานก่อสร้างติดตั้ง Blow off ระบบตะกอน กปภ.สาขาสงขลาเพื่อแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ	สงขลา	งบลงทุน	1,422,000.00	-	-	-	-	-	-	1,422,000.00	-	(1,422,000.00)	-	-	-	1,422,000.00	-	(1,422,000.00)	
28	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนจตุทิศ 1 และถนนจตุทิศ 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (พ.)	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	
29	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำจากแยกกองร้อย ถึงสะพานค้ายาย ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	13,000,000.00	-	-	-	-	1,317,757.01	1,317,757.01	5,200,000.00	-	(5,200,000.00)	7,800,000.00	-	(7,800,000.00)	13,000,000.00	1,317,757.01	(11,682,242.99)	
30	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ชุมชนสามร้อยห้อง ถนนท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	ตรัง	งบลงทุน	2,155,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,155,000.00	-	(2,155,000.00)	2,155,000.00	-	(2,155,000.00)	
31	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนพระยาระแงะ และบริเวณใกล้เคียง ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	1,486,000.00	-	-	-	-	-	-	1,486,000.00	-	(1,486,000.00)	-	-	-	1,486,000.00	-	(1,486,000.00)	
32	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนกระแสงเคระห์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง	พัทลุง	งบลงทุน	318,000.00	-	-	-	-	-	-	318,000.00	-	(318,000.00)	-	-	-	318,000.00	-	(318,000.00)	
33	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำคันหยงไป-หาดทรายขาว อำเภอเมือง จังหวัดสตูล (ระยะที่ 1)	สตูล	งบลงทุน	7,373,000.00	-	-	-	-	-	-	7,373,000.00	-	(7,373,000.00)	-	-	-	7,373,000.00	-	(7,373,000.00)	
34	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนอดุลย์ตานนท์ 1,3 และ 4 ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	1,002,000.00	-	-	-	-	-	-	1,002,000.00	-	(1,002,000.00)	-	-	-	1,002,000.00	-	(1,002,000.00)	
35	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนน ณ นคร ซอย 15 ซอย 17 ซอย 19 ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	892,000.00	-	-	-	-	-	-	892,000.00	-	(892,000.00)	-	-	-	892,000.00	-	(892,000.00)	
36	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนรัชฎา ซอย 2 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	ตรัง	งบลงทุน	340,000.00	-	-	-	-	-	-	340,000.00	-	(340,000.00)	-	-	-	340,000.00	-	(340,000.00)	
37	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ซอยโคกซึ้งเหล็ก 3 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	294,000.00	-	-	-	-	-	-	294,000.00	-	(294,000.00)	-	-	-	294,000.00	-	(294,000.00)	
38	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนเพชรเกษม-ควนปรัง หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง	พัทลุง	งบลงทุน	254,000.00	-	-	-	-	214,953.27	214,953.27	254,000.00	-	(254,000.00)	-	-	-	254,000.00	214,953.27	(39,046.73)	
39	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ซอยรัชฎาธิศ ถนนสมันตประติษฐ์ ตำบลพินาม อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	167,000.00	-	-	-	-	-	-	167,000.00	-	(167,000.00)	-	-	-	167,000.00	-	(167,000.00)	
40	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนตลาดบาฮีเล ถนนกุ่มภักดี ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	486,000.00	-	-	-	-	-	-	486,000.00	-	(486,000.00)	-	-	-	486,000.00	-	(486,000.00)	
41	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่บ้านธารทอง ซอย 2 ถนนนพพราหมณ์ (หนองยวน) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	ตรัง	งบลงทุน	254,000.00	-	-	-	-	-	-	254,000.00	-	(254,000.00)	-	-	-	254,000.00	-	(254,000.00)	
42	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ บ้านพักคนรัก ถนนหินทับร้าง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง	พัทลุง	งบลงทุน	175,000.00	-	-	-	-	57,476.64	57,476.64	175,000.00	-	(175,000.00)	-	-	-	175,000.00	57,476.64	(117,523.36)	
43	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนวิจิรบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	409,000.00	-	-	-	-	-	-	409,000.00	-	(409,000.00)	-	-	-	409,000.00	-	(409,000.00)	
44	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนห้วยยอด ซอย 28 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	ตรัง	งบลงทุน	99,000.00	-	-	-	-	-	-	99,000.00	-	(99,000.00)	-	-	-	99,000.00	-	(99,000.00)	
45	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ซอยเขาจีน 9 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	161,000.00	-	-	-	-	161,000.00	161,000.00	161,000.00	-	(161,000.00)	-	-	-	161,000.00	161,000.00	-	
46	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนโคกเคียน ซอย 1 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	196,000.00	-	-	-	-	-	-	196,000.00	-	(196,000.00)	-	-	-	196,000.00	-	(196,000.00)	
47	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ภายใในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	64,000.00	-	-	-	-	-	-	64,000.00	-	(64,000.00)	-	-	-	64,000.00	-	(64,000.00)	
48	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ซอยตรงข้ามตลาดใต้ทุ่งถนนเรืองฤทธิ์จตุร ตำบลพินาม อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	139,000.00	-	-	-	-	139,000.00	139,000.00	139,000.00	-	(139,000.00)	-	-	-	139,000.00	139,000.00	-	
49	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำพื้นที่ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล และตำบลควนโดน อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	207,500.00	-	-	-	-	-	-	207,500.00	-	(207,500.00)	-	-	-	207,500.00	-	(207,500.00)	
50	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเตาะ อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา	สะเตาะ	งบลงทุน	22,500,000.00	-	-	-	-	-	-	6,750,000.00	-	(6,750,000.00)	11,250,000.00	-	(11,250,000.00)	18,000,000.00	-	(18,000,000.00)	
51	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 4 ถนนบ้านนา-หาดสำราญ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	ย่านตาขาว	งบลงทุน	594,000.00	-	-	-	-	-	-	594,000.00	-	(594,000.00)	-	-	-	594,000.00	-	(594,000.00)	
52	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนเทศบาลกำแพง หมู่ที่ 4 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	700,000.00	-	-	-	-	-	-	700,000.00	-	(700,000.00)	-	-	-	700,000.00	-	(700,000.00)	


(นายสมภพ เลิศคนาวินกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

(นายสมภพ เกตุคณาวณิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายไตรมาส
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ประจำปีไตรมาส 2/2565

รายงาน รปภ. 5 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

แบบ สจป. 302
☐ รายงานแผน
☒ รายงานผล ไตรมาส 2/2565

ลำดับ	กิจกรรม	ชื่อโครงการ	กปภ.สาขา	ประเภท งบประมาณ	วงเงินทำสัญญา / งบประมาณประจำปี 65	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รายไตรมาส														
						ไตรมาส 1/2565			ไตรมาส 2/2565			ไตรมาส 3/2565			ไตรมาส 4/2565			รวมแผนเบิกจ่าย	รวมผลเบิกจ่าย	ผลต่าง
						แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง			
53	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนพัฒนา 1 ซอยที่ดิน ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	เบตง	งบลงทุน	536,000.00	-	-	-	-	-	-	536,000.00	-	(536,000.00)	-	-	-	536,000.00	-	(536,000.00)
54	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 4 ซอยมัสยิดทุ่งรวงทอง ตำบลท่าข้าม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	ย่านตาขาว	งบลงทุน	67,000.00	-	-	-	-	-	-	67,000.00	-	(67,000.00)	-	-	-	67,000.00	-	(67,000.00)
55	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 2 ถนนท่าพญา-หาดเลา ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	ย่านตาขาว	งบลงทุน	250,000.00	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	(250,000.00)	-	-	-	250,000.00	-	(250,000.00)
56	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำข้ามสะพาน (แม่น้ำสายบุรี) ถนนราษฎร์รัฐพัฒนา ตำบลซากอ อำเภอสรีสาคร จังหวัดนราธิวาส	รือเสาะ	งบลงทุน	964,000.00	-	-	-	-	-	-	964,000.00	-	(964,000.00)	-	-	-	964,000.00	-	(964,000.00)
57	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนวิเศษสองกึ่ง (ช่วงถนนยะบะ) หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	รือเสาะ	งบลงทุน	231,000.00	-	-	-	-	-	-	231,000.00	-	(231,000.00)	-	-	-	231,000.00	-	(231,000.00)
58	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสาบบุรี อำเภอสาบบุรี จังหวัดปัตตานี	สาบบุรี	งบลงทุน	1,005,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,005,000.00	-	(1,005,000.00)	1,005,000.00	-	(1,005,000.00)
59	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 1 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	ย่านตาขาว	งบลงทุน	200,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	(200,000.00)	-	-	-	200,000.00	-	(200,000.00)
60	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ บ้านพักโรงพยาบาลย่านตาขาว หมู่ที่ 4 ถนนนายยาหม่อม ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	ย่านตาขาว	งบลงทุน	196,000.00	-	-	-	-	-	-	196,000.00	-	(196,000.00)	-	-	-	196,000.00	-	(196,000.00)
61	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 1 ถนนทุ่งยาว-กะช่อง ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	ย่านตาขาว	งบลงทุน	380,000.00	-	-	-	-	-	-	380,000.00	-	(380,000.00)	-	-	-	380,000.00	-	(380,000.00)
งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC					10,000,000.00	300,000.00	260,075.00	(39,925.00)	3,000,000.00	1,583,703.73	(1,416,296.27)	3,400,000.00	-	(3,400,000.00)	3,300,000.00	-	(3,300,000.00)	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)
62	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	กปภ.ข.5	กปภ.ข.5	งบทำการ	10,000,000.00	300,000.00	260,075.00	(39,925.00)	3,000,000.00	1,583,703.73	(1,416,296.27)	3,400,000.00	-	(3,400,000.00)	3,300,000.00	-	(3,300,000.00)	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)
งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก					10,000,000.00	100,000.00	86,599.82	(13,400.18)	3,000,000.00	702,198.38	(2,297,801.62)	3,600,000.00	-	(3,600,000.00)	3,300,000.00	-	(3,300,000.00)	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)
63	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	กปภ.ข.5	กปภ.ข.5	งบทำการ	10,000,000.00	100,000.00	86,599.82	(13,400.18)	3,000,000.00	702,198.38	(2,297,801.62)	3,600,000.00	-	(3,600,000.00)	3,300,000.00	-	(3,300,000.00)	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)
งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก					3,842,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,842,000.00	-	(3,842,000.00)	3,842,000.00	-	(3,842,000.00)
64	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบสถานีจ่ายน้ำทะเลน้อย ตำบลพนาสิงห์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	พัทลุง (น.ทะเลน้อย)	งบลงทุน	337,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337,000.00	-	(337,000.00)	337,000.00	-	(337,000.00)
65	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด ตำบลห้วยยอดอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	ห้วยยอด (น.ลำกูรา), (น.เขาวีเศษ), (น.คลองซี), (น.นาวัง), (น.คลองปาง)	งบลงทุน	2,120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,120,000.00	-	(2,120,000.00)	2,120,000.00	-	(2,120,000.00)
66	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ ประกอบสถานีผลิตน้ำปะเหลียน ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	ย่านตาขาว (น.ปะเหลียน)	งบลงทุน	460,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460,000.00	-	(460,000.00)	460,000.00	-	(460,000.00)
67	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	ยะหา (น.รามัน), (น.บันนังสตา)	งบลงทุน	780,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780,000.00	-	(780,000.00)	780,000.00	-	(780,000.00)
68	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบสถานีผลิตน้ำระโนด ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	ระโนด	งบลงทุน	145,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,000.00	-	(145,000.00)	145,000.00	-	(145,000.00)
69	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กันตัง (น.ท่าจีน), (น.ควนธานี)	งบลงทุน	ยกเลิกโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(นายสมภพ เลิศคณาวณิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายไตรมาส
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ประจำปีงบประมาณ 2/2565

สายงาน รบก. 5 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

แบบ สจป. 302
☐ รายงานแผน
☒ รายงานผล ไตรมาส 2/2565

ลำดับ	กิจกรรม	ชื่อโครงการ	กบป.สาขา	ประเภท งบประมาณ	วงเงินทำสัญญา / งบประมาณประจำปี 65	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รายไตรมาส												รวมแผนเบิกจ่าย	รวมผลเบิกจ่าย	ผลต่าง	
						ไตรมาส 1/2565			ไตรมาส 2/2565			ไตรมาส 3/2565			ไตรมาส 4/2565						
						แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง				
ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาระบบประปาให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน																					
กลยุทธ์ 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา																					
แผนงาน 3.1.1 การควบคุมคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน						-	-	-	-	342,016.08	-	6,390,000.00	-	-	5,610,000.00	-	-	-			
โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)						13,500,000.00	-	-	-	173,380.00	-	6,390,000.00	-	-	5,610,000.00	-	-	-			
70		งานซ่อมบำรุงระบบผลิต กบป.สาขาในสังกัด	กบป.ช. 5	งบทำการ	5,000,000	-	-	-	-	-	-	2,890,000.00	-	(2,890,000.00)	2,110,000.00	-	(2,110,000.00)	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	
71		โครงการกำจัดตะกอน กบป.สาขาในสังกัด	กบป.ช. 5	งบทำการ	8,500,000	-	-	-	1,500,000.00	173,380.00	(1,326,620.00)	3,500,000.00	-	(3,500,000.00)	3,500,000.00	-	(3,500,000.00)	8,500,000.00	173,380.00	(8,326,620.00)	
โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)						3,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งานบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)																			
72		กบป.สาขาหาดใหญ่ (พ)	หาดใหญ่ (พ)	งบทำการ	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
73		กบป.สาขาสงขลา	สงขลา	งบทำการ	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
งานบำรุงรักษาเครื่องวัดคุณภาพน้ำ Online																					
74		กบป.สาขาหาดใหญ่ (พ)	หาดใหญ่ (พ)	งบทำการ	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75		กบป.สาขาสงขลา	สงขลา	งบทำการ	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
76		กบป.สาขากันตัง	กันตัง	งบทำการ	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)						2,120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
77		กบป.สาขาสงขลา	สงขลา	งบทำการ	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
78		กบป.สาขานาทวี	นาทวี	งบทำการ	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
79		กบป.สาขาระโนด	ระโนด	งบทำการ	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
80		กบป.สาขาสะลุง	สะลุง	งบทำการ	160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
81		กบป.สาขาดำรง	ดำรง	งบทำการ	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
82		กบป.สาขาห้วยยอด	ห้วยยอด	งบทำการ	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
83		กบป.สาขาย่านตาขาว	ย่านตาขาว	งบทำการ	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
84		กบป.สาขากันตัง	กันตัง	งบทำการ	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85		กบป.สาขาทันตัง	ตันตัง	งบทำการ	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
86		กบป.สาขานราธิวาส	นราธิวาส	งบทำการ	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
87		กบป.สาขาสุโขทัย	สุโขทัย	งบทำการ	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
88		กบป.สาขาเรือสำเภา	เรือสำเภา	งบทำการ	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
89		กบป.สาขายะหา	ยะหา	งบทำการ	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
90		กบป.สาขาเบตง	เบตง	งบทำการ	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
91		กบป.สาขาสายบุรี	สายบุรี	งบทำการ	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
92		กบป.สาขาเขายี่สิบ	เขายี่สิบ	งบทำการ	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)						20,098,000.00	-	-	-	305,000.00	168,636.08	(136,363.92)	8,668,640.00	-	(8,668,640.00)	10,631,590.00	-	(10,631,590.00)	19,605,230.00	168,636.08	(19,436,593.92)
		งานบำรุงรักษา																			
93		งานบำรุงรักษาน้ำประปา																			
94		งานบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา		งบทำการ	10,000	-	-	-	-	5,400.00	5,400.00	100,000.00	-	(100,000.00)	-	-	-	100,000.00	5,400.00	(94,600.00)	
95		งานบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำแบบ Mobile Plant		งบทำการ	3,000,000	-	-	-	-	-	-	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	500,000.00	-	(500,000.00)	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	
96		โครงการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์		งบทำการ	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	
		โครงการบำรุงรักษาเครื่องวัดวิทยาศาสตร์		งบทำการ	1,000,000	-	-	-	100,000.00	68,014.79	(31,985.21)	350,000.00	-	(350,000.00)	550,000.00	-	(550,000.00)	1,000,000.00	68,014.79	(931,985.21)	
		งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล																			
97		กบป.สาขาสงขลา		งบทำการ	2,363,000	-	-	-	205,000.00	-	(205,000.00)	1,416,000.00	-	(1,416,000.00)	543,000.00	-	(543,000.00)	2,164,000.00	-	(2,164,000.00)	
98		กบป.สาขาหาดใหญ่ (พ)		งบทำการ	5,626,000	-	-	-	-	-	-	1,841,410.00	-	(1,841,410.00)	3,784,500.00	-	(3,784,500.00)	5,625,910.00	-	(5,625,910.00)	
99		กบป.สาขาสะเตา		งบทำการ	496,000	-	-	-	-	-	-	232,000.00	-	(232,000.00)	204,000.00	-	(204,000.00)	436,000.00	-	(436,000.00)	
100		กบป.สาขานาทวี		งบทำการ	110,000	-	-	-	-	74,905.14	74,905.14	79,000.00	-	(79,000.00)	53,050.00	-	(53,050.00)	132,050.00	74,905.14	(57,144.86)	
101		กบป.สาขาระโนด		งบทำการ	214,000	-	-	-	-	-	-	124,300.00	-	(124,300.00)	54,500.00	-	(54,500.00)	178,800.00	-	(178,800.00)	
102		กบป.สาขาสงขลา		งบทำการ	132,000	-	-	-	-	-	-	58,500.00	-	(58,500.00)	44,000.00	-	(44,000.00)	102,500.00	-	(102,500.00)	
103		กบป.สาขาทันตัง		งบทำการ	428,000	-	-	-	-	-	-	319,000.00	-	(319,000.00)	-	-	-	319,000.00	-	(319,000.00)	
104		กบป.สาขาสายบุรี		งบทำการ	120,000	-	-	-	-	-	-	20,950.00	-	(20,950.00)	77,170.00	-	(77,170.00)	98,120.00	-	(98,120.00)	
105		กบป.สาขาดำรง		งบทำการ	500,000	-	-	-	-	-	-	254,250.00	-	(254,250.00)	239,520.00	-	(239,520.00)	493,770.00	-	(493,770.00)	
106		กบป.สาขาห้วยยอด		งบทำการ	200,000	-	-	-	-	-	-	62,000.00	-	(62,000.00)	138,000.00	-	(138,000.00)	200,000.00	-	(200,000.00)	
107		กบป.สาขาย่านตาขาว		งบทำการ	200,000	-	-	-	-	-	-	74,100.00	-	(74,100.00)	97,400.00	-	(97,400.00)	171,500.00	-	(171,500.00)	
108		กบป.สาขากันตัง		งบทำการ	59,000	-	-	-	-	-	-	43,300.00	-	(43,300.00)	32,400.00	-	(32,400.00)	75,700.00	-	(75,700.00)	
109		กบป.สาขาสุด		งบทำการ	291,000	-	-	-	-	-	-	96,000.00	-	(96,000.00)	194,000.00	-	(194,000.00)	290,000.00	-	(290,000.00)	
110		กบป.สาขาสะลุง		งบทำการ	250,000	-	-	-	-	-	-	89,950.00	-	(89,950.00)	281,850.00	-	(281,850.00)	371,800.00	-	(371,800.00)	
111		กบป.สาขายะหา		งบทำการ	200,000	-	-	-	-	-	-	55,500.00	-	(55,500.00)	118,600.00	-	(118,600.00)	174,100.00	-	(174,100.00)	
112		กบป.สาขาเบตง		งบทำการ	110,000	-	-	-	-	20,316.15	20,316.15	110,000.00	-	(110,000.00)	-	-	-	110,000.00	20,316.15	(89,683.85)	
113		กบป.สาขาสายบุรี		งบทำการ	116,000	-	-	-	-	-	-	56,000.00	-	(56,000.00)	57,900.00	-	(57,900.00)	113,900.00	-	(113,900.00)	
114		กบป.สาขานราธิวาส		งบทำการ	305,000	-	-	-	-	-	-	27,600.00	-	(27,600.00)	221,800.00	-	(221,800.00)	249,400.00	-	(249,400.00)	
115		กบป.สาขาเรือสำเภา		งบทำการ	230,000	-	-	-	-	-	-	90,200.00	-	(90,200.00)	60,000.00	-	(60,000.00)	150,200.00	-	(150,200.00)	
116		กบป.สาขาสุโขทัย		งบทำการ	83,000	-	-	-	-	-	-	25,580.00	-	(25,580.00)	27,900.00	-	(27,900.00)	53,480.00	-	(53,480.00)	
		งานบำรุงรักษาหัวขั้วประตุน้ำไฟฟ้า																			
117		กบป.สาขาหาดใหญ่ (พ)		งบทำการ	219,200	-	-	-	-	-	-	105,200.00	-	(105,200.00)	114,000.00	-	(114,000.00)	219,200.00	-	(219,200.00)	
118																					

(นายสมภาพ สัตตมาวิเศษกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายไตรมาส
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ประจำปีไตรมาส 2/2565

รายงาน รปภ. 5 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

แบบ สงป. 302
☐ รายงานแผน
☒ รายงานผล ไตรมาส 2/2565

ลำดับ	กิจกรรม	ชื่อโครงการ	กปภ.สาขา	ประเภท งบประมาณ	วงเงินทำสัญญา / งบประมาณประจำปี 65	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รายไตรมาส												รวมแผนเบิกจ่าย	รวมผลเบิกจ่าย	ผลต่าง
						ไตรมาส 1/2565			ไตรมาส 2/2565			ไตรมาส 3/2565			ไตรมาส 4/2565					
						แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง			
123		กปภ.สาขาระโนด		งบทำการ	100,000	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	(50,000.00)	-	-	-	50,000.00	-	(50,000.00)
119		กปภ.สาขาพัทลุง		งบทำการ	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	(40,000.00)	-	-	-	40,000.00	-	(40,000.00)
รวมทั้งสิ้น					187,898,574.77	3,431,093.45	3,377,768.27	(53,325.18)	17,663,495.33	11,475,114.46	(4,945,464.60)	76,290,130.65	-	(66,500,130.65)	85,305,835.33	-	(76,395,835.33)	160,690,554.76	(148,643,628.96)	-


(นายสมภพ เลิศคณาวนิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ