



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ กพว. (ผผง.) โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๑๒๔๕ โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๒๔๔๐

ที่ มท ๕๕๕๒๐-๑/๑๔๖

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๓)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ (ผ่าน ผช.กปภ.ข.๕)

รศ.ดร.กช.๖๕
รศ.ดร.กช.๖๕

ตามที่มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น

กองแผนและวิชาการ กปภ.ข. ๕ ได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๓) แล้วเสร็จตามเอกสารแนบ ทั้งนี้เพื่อขอเห็นชอบอนุญาตประกาศเผยแพร่ ข้อมูล ต่อไป

จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอความเห็นชอบประกาศเผยแพร่ข้อมูล จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายสมภพ เลิศคณาวนิชกุล)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

(นายอัษฎา ชูสิน)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

7 ก.ค. 2565

สรุปแบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายไตรมาส
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ประจำปีไตรมาส 3/2565

รายงาน รบก. 5 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

แบบ สป. 302
รายงานแผน
☐ รายงานผล
☒ รายงานผล ไตรมาส 3/2565

ประเภท งบประมาณ		รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รายไตรมาส (บาท)																			
		ไตรมาส 1 (ต.ค. 64 - ธ.ค. 64)				ไตรมาส 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 65)				ไตรมาส 3 (เม.ย. 65 - มิ.ย. 65)				ไตรมาส 4 (ก.ค. 65 - ก.ย. 65)				รวมทั้งสิ้น			
รายการ		แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ		
ยุทธศาสตร์ S1 ความคุ้มค่าในการลงทุน	กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ	แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ	2,338,570.09	2,338,570.09	100.00%	11,358,495.33	8,007,009.35	70.49%	18,462,254.43	14,712,942.26	79.69%	34,912,245.33	-	0.00%	67,071,565.17	25,058,521.70	37.36%				
			2,338,570.09	2,338,570.09	100.00%	8,415,775.70	8,007,009.35	95.14%	17,382,254.43	14,712,942.26	84.64%	12,016,084.11	-	0.00%	40,152,684.33	25,058,521.70	62.41%				
			-	-	0.00%	2,942,719.63	-	0.00%	1,080,000.00	-	0.00%	22,896,161.21	-	0.00%	26,918,880.84	-	0.00%				
			กลยุทธ์ 2.1 : น้ำเสียเสียที่ใกล้บำบัดได้																		
	แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำเสีย	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจำหน่าย (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)	1,092,523.36	1,039,198.18	95.12%	6,000,000.00	4,176,089.03	69.60%	38,208,234.58	12,219,358.40	31.98%	28,982,577.98	-	0.00%	74,283,335.92	17,434,645.61	23.47%				
			692,523.36	692,523.36	100.00%	-	-	0.00%	3,924,299.07	-	0.00%	-	-	0.00%	4,616,822.43	692,523.36	15.00%				
			-	-	0.00%	-	1,890,186.92	0.00%	27,283,935.51	9,167,028.04	33.60%	19,176,897.20	-	0.00%	46,460,832.71	11,057,214.96	23.80%				
			300,000.00	260,075.00	86.69%	3,000,000.00	1,583,703.73	52.79%	3,400,000.00	1,342,331.40	40.07%	3,300,000.00	-	0.00%	10,000,000.00	3,206,110.13	32.06%				
ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาระบบประปาให้มีความปลอดภัยต่อเนื่อง	กลยุทธ์ 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา	งานที่ทำการ	100,000.00	86,599.82	86.60%	3,000,000.00	702,198.38	23.41%	3,600,000.00	1,301,362.36	36.15%	3,300,000.00	-	0.00%	10,000,000.00	2,090,160.56	20.90%				
			งบลงทุน	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	388,636.60	0.00%	3,205,680.78	-	0.00%	3,205,680.78	388,636.60	12.12%			
			กลยุทธ์ 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา																		
			แผนงาน 3.1.1 การควบคุมคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน	-	-	0.00%	1,805,000.00	492,016.08	27.26%	15,058,640.00	4,419,506.15	29.35%	20,444,590.00	-	0.00%	37,308,230.00	4,911,522.23	13.16%			
	โครงการจัดการน้ำเสีย (WSP)	งานที่ทำการ	-	-	0.00%	1,500,000.00	173,380.00	11.56%	6,390,000.00	1,815,073.31	28.40%	5,610,000.00	-	0.00%	13,500,000.00	1,988,453.31	14.73%				
			โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	3,100,000.00	-	0.00%	3,100,000.00	-	0.00%			
			โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติชนิดเล็ก (PLC)	-	-	0.00%	-	150,000.00	0.00%	-	-	0.00%	1,133,000.00	-	0.00%	1,133,000.00	13,244	13.24%			
			โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	-	-	0.00%	305,000.00	168,636.08	55.29%	8,668,640.00	2,604,432.84	30.04%	10,601,590.00	-	0.00%	19,575,230.00	2,773,068.92	14.17%			
รวม		3,431,093.45	3,377,768.27	98.45%	19,163,495.33	12,675,114.46	66.14%	71,729,129.01	31,351,806.81	43.71%	84,339,413.31	-	0.00%	178,663,131.09	47,404,689.54	26.53%					

(นายสมภพ สัตตยานันท์กุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รายไตรมาส
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ประจำปีไตรมาส 3/2565

สายงาน รปภ. 5 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

แบบ สปจ. 302
☐ รายงานแผน
☒ รายงานผล ไตรมาส 3/2565

ลำดับ	กิจกรรม	ชื่อโครงการ	กบ.สาขา	ประเภท งบประมาณ	วงเงินทำสัญญา / งบประมาณประจำปี 65	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รายไตรมาส														
						ไตรมาส 1/2565			ไตรมาส 2/2565			ไตรมาส 3/2565			ไตรมาส 4/2565			รวมแผนเบิกจ่าย	รวมผลเบิกจ่าย	ผลต่าง
						แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง			
ยุทธศาสตร์ S1 ความคุ้มค่าในการลงทุน																				
กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ																				
แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ																				
แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)					40,152,684.34	2,338,570.09	2,338,570.09	-	8,415,775.70	8,007,009.35	(408,766.35)	17,382,254.43	14,712,942.26	(2,669,312.17)	12,016,084.12	-	(12,016,084.12)	40,152,684.34	25,058,521.70	(15,094,162.64)
1	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านเบญจศิริ หมู่ 4 และ หมู่ 5 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	1,448,598.13	-	-	-	-	1,448,598.13	1,448,598.13	1,448,598.13	-	(1,448,598.13)	-	-	-	1,448,598.13	1,448,598.13	-
2	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยสามสกุล ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	1,050,000.00	-	-	-	1,050,000.00	-	(1,050,000.00)	-	1,050,000.00	1,050,000.00	-	-	-	1,050,000.00	1,050,000.00	-
3	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านหอฟ้า 1 หมู่ 2 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	ตรัง	งบลงทุน	3,120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,120,000.00	-	(3,120,000.00)	3,120,000.00	-	(3,120,000.00)
4	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองหนู หมู่ 6 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	พัทลุง	งบลงทุน	1,050,000.00	-	-	-	1,050,000.00	1,050,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,050,000.00	1,050,000.00	-
5	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านไร่ทอง หมู่ 2 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	สะเดา	งบลงทุน	1,549,413.31	-	-	-	-	-	-	1,549,413.31	1,549,413.31	-	-	-	-	1,549,413.31	1,549,413.31	-
6	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านสกายปาร์ค หมู่ 12 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	3,171,962.62	-	-	-	-	3,171,962.62	3,171,962.62	3,171,962.62	-	(3,171,962.62)	-	-	-	3,171,962.62	3,171,962.62	-
7	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 - หมู่ 4 ตำบลนาบาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	สุโหงโกลก	งบลงทุน	9,740,000.00	1,461,000.00	1,461,000.00	-	1,948,000.00	-	(1,948,000.00)	1,948,000.00	4,367,734.56	2,419,734.56	4,383,000.00	-	(4,383,000.00)	9,740,000.00	5,828,734.56	(3,911,265.44)
8	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 บ้านปึกใหญ่ ตำบลกึ่งแง อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	2,242,990.65	-	-	-	-	-	-	2,242,990.65	2,242,990.65	-	-	-	-	2,242,990.65	2,242,990.65	-
9	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านยางหักตัน หมู่ 7 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	พัทลุง	งบลงทุน	1,084,112.15	-	-	-	1,084,112.15	1,084,112.15	-	-	-	-	-	-	-	1,084,112.15	1,084,112.15	-
10	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 , 3 และ หมู่ 4 ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	พังงา	งบลงทุน	5,850,467.29	877,570.09	877,570.09	-	2,047,663.55	-	(2,047,663.55)	-	-	-	2,925,233.65	-	(2,925,233.65)	5,850,467.29	877,570.09	(4,972,897.20)
11	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 , 3 ถนนบ้านหนองซอน - ท่าบันได ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	ย่านตาขาว	งบลงทุน	1,252,336.45	-	-	-	-	1,252,336.45	1,252,336.45	1,252,336.45	-	(1,252,336.45)	-	-	-	1,252,336.45	1,252,336.45	-
12	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	ตรัง	งบลงทุน	1,587,850.47	-	-	-	-	-	-	-	1,587,850.47	1,587,850.47	1,587,850.47	-	(1,587,850.47)	1,587,850.47	1,587,850.47	-
13	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านนาออกฮูแม - กูแบลือปะ และบริเวณใกล้เคียง ตำบลละลุอูเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	3,090,000.00	-	-	-	1,236,000.00	-	(1,236,000.00)	1,854,000.00	-	(1,854,000.00)	-	-	-	3,090,000.00	-	(3,090,000.00)
14	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 และ หมู่ 9 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	ห้วยยอด	งบลงทุน	1,886,915.89	-	-	-	-	-	-	1,886,915.89	1,886,915.89	-	-	-	-	1,886,915.89	1,886,915.89	-
15	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคะขอ หมู่ 1 ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	สายบุรี	งบลงทุน	2,028,037.38	-	-	-	-	-	-	2,028,037.38	2,028,037.38	-	-	-	-	2,028,037.38	2,028,037.38	-
16	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ คลองชี - เขาวีเศษ ตำบลเขาวีเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง	ห้วยยอด	งบลงทุน	ยกเลิกโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร หมู่ 5 ตำบลลูโบ๊ะ อำเภอสุโหงโกลก จังหวัด	สุโหงโกลก	งบลงทุน	ยกเลิกโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร - เงินรายได้					30,414,130.84	-	-	-	2,942,719.63	-	(2,942,719.63)	1,080,000.00	-	(1,080,000.00)	22,896,161.21	-	(22,896,161.21)	26,918,880.84	-	(26,918,880.84)
18	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แรงต่ำ และแรงสูงพร้อมก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำคลองปาง กบ.สาขาห้วยยอด	ห้วยยอด (น.คลองปาง)	งบลงทุน	4,000,000.00	-	-	-	600,000.00	-	(600,000.00)	-	-	-	3,400,000.00	-	(3,400,000.00)	4,000,000.00	-	(4,000,000.00)
19	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	โครงการปรับปรุงระบบการจ่ายน้ำทุ่งยาว หน่วยบริการปะเหลียน กบ.สาขาย่านตาขาว	ย่านตาขาว (น.ปะเหลียน)	งบลงทุน	3,498,130.84	-	-	-	524,719.63	-	(524,719.63)	-	-	-	2,973,411.21	-	(2,973,411.21)	3,498,130.84	-	(3,498,130.84)
20	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ตำบลพังงา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	พังงา	งบลงทุน	1,998,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,998,000.00	-	(1,998,000.00)	1,998,000.00	-	(1,998,000.00)
21	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานก่อสร้างอาคารจ่ายแก๊สคลอรีน บริเวณสถานีผลิตน้ำสำนักงาน และสถานีผลิตน้ำรวมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาหา ตำบลเขาหา อำเภอเขาหา จังหวัดยะลา	ยะหา	งบลงทุน	1,598,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,598,000.00	-	(1,598,000.00)	1,598,000.00	-	(1,598,000.00)
22	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำจากสถานีผลิตน้ำนางวังไปหน่วยบริการ คลองชี กบ.สาขาห้วยยอด	ห้วยยอด	งบลงทุน	4,920,000.00	-	-	-	738,000.00	-	(738,000.00)	-	-	-	4,182,000.00	-	(4,182,000.00)	4,920,000.00	-	(4,920,000.00)
23	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำ กบ.สาขาสตูล สถานีผลิตน้ำควนโดน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	7,200,000.00	-	-	-	1,080,000.00	-	(1,080,000.00)	-	-	-	6,120,000.00	-	(6,120,000.00)	7,200,000.00	-	(7,200,000.00)
24	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงสำนักงานและภูมิทัศน์ การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาหาดใหญ่	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	4,850,000.00	-	-	-	-	-	-	727,500.00	-	(727,500.00)	2,425,000.00	-	(2,425,000.00)	3,152,500.00	-	(3,152,500.00)
25	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน กบ.ข.5	กบ.ข.5	งบลงทุน	2,350,000.00	-	-	-	-	-	-	352,500.00	-	(352,500.00)	199,750.00	-	(199,750.00)	552,250.00	-	(552,250.00)


(นายสมภพ เลิศคณาวินกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รายไตรมาส

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ประจำปีไตรมาส 3/2565

แบบ สป. 302

☐ รายงานแผน

☒ รายงานผล ไตรมาส 3/2565

รายงาน รปก. 5 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

ลำดับ	กิจกรรม	ชื่อโครงการ	กปภ.สาขา	ประเภท งบประมาณ	วงเงินทำสัญญา / งบประมาณประจำปี 65	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รายไตรมาส												รวมแผนเบิกจ่าย	รวมผลเบิกจ่าย	ผลต่าง
						ไตรมาส 1/2565			ไตรมาส 2/2565			ไตรมาส 3/2565			ไตรมาส 4/2565					
						แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง			
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสีย																				
กลยุทธ์ 2.1 : น้ำสูญเสียที่ถูกลบมาได้																				
แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำสูญเสีย																				
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)					4,616,822.43	692,523.36	692,523.36	-	-	-	3,924,299.07	-	(3,924,299.07)	-	-	-	4,616,822.43	692,523.36	(3,924,299.07)	
26	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหน้าทวี อำเภอหน้าทวี - จะนะ จังหวัดสงขลา		นาทวี	งบลงทุน	4,616,822.43	692,523.36	692,523.36	-	-	-	3,924,299.07	-	(3,924,299.07)	-	-	-	4,616,822.43	692,523.36	(3,924,299.07)	
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ (เงินรายได้)					50,340,832.71	-	-	-	-	1,890,186.92	1,890,186.92	27,283,935.51	9,167,028.04	(18,116,907.47)	19,176,897.20	-	(19,176,897.20)	46,460,832.71	11,057,214.96	(35,403,617.75)
27	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานก่อสร้างติดตั้ง Blow off ระบบตะกอน กปภ.สาขาสงขลาเพื่อแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ	สงขลา	งบลงทุน	1,414,018.69	-	-	-	-	-	-	1,414,018.69	-	(1,414,018.69)	-	-	-	1,414,018.69	-	(1,414,018.69)
28	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนจุติอุทิศ 1 และถนนจุติอุทิศ 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (พ.)	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	1,499,065.42	-	-	-	-	-	-	1,499,065.42	1,499,065.42	1,499,065.42	-	(1,499,065.42)	1,499,065.42	1,499,065.42	-	
29	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำจากแยกกองร้อย ถึง สะพานค้ายาย ตำบลคลองซุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	8,785,046.73	-	-	-	-	1,317,757.01	1,317,757.01	3,514,018.69	-	(3,514,018.69)	5,271,028.04	-	(5,271,028.04)	8,785,046.73	1,317,757.01	(7,467,289.72)
30	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ชุมชนสามร้อยห้อง ถนนท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	ตรัง	งบลงทุน	1,902,803.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,902,803.74	-	(1,902,803.74)	1,902,803.74	-	(1,902,803.74)
31	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนพระยาระแงะ และบริเวณใกล้เคียง ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	1,486,000.00	-	-	-	-	-	-	1,486,000.00	1,486,000.00	-	-	-	-	1,486,000.00	1,486,000.00	-
32	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนกระแสดงเคราะห์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง	พัทลุง	งบลงทุน	317,757.01	-	-	-	-	-	-	317,757.01	-	(317,757.01)	-	-	-	317,757.01	-	(317,757.01)
33	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำถนนหยองไป-หาดทรายขาว อำเภอเมือง จังหวัดสตูล (ระยะที่ 1)	สตูล	งบลงทุน	5,938,411.21	-	-	-	-	-	-	5,938,411.21	-	(5,938,411.21)	-	-	-	5,938,411.21	-	(5,938,411.21)
34	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนออกอุบลด้านที่ 1,3 และ 4 ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	1,001,869.16	-	-	-	-	-	-	1,001,869.16	1,001,869.16	-	-	-	-	1,001,869.16	1,001,869.16	-
35	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนน ณ นคร ซอย 15 ซอย 17 ซอย 19 ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	890,654.21	-	-	-	-	-	-	890,654.21	890,654.21	-	-	-	-	890,654.21	890,654.21	-
36	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนวัชรา ซอย 2 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	ตรัง	งบลงทุน	279,300.00	-	-	-	-	-	-	279,300.00	279,300.00	-	-	-	-	279,300.00	279,300.00	-
37	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ซอยโคกขี้เหล็ก 3 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	294,000.00	-	-	-	-	-	-	294,000.00	294,000.00	-	-	-	-	294,000.00	294,000.00	-
38	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนเพชรเกษม-ควนปรัง หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง	พัทลุง	งบลงทุน	214,953.27	-	-	-	-	214,953.27	214,953.27	214,953.27	-	(214,953.27)	-	-	-	214,953.27	214,953.27	-
39	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ซอยรัชฎาอุทิศ ถนนสมันตประดิษฐ์ ตำบลพินาม อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	167,000.00	-	-	-	-	-	-	167,000.00	-	(167,000.00)	-	-	-	167,000.00	-	(167,000.00)
40	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนตลาดบาฮีเล ถนนภูผาภักดิ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	485,981.31	-	-	-	-	-	-	485,981.31	485,981.31	-	-	-	-	485,981.31	485,981.31	-
41	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่บ้านธารทอง ซอย 2 ถนนมหามาราช (หนองยวน) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	ตรัง	งบลงทุน	242,800.00	-	-	-	-	-	-	242,800.00	242,800.00	-	-	-	-	242,800.00	242,800.00	-
42	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ บ้านพักคนรัก ถนนพันท์บำรุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง	พัทลุง	งบลงทุน	57,476.64	-	-	-	-	57,476.64	57,476.64	57,476.64	-	(57,476.64)	-	-	-	57,476.64	57,476.64	-
43	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนวัชรีบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	408,900.00	-	-	-	-	-	-	408,900.00	408,900.00	-	-	-	-	408,900.00	408,900.00	-
44	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนห้วยยอด ซอย 28 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	ตรัง	งบลงทุน	96,800.00	-	-	-	-	-	-	96,800.00	-	(96,800.00)	-	-	-	96,800.00	-	(96,800.00)
45	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ซอยเขาจีน 9 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองซุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	161,000.00	-	-	-	-	161,000.00	161,000.00	161,000.00	-	(161,000.00)	-	-	-	161,000.00	161,000.00	-
46	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนโคกเคียน ซอย 1 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	196,000.00	-	-	-	-	-	-	196,000.00	196,000.00	-	-	-	-	196,000.00	196,000.00	-
47	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ภายใในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	64,000.00	-	-	-	-	-	-	64,000.00	64,000.00	-	-	-	-	64,000.00	64,000.00	-
48	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ซอยตรงข้ามตลาดใต้ทุ่งถนนเรืองฤทธิ์รัฐ ตำบลพินาม อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	139,000.00	-	-	-	-	139,000.00	139,000.00	139,000.00	-	(139,000.00)	-	-	-	139,000.00	139,000.00	-
49	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำพื้นที่ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล และตำบลควนโดน อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	207,500.00	-	-	-	-	-	-	207,500.00	207,500.00	-	-	-	-	207,500.00	207,500.00	-
50	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	สะเดา	งบลงทุน	19,400,000.00	-	-	-	-	-	-	5,820,000.00	-	(5,820,000.00)	9,700,000.00	-	(9,700,000.00)	15,520,000.00	-	(15,520,000.00)
51	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 4 ถนนบ้านนา-หาดสำราญ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	ย่านตาขาว	งบลงทุน	593,457.94	-	-	-	-	-	-	593,457.94	-	(593,457.94)	-	-	-	593,457.94	-	(593,457.94)
						(นายสมภพ เลิศคณาวิชกุล)														

(นายสมภพ เสือคนาวนิกุล)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รายไตรมาส
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ประจำปีไตรมาส 3/2565

สายงาน รบก. 5 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

แบบ สป. 302
☐ รายงานแผน
☒ รายงานผล ไตรมาส 3/2565

ลำดับ	กิจกรรม	ชื่อโครงการ	กบ.ก.สาขา	ประเภท งบประมาณ	วงเงินทำสัญญา / งบประมาณประจำปี 65	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รายไตรมาส														
						ไตรมาส 1/2565			ไตรมาส 2/2565			ไตรมาส 3/2565			ไตรมาส 4/2565			รวมแผนเบิกจ่าย	รวมผลเบิกจ่าย	ผลต่าง
						แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง			
52	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนเทศบาลกำแพง หมู่ที่ 4 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	546,000.00	-	-	-	-	-	-	546,000.00	546,000.00	-	-	-	-	546,000.00	546,000.00	-
53	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนพัฒนา 1 ซอยที่ดิน ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	เบตง	งบลงทุน	500,000.00	-	-	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00	-
54	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 4 ซอยมัสยิดทุ่งรวงทอง ตำบลท่าข้าม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	ย่านตาขาว	งบลงทุน	66,300.00	-	-	-	-	-	-	66,300.00	66,300.00	-	-	-	-	66,300.00	66,300.00	-
55	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 2 ถนนท่าพญา-หาดเลา ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	ย่านตาขาว	งบลงทุน	247,500.00	-	-	-	-	-	-	247,500.00	-	(247,500.00)	-	-	-	247,500.00	-	(247,500.00)
56	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำข้ามสะพาน (แม่น้ำสายบุรี) ถนนราชภัฏพัฒนา ตำบลชากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส	รือเสาะ	งบลงทุน	934,579.44	-	-	-	-	-	-	934,579.44	-	(934,579.44)	-	-	-	934,579.44	-	(934,579.44)
57	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนริเสาะสนองกิจ (ช่วงถนนยะมะ) หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	รือเสาะ	งบลงทุน	231,000.00	-	-	-	-	-	-	231,000.00	231,000.00	-	-	-	-	231,000.00	231,000.00	-
58	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสาบบุรี อำเภอสาบบุรี จังหวัดปัตตานี	สาบบุรี	งบลงทุน	804,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	804,000.00	-	(804,000.00)	804,000.00	-	(804,000.00)
59	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 1 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	ย่านตาขาว	งบลงทุน	198,000.00	-	-	-	-	-	-	198,000.00	198,000.00	-	-	-	-	198,000.00	198,000.00	-
60	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ บ้านพักโรงพยาบาลย่านตาขาว หมู่ที่ 4 ถนนนายยม่อม ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	ย่านตาขาว	งบลงทุน	193,457.94	-	-	-	-	-	-	193,457.94	193,457.94	-	-	-	-	193,457.94	193,457.94	-
61	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 1 ถนนทุ่งยาว-กะช่อง ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	ย่านตาขาว	งบลงทุน	376,200.00	-	-	-	-	-	-	376,200.00	376,200.00	-	-	-	-	376,200.00	376,200.00	-
งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC					10,000,000.00	300,000.00	260,075.00	(39,925.00)	3,000,000.00	1,583,703.73	(1,416,296.27)	3,400,000.00	1,362,331.40	(2,037,668.60)	3,300,000.00	-	(3,300,000.00)	10,000,000.00	3,206,110.13	(6,793,889.87)
62	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	กบ.ช.5	กบ.ช.5	งบทำการ	10,000,000.00	300,000.00	260,075.00	(39,925.00)	3,000,000.00	1,583,703.73	(1,416,296.27)	3,400,000.00	1,362,331.40	(2,037,668.60)	3,300,000.00	-	(3,300,000.00)	10,000,000.00	3,206,110.13	(6,793,889.87)
งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก					10,000,000.00	100,000.00	86,599.82	(13,400.18)	3,000,000.00	702,198.38	(2,297,801.62)	3,600,000.00	1,301,362.36	(2,298,637.64)	3,300,000.00	-	(3,300,000.00)	10,000,000.00	2,090,160.56	(7,909,839.44)
63	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	กบ.ช.5	กบ.ช.5	งบทำการ	10,000,000.00	100,000.00	86,599.82	(13,400.18)	3,000,000.00	702,198.38	(2,297,801.62)	3,600,000.00	1,301,362.36	(2,298,637.64)	3,300,000.00	-	(3,300,000.00)	10,000,000.00	2,090,160.56	(7,909,839.44)
งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก					3,205,680.78	-	-	-	-	-	-	-	388,636.60	388,636.60	3,205,680.78	-	(3,205,680.78)	3,205,680.78	388,636.60	(2,817,044.18)
64	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบสถานีจ่ายน้ำทะเลน้อย ตำบลพนาสูง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	พัทลุง (น.ทะเลน้อย)	งบลงทุน	266,000	-	-	-	-	-	-	-	266,000.00	266,000.00	266,000.00	-	(266,000.00)	266,000.00	266,000.00	-
65	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด ตำบลห้วยยอดอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	ห้วยยอด (น.ลำภูรา), (น.เขาวีเศษ), (น.คลองซี), (น.นาง), (น.คลองบาง)	งบลงทุน	1,812,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,812,200.00	-	(1,812,200.00)	1,812,200.00	-	(1,812,200.00)
66	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ ประกอบสถานีผลิตน้ำปะเหลียน ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	ย่านตาขาว (น.ปะเหลียน)	งบลงทุน	337,383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337,383.18	-	(337,383.18)	337,383.18	-	(337,383.18)
67	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	ยะหา (น.รามัน), (น.บันนังสตา)	งบลงทุน	667,461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667,461.00	-	(667,461.00)	667,461.00	-	(667,461.00)
68	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบสถานีผลิตน้ำระโนด ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	ระโนด	งบลงทุน	122,637	-	-	-	-	-	-	-	122,636.60	122,636.60	122,636.60	-	(122,636.60)	122,636.60	122,636.60	-
69	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กันตัง (น.ท่า จีน), (น.ควนธานี)	งบลงทุน	ยกเลิกโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


(นายสมภพ เลิศคณาวินิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ประจำปีไตรมาศ 3/2565

☒ รายงานผล ไตรมาส 3/2565

ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รายไตรมาส
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ประจำปีไตรมาส 3/2565

รายงาน รบก. 5 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

แบบ สจป. 302
☐ รายงานแผน
☒ รายงานผล ไตรมาส 3/2565

ลำดับ	กิจกรรม	ชื่อโครงการ	กปภ.สาขา	ประเภท งบประมาณ	วงเงินทำสัญญา / งบประมาณประจำปี 65	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รายไตรมาส														
						ไตรมาส 1/2565			ไตรมาส 2/2565			ไตรมาส 3/2565			ไตรมาส 4/2565			รวมแผนเบิกจ่าย	รวมผลเบิกจ่าย	ผลต่าง
						แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง			
119		กปภ.สาขาเบตง	เบตง	งบทำการ	35,000	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	(35,000.00)	-	-	-	35,000.00	-	(35,000.00)
120		กปภ.สาขาสงขลา	สงขลา	งบทำการ	286,200	-	-	-	-	-	-	234,200.00	-	(234,200.00)	52,000.00	-	(52,000.00)	286,200.00	-	(286,200.00)
121		กปภ.สาขาสะเตา	สะเตา	งบทำการ	60,000	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	(60,000.00)	-	-	-	60,000.00	-	(60,000.00)
122		กปภ.สาขานาทวี	นาทวี	งบทำการ	30,000	-	-	-	-	-	-	20,000.00	27,000.00	7,000.00	-	-	-	20,000.00	27,000.00	7,000.00
123		กปภ.สาขาระโนด	ระโนด	งบทำการ	100,000	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	(50,000.00)	-	-	-	50,000.00	-	(50,000.00)
119		กปภ.สาขาพัทลุง	พัทลุง	งบทำการ	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	(40,000.00)	-	-	-	40,000.00	-	(40,000.00)
รวมทั้งสิ้น					186,531,151.10	3,431,093.45	3,377,768.27	(53,325.18)	19,163,495.33	12,675,114.46	(6,488,380.87)	71,729,129.01	31,351,806.81	(40,377,322.20)	84,339,413.31	-	(84,339,413.31)	178,663,131.09	47,404,689.54	(131,258,441.55)


(นายสมภพ เลิศคนวานิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ