



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ กพว. (งผง.) โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๑๒๔๕ โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๒๔๔๐

ที่ มท ๕๕๕๒๐-๑/๕ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ (ผ่าน ผช.กปภ.ข.๕ (ว.)) 14/3/67

ตามที่มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นั้น

กองแผนและวิชาการ กปภ.ข. ๕ ได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑) แล้วเสร็จตามเอกสารแนบ ทั้งนี้เพื่อขอเห็นชอบอนุญาตประกาศเผยแพร่ข้อมูล ต่อไป

จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอความเห็นชอบประกาศเผยแพร่ข้อมูล จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

๐ .

(นายศุภฤกษ์ จินดาประเสริฐ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ (บริหาร) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

14 มีค 2567



การประปาส่วนภูมิภาค
เป็น - เป็น - เพื่อประโยชน์ - สู่ความยั่งยืน

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณปี 2567

☒ รายงานผล ไตรมาส 1/2567

ลำดับ	กิจกรรม	ชื่อโครงการ	กปภ.สาขา	ประเภท งบประมาณ	วงเงินทำสัญญา / งบประมาณประจำปี 67 (ไม่รวม vat)	การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567															รวมแผนเบิกจ่าย	รวมผลเบิกจ่าย	ผลต่าง
						ไตรมาส 1/2567			ไตรมาส 2/2567			ไตรมาส 3/2567			ไตรมาส 4/2567								
						แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง						
ยุทธศาสตร์ S1พัฒนาระบบการผลิตให้เพียงพอและได้มาตรฐาน																							
กลยุทธ์ 1.1 : ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการ																							
แผนงาน 1.1.2 แผนงานปรับปรุงประปาอาคาร (เพิ่มกำลังผลิต)																							
แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร (เงินรายได้)					2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)			
1	คำก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตระบบน้ำดื่ม พร้อมระบบสูบน้ำดื่ม สถานีผลิตน้ำคลองปาง กปภ.สาขาห้วยยอด ตำบลคลองปาง อำเภอวังยาง จังหวัดตรัง	ห้วยยอด	งบลงทุน	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-	-3,000,000.00	3,000,000.00	-	-3,000,000.00			
2	คำก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำ สถานีผลิตน้ำนาวง กปภ.สาขาห้วยยอด ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	ห้วยยอด	งบลงทุน	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-2,000,000.00	2,000,000.00	-	-2,000,000.00			
กลยุทธ์ 1.2 : ควบคุมคุณภาพน้ำ																							
แผนงาน 1.2.1 แผนงานปรับปรุงคุณภาพน้ำประปามาตรฐาน WHO																							
แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)					26,514,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,514,300.00	-	(26,514,300.00)	26,514,300.00	-	(26,514,300.00)			
3	คำก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานวางท่อส่งน้ำและก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรี อำเภอสายบุรี - อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี	สายบุรี	งบลงทุน	14,007,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,007,100.00	-	-14,007,100.00	14,007,100.00	-	-14,007,100.00			
4	คำก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำนาทอน(แห่งใหม่) และวางท่อจ่ายน้ำพื้นที่ตำบลนาทอน ตำบลทุ่งบุหลัง และตำบลหนองลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	12,507,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,507,200.00	-	-12,507,200.00	12,507,200.00	-	-12,507,200.00			
แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร - เงินรายได้					10,729,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,729,000.00	-	-5,729,000.00	5,000,000.00	-	-5,000,000.00	10,729,000.00	-	-119,637,888.00	
5	คำก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานวางท่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่สถานีจ่ายน้ำคลองชี ตำบลสิริมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง	ห้วยยอด	งบลงทุน	1,512,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,512,000.00	-	-1,512,000.00	-	-	1,512,000.00	-	-1,512,000.00		
6	คำก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานก่อสร้างระบบเพิ่มแรงดันน้ำ พื้นที่ตำบลสิริมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง	ห้วยยอด	งบลงทุน	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-1,000,000.00	1,000,000.00	-	-1,000,000.00			
7	คำก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำ พื้นที่สถานีจ่ายน้ำท่าใต้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทังลา ตำบลทังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	ทังลา	งบลงทุน	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00	-	-4,000,000.00	4,000,000.00	-	-4,000,000.00			
8	คำก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานวางท่อเสริมแรงดันทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4052 (ตอน บ.เขาขาว - บ.ปากบารา) - ชุมชนท่าม้ายี่ หมู่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	2,116,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,116,000.00	-	-2,116,000.00	-	-	2,116,000.00	-	-2,116,000.00		
9	คำก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานวางท่อเพื่อเสริมแรงดัน ถนนสายทาส หมู่ 11 ตำบลค่านาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง	พัทลุง	งบลงทุน	2,101,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,101,000.00	-	-2,101,000.00	-	-	2,101,000.00	-	-2,101,000.00		
โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)					11,580,000.00	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	3,500,000.00	-	-	(3,500,000.00)	4,580,000.00	-	(4,580,000.00)	11,580,000.00	-	(11,580,000.00)		
10	คำก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงท่อน้ำดิบภายใน สถานีผลิตน้ำรวม กปภ.สาขาเขา ตำบลกาญจนาภิเษก อำเภอราชนัน จังหวัดยะลา	ยะหา	งบลงทุน	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-200,000.00	200,000.00	-	-200,000.00			
11		กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข. 5		งบทำการ	11,380,000.00	1,000,000.00	-	-1,000,000.00	2,500,000.00	-	-2,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-3,500,000.00	4,380,000.00	-	-4,380,000.00	11,380,000.00	-	-11,380,000.00		
โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)					11,615,000.00	-	-	-	1,584,000.00	-	(1,584,000.00)	3,431,000.00	-	-	(3,431,000.00)	6,600,000.00	-	(6,600,000.00)	11,615,000.00	-	(11,615,000.00)		
12	คำก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม (SCADA) ระยะที่ 3 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (ท.) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (ท)	งบลงทุน	10,484,000.00	-	-	-	1,484,000.00	-	-1,484,000.00	3,000,000.00	-	-	-3,000,000.00	6,000,000.00	-	-6,000,000.00	10,484,000.00	-	-10,484,000.00		
13		กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข. 5		งบทำการ	1,131,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-100,000.00	431,000.00	-	-	-431,000.00	600,000.00	-	-600,000.00	1,131,000.00	-	-1,131,000.00		
โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)					4,729,000.00	-	-	-	100,000.00	-	(100,000.00)	600,000.00	-	-	(600,000.00)	4,029,000.00	-	(4,029,000.00)	4,729,000.00	-	(4,729,000.00)		
14	คำก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ IoT-PLC กปภ.สาขาตังตังตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง	ตังตัง	งบลงทุน	3,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,400,000.00	-	-3,400,000.00	3,400,000.00	-	-3,400,000.00			
15		กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข. 5		งบทำการ	1,329,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-100,000.00	600,000.00	-	-	-600,000.00	629,000.00	-	-629,000.00	1,329,000.00	-	-1,329,000.00		
โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)					27,200,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	-	-	-	8,500,000.00	-	(8,500,000.00)	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)			
16	คำก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำจ่ายน้ำ สถานีผลิตน้ำฟ้าแสง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ท) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (ท)	งบลงทุน	10,000,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-	-1,500,000.00	-	-	-	8,500,000.00	-	-8,500,000.00	10,000,000.00	-	-10,000,000.00			
17		กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข. 5		งบทำการ	17,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

ลำดับ	กิจกรรม	ชื่อโครงการ	กปภ.สาขา	ประเภท งบประมาณ	วงเงินทำสัญญา / งบประมาณประจำปี 67 (ไม่รวม vat)	การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567														
						ไตรมาส 1/2567			ไตรมาส 2/2567			ไตรมาส 3/2567			ไตรมาส 4/2567			รวมแผนเบิกจ่าย	รวมผลเบิกจ่าย	ผลต่าง
						แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง			
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสีย																				
กลยุทธ์ 2.1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย																				
แผนงาน 2.1.1 แผนงานลดน้ำสูญเสีย 212 สาขา																				
แผนงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)					10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	
18	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง-สิเกา จังหวัดตรัง	กันตัง	งบลงทุน	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-1,000,000.00	1,000,000.00	-	-1,000,000.00	
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ (เงินรายได้)					18,690,000.00	-	-	-	2,348,444.00	-	-2,348,444.00	14,122,000.00	-	-14,122,000.00	2,220,000.00	-	-2,220,000.00	18,690,444.00	-	-18,690,444.00
19	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ AC ขนาด 200 มม. ทล.403 กปภ.สาขาห้วยยอด	ห้วยยอด	งบลงทุน	2,220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,220,000.00	-	-2,220,000.00	2,220,000.00	-	-2,220,000.00	
20	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนวิจิตรไชยบูรณ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	3,500,000	-	-	-	-	-	-	3,500,000.00	-	-3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00	-	-3,500,000.00
21	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ภายในพื้นที่ ตำบลคลองซุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	2,912,000	-	-	-	-	-	-	2,912,000.00	-	-2,912,000.00	-	-	-	2,912,000.00	-	-2,912,000.00
22	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	140,000	-	-	-	-	-	-	140,000.00	-	-140,000.00	-	-	-	140,000.00	-	-140,000.00
23	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ จากสะพานกานะ ถึง โรงเรียนบ้าน กานะ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	1,404,000	-	-	-	-	-	-	1,404,000.00	-	-1,404,000.00	-	-	-	1,404,000.00	-	-1,404,000.00
24	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนศูนย์ราชการ หมู่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	754,000	-	-	-	-	-	-	754,000.00	-	-754,000.00	-	-	-	754,000.00	-	-754,000.00
25	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ภายในพื้นที่ ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	1,440,000	-	-	-	1,440,444.00	-	-1,440,444.00	-	-	-	-	-	-	1,440,444.00	-	-1,440,444.00
26	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 ตอนนาหม่อม - จะนะ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	นราธิวาส	งบลงทุน	2,435,000	-	-	-	-	-	-	2,435,000.00	-	-2,435,000.00	-	-	-	2,435,000.00	-	-2,435,000.00
27	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนทางหลวง 4052 กม. ที่ 0+055 หมู่ 4 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	560,000	-	-	-	-	-	-	560,000.00	-	-560,000.00	-	-	-	560,000.00	-	-560,000.00
28	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ PVC ขนาด 100 มม. ตลาดสดคลองปาง กปภ.สาขาห้วยยอด	ห้วยยอด	งบลงทุน	550,000	-	-	-	550,000.00	-	-550,000.00	-	-	-	-	-	-	550,000.00	-	-550,000.00
29	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนโคกปากา หมู่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	1,863,000	-	-	-	-	-	-	1,863,000.00	-	-1,863,000.00	-	-	-	1,863,000.00	-	-1,863,000.00
30	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนพิชิตบำรุง ซอยตรีเพชร ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	554,000	-	-	-	-	-	-	554,000.00	-	-554,000.00	-	-	-	554,000.00	-	-554,000.00
31	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยท่าปอหล้า หมู่ 2 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	113,000	-	-	-	113,000.00	-	-113,000.00	-	-	-	-	-	-	113,000.00	-	-113,000.00
32	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอย 3 ตีเสาวภาค หมู่ 6 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	245,000	-	-	-	245,000.00	-	-245,000.00	-	-	-	-	-	-	245,000.00	-	-245,000.00
งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก					10,000,000.00	1,000,000.00	939,706.20	-60,293.80	2,000,000.00	-	-2,000,000.00	3,000,000.00	-	-3,000,000.00	4,000,000.00	-	-4,000,000.00	10,000,000.00	939,706.20	-9,060,293.80
33	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	กปภ.ข.5	กปภ.ข.5	งบทำการ	10,000,000.00	1,000,000.00	939,706.20	-60,293.80	2,000,000.00	-	-2,000,000.00	3,000,000.00	-	-3,000,000.00	4,000,000.00	-	-4,000,000.00	10,000,000.00	939,706.20	-9,060,293.80
งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC					13,410,000.00	1,000,000.00	1,204,851.03	204,851.03	3,000,000.00	-	-3,000,000.00	3,400,000.00	-	-3,400,000.00	3,300,000.00	-	-3,300,000.00	10,700,000.00	1,204,851.03	-9,495,148.97
34	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	กปภ.ข.5	กปภ.ข.5	งบทำการ	13,410,000.00	1,000,000.00	1,204,851.03	204,851.03	3,000,000.00	-	-3,000,000.00	3,400,000.00	-	-3,400,000.00	3,300,000.00	-	-3,300,000.00	10,700,000.00	1,204,851.03	-9,495,148.97

ลำดับ	กิจกรรม	ชื่อโครงการ	กปภ.สาขา	ประเภท งบประมาณ	วงเงินทำสัญญา / งบประมาณประจำปี 67 (ไม่รวม vat)	การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567															
						ไตรมาส 1/2567			ไตรมาส 2/2567			ไตรมาส 3/2567			ไตรมาส 4/2567			รวมแผนเบิกจ่าย	รวมผลเบิกจ่าย	ผลต่าง	
						แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง				
ยุทธศาสตร์ S3 สร้างความคุ้มค่าในการลงทุน																					
กลยุทธ์ 3.2 : ลงทุนในโครงการเชิงสังคม																					
แผนงาน 3.2.1 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (โครงการเชิงสังคม)																					
แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)						83,282,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,501,200.00	-	-41,501,200.00	41,501,200.00	-	-41,501,200.00
35	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนกุ่มงูจอน ตำบลเบตง, ซอยปือนา หมู่ 1 ตำบลยะรม และหมู่ 1 ตำบลตานะมะแะเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	เบตง	งบลงทุน	206,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206,000.00	-	-206,000.00	206,000.00	-	-206,000.00	
36	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านประกายทอง หมู่ 2 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	3,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,800,000.00	-	-3,800,000.00	3,800,000.00	-	-3,800,000.00	
37	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเลียบเมือง 1 ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	สะเดา	งบลงทุน	2,418,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,418,000.00	-	-2,418,000.00	2,418,000.00	-	-2,418,000.00	
38	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนกาญจนวนิช (ซอยแยก บ.ศรีดรุ้ง) หมู่ 5 ตำบลพังงา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	พังงา	งบลงทุน	67,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,000.00	-	-67,000.00	67,000.00	-	-67,000.00	
39	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยป่าพะยอมและซอยชมพู หมู่ 1 บ้านควนโสน ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล (ยกเลิกโครงการ)	ละงู	งบลงทุน	760,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยเลี้ยวหวาน หมู่ 1 บ้านควนโสน ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	272,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272,000.00	-	-272,000.00	272,000.00	-	-272,000.00	
41	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหนองเปือย หมู่ 1 บ้านสันติสุข ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	409,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409,000.00	-	-409,000.00	409,000.00	-	-409,000.00	
42	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 1 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	นาทวี	งบลงทุน	836,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836,000.00	-	-836,000.00	836,000.00	-	-836,000.00	
43	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยทุ่งปรี หมู่ 1 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	1,080,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000.00	-	-1,080,000.00	1,080,000.00	-	-1,080,000.00	
44	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านมะปรางค์ หมู่ 1 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง	เขาชัยสน	งบลงทุน	73,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,000.00	-	-73,000.00	73,000.00	-	-73,000.00	
45	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนท่าเลด็จ ตำบลตะลุบัน อำเภอสาบური จังหวัดปัตตานี	สาบური	งบลงทุน	99,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,000.00	-	-99,000.00	99,000.00	-	-99,000.00	
46	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยสี่สะพาน หมู่ 6 บ้านปลักมลายี ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	1,797,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,797,000.00	-	-1,797,000.00	1,797,000.00	-	-1,797,000.00	
47	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 บ้านกาหลง ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสาบური จังหวัดปัตตานี	สาบური	งบลงทุน	111,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-11,000.00	11,000.00	-	-11,000.00	
48	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลตะปอมาะ อำเภอฮ้าง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	37,338,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,733,800.00	-	-3,733,800.00	3,733,800.00	-	-3,733,800.00	
49	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนนาทวี ซอย 11 ตำบลพังงา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	พังงา	งบลงทุน	343,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343,000.00	-	-343,000.00	343,000.00	-	-343,000.00	
50	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเพชรเกษม ซอย 41 และซอยโพธิ์พงศา 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-2,000,000.00	2,000,000.00	-	-2,000,000.00	
51	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	พัทลุง	งบลงทุน	1,685,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,685,000.00	-	-1,685,000.00	1,685,000.00	-	-1,685,000.00	
52	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านห้วยปอ หมู่ 11 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง	เขาชัยสน	งบลงทุน	802,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	802,000.00	-	-802,000.00	802,000.00	-	-802,000.00	
53	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงชนบทหมายเลข 4017 ตำบลโคตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	ยะหา	งบลงทุน	743,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743,000.00	-	-743,000.00	743,000.00	-	-743,000.00	
54	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 12 ถนนสุพรรณบุรีราเมศวร์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 414 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	2,140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,140,000.00	-	-2,140,000.00	2,140,000.00	-	-2,140,000.00	
55	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนต้นกอ หมู่ 1, 3 ตำบลปริง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	สะเดา	งบลงทุน	6,785,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,071,000.00	-	-4,071,000.00	4,071,000.00	-	-4,071,000.00	
56	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยควนสันติ 3 ถนนเพชรเกษมซอย 41 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	98,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,000.00	-	-98,000.00	98,000.00	-	-98,000.00	
57	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านควนขัน หมู่ 9 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	สะเดา	งบลงทุน	4,824,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,824,000.00	-	-4,824,000.00	4,824,000.00	-	-4,824,000.00	
58	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	ห้วยยอด	งบลงทุน	8,124,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,874,400.00	-	-4,874,400.00	4,874,400.00	-	-4,874,400.00	
59	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยชายคลอง 3,5,7 และ 9 หมู่ 3 บ้านนาลาน ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	912,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	912,000.00	-	-912,000.00	912,000.00	-	-912,000.00	
60	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 และ หมู่ 9 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	2,371,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,371,000.00	-	-2,371,000.00	2,371,000.00	-	-2,371,000.00	
61	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนวิชญานุประดิษฐ์ ตำบลบางเปือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (ยกเลิกโครงการ)	กันตัง	งบลงทุน	1,353,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเกาะเคียน หมู่ 2 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	ห้วยยอด	งบลงทุน	1,836,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,836,000.00	-	-1,836,000.00	1,836,000.00	-	-1,836,000.00	
รวมทั้งสิ้น					229,749,300.00	3,000,000.00	2,144,557.23	-855,442.77	13,032,444.00	-	-13,032,444.00	33,782,000.00	-	-33,782,000.00	112,244,500.00	-	-112,244,500.00	162,058,944.00	2,144,557.23	-268,823,274.77	