



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ กพว. (งผง.) โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๑๒๔๕ โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๒๔๔๐
ที่ มท ๕๕๕๒๐-๑/ ๖๕๕ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๒)
เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ (ผ่าน ผช.กปภ.ข.๕ (ว.))

ตามที่มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นั้น

กองแผนและวิชาการ กปภ.ข. ๕ ได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๒) แล้วเสร็จตามเอกสารแนบ ทั้งนี้เพื่อขอเห็นชอบอนุญาตประกาศเผยแพร่
ข้อมูล ต่อไป

จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอความเห็นชอบประกาศเผยแพร่ข้อมูล จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทนา)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

(นายประทีป กุศลวัฒน์)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

26 พ.ย. 2567



ลำดับ	กิจกรรม	ชื่อโครงการ	กปภ.สาขา	ประเภท งบประมาณ	วงเงินทำสัญญา / งบประมาณประจำปี 67 (ไม่รวม vat)	การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567												รวมแผนเบิกจ่าย	รวมผลเบิกจ่าย	ผลต่าง		
						ไตรมาส 1/2567			ไตรมาส 2/2567			ไตรมาส 3/2567			ไตรมาส 4/2567							
						แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง					
ยุทธศาสตร์ S1 พัฒนาระบบการผลิตให้เพียงพอและได้มาตรฐาน																						
กลยุทธ์ 1.1 : ผลิตน้ำที่มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการ																						
แผนงาน 1.1.2 แผนงานปรับปรุงประปาอาคาร (เพิ่มกำลังผลิต)																						
แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร (เงินรายได้)						4,885,233.64	-	-	-	-	-	-	-	4,885,233.64	-	(4,885,233.64)	4,885,233.64	-	(4,885,233.64)			
1	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตระบบผลิตน้ำ พร้อมระบบสูบน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำคลองปาง กปภ.สาขาห้วยยอด ตำบลคลองปาง อำเภอวังญา จังหวัดศรี	ห้วยยอด	งบลงทุน	2,960,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,960,000.00	-	-2,960,000.00	2,960,000.00	-	-2,960,000.00			
2	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำ สถานีผลิตน้ำรวม กปภ.สาขาห้วยยอด ตำบลนาวัง อำเภอห้วยยอด จังหวัดศรี	ห้วยยอด	งบลงทุน	1,925,233.64	-	-	-	-	-	-	-	-	1,925,233.64	-	-1,925,233.64	1,925,233.64	-	-1,925,233.64			
กลยุทธ์ 1.2 : ควบคุมคุณภาพน้ำ																						
แผนงาน 1.2.1 แผนงานปรับปรุงคุณภาพน้ำประปามาตามมาตรฐาน WHO																						
แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)						26,514,300.00	-	-	-	-	-	-	-	26,514,300.00	-	(26,514,300.00)	26,514,300.00	-	(26,514,300.00)			
3	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานวางท่อส่งน้ำและก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาขบุรี อำเภอสาขบุรี -อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี	สาขบุรี	งบลงทุน	14,007,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,007,100.00	-	-14,007,100.00	14,007,100.00	-	-14,007,100.00			
4	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำนาพอน(แห่งใหม่) และวางท่อจ่ายน้ำพื้นที่ตำบลนาพอน ตำบลทุ่งปอ และตำบลเขื่อนลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	12,507,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,507,200.00	-	-12,507,200.00	12,507,200.00	-	-12,507,200.00			
แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร - เงินรายได้						8,056,084.11	-	-	-	-	-	-	4,217,000.00	-	-4,217,000.00	5,434,112.15	-	-5,434,112.15	9,651,112.15	-	-9,651,112.15	
5	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานวางท่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่สถานีจ่ายน้ำคลองซี ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดศรี	ห้วยยอด	งบลงทุน	986,915.89	-	-	-	-	-	-	-	-	986,915.89	-	-986,915.89	986,915.89	-	-986,915.89			
6	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานก่อสร้างระบบเพิ่มแรงดันน้ำ พื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดศรี	ห้วยยอด	งบลงทุน	897,196.26	-	-	-	-	-	-	-	-	897,196.26	-	-897,196.26	897,196.26	-	-897,196.26			
7	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำ พื้นที่สถานีจ่ายน้ำท่าใต้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ตำบลพังงา อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา	พังงา	งบลงทุน	3,550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,550,000.00	-	-3,550,000.00	3,550,000.00	-	-3,550,000.00			
8	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานวางท่อเสริมแรงดินทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4052 (ตอน บ.เขาขาว - บ.ปากบารา) - ชุมชนท่ามกลี หมู่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	1,343,000.00	-	-	-	-	-	-	2,116,000.00	-	-2,116,000.00	-	-	-	2,116,000.00	-	-2,116,000.00		
9	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานวางท่อเพื่อเสริมแรงดิน ถนนบายพาส หมู่ 11 ตำบลคานาม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง	พัทลุง	งบลงทุน	1,278,971.96	-	-	-	-	-	-	2,101,000.00	-	-2,101,000.00	-	-	-	2,101,000.00	-	-2,101,000.00		
โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)						11,580,000.00	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	2,500,000.00	200,000.00	(2,300,000.00)	3,500,000.00	-	(3,500,000.00)	4,580,000.00	-	(4,580,000.00)	11,580,000.00	200,000.00	(11,380,000.00)	
10	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงท่อใต้ดินภายใน สถานีผลิตน้ำรวม กปภ.สาขายะหา ตำบลกาตูบเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	ยะหา	งบลงทุน	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-		
11		กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ช. 5		งบทำการ	11,380,000.00	1,000,000.00	-	-1,000,000.00	2,500,000.00	-	-2,500,000.00	3,500,000.00	-	-3,500,000.00	4,380,000.00	-	-4,380,000.00	11,380,000.00	-	-11,380,000.00		
โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)						11,597,355.14	-	-	-	100,000.00	-	(100,000.00)	431,000.00	-	(431,000.00)	6,879,813.08	-	(6,879,813.08)	7,410,813.08	-	(7,410,813.08)	
12	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม (SCADA) ระยะที่ 3 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ.) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	10,466,355.14	-	-	-	-	-	-	-	-	6,279,813.08	-	-6,279,813.08	6,279,813.08	-	-6,279,813.08			
13		กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ช. 5		งบทำการ	1,131,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-100,000.00	431,000.00	-	-431,000.00	600,000.00	-	-600,000.00	1,131,000.00	-	-1,131,000.00		
โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)						4,693,485.98	-	-	-	100,000.00	60,000.00	(40,000.00)	600,000.00	-	(600,000.00)	3,993,485.98	-	(3,993,485.98)	4,693,485.98	60,000.00	(4,633,485.98)	
14	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ IOT-PLC กปภ.สาขาคีรีตันตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดศรี	คีรีตัน	งบลงทุน	3,364,485.98	-	-	-	-	-	-	-	-	3,364,485.98	-	-3,364,485.98	3,364,485.98	-	-3,364,485.98			
15		กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ช. 5		งบทำการ	1,329,000.00	-	-	-	100,000.00	60,000.00	-40,000.00	600,000.00	-	-600,000.00	629,000.00	-	-629,000.00	1,329,000.00	60,000.00	-1,269,000.00		
โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)						24,727,601.00	-	-	-	1,900,000.00	1,900,000.00	-	3,300,000.00	-	(3,300,000.00)	18,620,000.00	-	(18,620,000.00)	23,820,000.00	1,900,000.00	(21,920,000.00)	
16	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำ สถานีผลิตน้ำฟ้าแสง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (พ) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	7,820,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,820,000.00	-	-7,820,000.00	7,820,000.00	-	-7,820,000.00			
17		กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ช. 5		งบทำการ	16,907,601.00	-	-	-	1,900,000.00	1,900,000.00	-	3,300,000.00	-	-3,300,000.00	10,800,000.00	-	-10,800,000.00	16,000,000.00	1,900,000.00	-14,100,000.00		
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสีย																						
กลยุทธ์ 2.1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย																						
แผนงาน 2.1.1 แผนงานลดน้ำสูญเสีย 212 สาขา																						
แผนงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)						10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)			
18	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง-สิเกา จังหวัดศรี	กันตัง	งบลงทุน	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-1,000,000.00	1,000,000.00	-	-1,000,000.00			
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ (เงินรายได้)						12,636,130.85	-	-	-	1,355,383.18	935,383.18	-420,000.00	9,552,990.66	-	-9,552,990.66	1,421,401.87	-	-1,421,401.87	12,329,775.71	935,383.18	-11,394,392.53	
19	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ AC ขนาด 200 มม. ทล.403 กปภ.สาขาห้วยยอด	ห้วยยอด	งบลงทุน	1,421,402	-	-	-	-	-	-	-	-	1,421,401.87	-	-1,421,401.87	1,421,401.87	-	-1,421,401.87			
20	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนวิจิตรไชยบุรีณ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	2,600,000	-	-	-	-	-	-	2,600,000.00	-	-2,600,000.00	-	-	-	2,600,000.00	-	-2,600,000.00		
21	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ภายในพื้นที่ ตำบลคลองซุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	1,930,000	-	-	-	-	-	-	1,930,000.00	-	-1,930,000.00	-	-	-	1,930,000.00	-	-1,930,000.00		
22	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทอง ตำบลละอองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	140,000	-	-	-	140,000.00	140,000.00	-	140,000.00	-	-140,000.00	-	-	-	280,000.00	140,000.00	-140,000.00		
23	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ จากสะพานกานะ ถึง โรงเรียนบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	919,626	-	-	-	-	-	-	919,626.17	-	-919,626.17	-	-	-	919,626.17	-	-919,626.17		
24	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนศูนย์ราชการ หมู่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	467,196	-	-	-	-	-	-	467,196.26	-	-467,196.26	-	-	-	467,196.26	-	-467,196.26		
25	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ภายในพื้นที่ ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 ตอนนาหม่อม - จะนะ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	นาทวี	งบลงทุน	1,457,944	-	-	-	437,383.18	437,383.18	-	1,457,943.93	-	-1,457,943.93	-	-	-	1,895,327.11	437,383.18	-1,457,943.93		
27	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนทางหลวง 4052 กม. ที่ 0+055 หมู่ 4 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	420,000	-	-	-	420,000.00	-	-420,000.00	420,000.00	-	-420,000.00	-	-	-	840,000.00	-	-840,000.00		
28	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ PVC ขนาด 100 มม. ตลาดคลองปาง กปภ.สาขาห้วยยอด	ห้วยยอด	งบลงทุน	403,738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนโคกปากา หมู่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	1,168,224	-	-	-	-	-	-	1,168,224.30	-	-1,168,224.30	-	-	-	1,168,224.30	-	-1,168,224.30		
30	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนพิชิตบำรุง ซอยศรีโพธิ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	450,000	-	-	-	-	-	-	450,000.00	-	-450,000.00	-	-	-	450,000.00	-	-450,000.00		

ลำดับ	กิจกรรม	ชื่อโครงการ	กปภ.สาขา	ประเภท งบประมาณ	วงเงินทำสัญญา / งบประมาณประจำปี 67 (ไม่รวม vat)	การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567															รวมแผนเบิกจ่าย	รวมผลเบิกจ่าย	ผลต่าง
						ไตรมาส 1/2567			ไตรมาส 2/2567			ไตรมาส 3/2567			ไตรมาส 4/2567								
						แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง						
31	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ขยายท่อหล้า หมู่ 2 ตำบลทุ่งหัว อำเภอทุ่งหัว จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	113,000	-	-	-	113,000.00	113,000.00	-	-	-	-	-	-	-	113,000.00	113,000.00	-			
32	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ขอย 3 ดีเสวภาค หมู่ 6 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	245,000	-	-	-	245,000.00	245,000.00	-	-	-	-	-	-	-	245,000.00	245,000.00	-			
งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก					12,000,000.00	1,000,000.00	939,706.20	-60,293.80	2,000,000.00	3,076,081.45	1,076,081.45	3,000,000.00	-	-3,000,000.00	6,000,000.00	-	-6,000,000.00	12,000,000.00	4,015,787.65	-7,984,212.35			
33	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	กปภ.ข.5	กปภ.ข.5	งบท่าการ	12,000,000.00	1,000,000.00	939,706.20	-60,293.80	2,000,000.00	3,076,081.45	1,076,081.45	3,000,000.00	-	-3,000,000.00	6,000,000.00	-	-6,000,000.00	12,000,000.00	4,015,787.65	-7,984,212.35			
งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC					11,410,000.00	1,000,000.00	1,385,322.99	385,322.99	3,000,000.00	2,400,032.34	-599,967.66	3,400,000.00	-	-3,400,000.00	4,010,000.00	-	-4,010,000.00	11,410,000.00	3,785,355.33	-7,624,644.67			
34	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	กปภ.ข.5	กปภ.ข.5	งบท่าการ	11,410,000.00	1,000,000.00	1,385,322.99	385,322.99	3,000,000.00	2,400,032.34	-599,967.66	3,400,000.00	-	-3,400,000.00	4,010,000.00	-	-4,010,000.00	11,410,000.00	3,785,355.33	-7,624,644.67			
ยุทธศาสตร์ S3 สร้างความคุ้มค่าในการลงทุน																							
กลยุทธ์ 3.2 : ลงทุนในโครงการเชิงสังคม																							
แผนงาน 3.2.1 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (โครงการเชิงสังคม)																							
แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)					83,282,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,501,200.00	-	-41,501,200.00	41,501,200.00	-	-41,501,200.00			
35	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนทุ่งจอง ตำบลเบตง, ขอยบือนา หมู่ 1 ตำบลยะรม และหมู่ 1 ตำบลคานะเบระ อำเภอเบตง	เบตง	งบลงทุน	206,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206,000.00	-	-206,000.00	206,000.00	-	-206,000.00			
36	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านประกายทอง หมู่ 2 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	3,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,800,000.00	-	-3,800,000.00	3,800,000.00	-	-3,800,000.00			
37	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเลี่ยงเมือง 1 ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	สะเดา	งบลงทุน	2,418,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,418,000.00	-	-2,418,000.00	2,418,000.00	-	-2,418,000.00			
38	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนกาญจนวนิช (ซอยแยก บ.ศรีตรัง) หมู่ 5 ตำบลพังงา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	พังงา	งบลงทุน	67,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,000.00	-	-67,000.00	67,000.00	-	-67,000.00			
39	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยป่าพะยอมและซอยชมพู หมู่ 1 บ้านควนโสน ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล (ยกเลิกโครงการ)	ละงู	งบลงทุน	760,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
40	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยเสียงหวาน หมู่ 1 บ้านควนโสน ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	272,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272,000.00	-	-272,000.00	272,000.00	-	-272,000.00			
41	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหนองบือ หมู่ 1 บ้านสันติสุข ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	409,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409,000.00	-	-409,000.00	409,000.00	-	-409,000.00			
42	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนราษฎร์อุทิศ ขอย 1 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	นาทวี	งบลงทุน	836,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836,000.00	-	-836,000.00	836,000.00	-	-836,000.00			
43	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยทุ่งบิรี หมู่ 1 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	1,080,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000.00	-	-1,080,000.00	1,080,000.00	-	-1,080,000.00			
44	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านมะปรางค์ หมู่ 1 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง	เขาชัยสน	งบลงทุน	73,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,000.00	-	-73,000.00	73,000.00	-	-73,000.00			
45	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนท่าเลตั้ง ตำบลละลุบัน อำเภอสาขบุรี จังหวัดปัตตานี	สายบุรี	งบลงทุน	99,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,000.00	-	-99,000.00	99,000.00	-	-99,000.00			
46	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยสี่เสา หมู่ 6 บ้านปลักม้ายี่ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	1,797,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,797,000.00	-	-1,797,000.00	1,797,000.00	-	-1,797,000.00			
47	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 บ้านกาหลง ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสาขบุรี จังหวัดปัตตานี	สายบุรี	งบลงทุน	111,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-11,000.00	11,000.00	-	-11,000.00			
48	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลตะปอยะ อำเภออียู จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	37,338,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,733,800.00	-	-3,733,800.00	3,733,800.00	-	-3,733,800.00			
49	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนนาทวี ขอย 11 ตำบลพังงา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	พังงา	งบลงทุน	343,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343,000.00	-	-343,000.00	343,000.00	-	-343,000.00			
50	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเพชรเกษม ขอย 41 และซอยโพธิ์พงศา 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-2,000,000.00	2,000,000.00	-	-2,000,000.00			
51	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	พัทลุง	งบลงทุน	1,685,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,685,000.00	-	-1,685,000.00	1,685,000.00	-	-1,685,000.00			
52	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านหัวป่อ หมู่ 11 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง	เขาชัยสน	งบลงทุน	802,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	802,000.00	-	-802,000.00	802,000.00	-	-802,000.00			
53	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงชนบทหมายเลข 4017 ตำบลโคกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	ยะหา	งบลงทุน	743,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743,000.00	-	-743,000.00	743,000.00	-	-743,000.00			
54	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 12 ถนนเทพบุรีราเมศวร์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 414 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางลำ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	2,140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,140,000.00	-	-2,140,000.00	2,140,000.00	-	-2,140,000.00			
55	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนตันกอ หมู่ 1, 3 ตำบลปึก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	สะเดา	งบลงทุน	6,785,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,071,000.00	-	-4,071,000.00	4,071,000.00	-	-4,071,000.00			
56	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยควนสินดี 3 ถนนเพชรเกษมขอย 41 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	98,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,000.00	-	-98,000.00	98,000.00	-	-98,000.00			
57	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านควนขัน หมู่ 9 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	สะเดา	งบลงทุน	4,824,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,824,000.00	-	-4,824,000.00	4,824,000.00	-	-4,824,000.00			
58	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	ห้วยยอด	งบลงทุน	8,124,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,874,400.00	-	-4,874,400.00	4,874,400.00	-	-4,874,400.00			
59	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยชยคลอง 3,5,7 และ 9 หมู่ 3 บ้านนาลาน ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	912,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	912,000.00	-	-912,000.00	912,000.00	-	-912,000.00			
60	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 และ หมู่ 9 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	2,371,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,371,000.00	-	-2,371,000.00	2,371,000.00	-	-2,371,000.00			
61	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนรัชฎาบุประดิษฐ์ ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (ยกเลิกโครงการ)	กันตัง	งบลงทุน	1,353,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
62	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเกาะเคียน หมู่ 2 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	ห้วยยอด	งบลงทุน	1,836,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,836,000.00	-	-1,836,000.00	1,836,000.00	-	-1,836,000.00			
รวมทั้งสิ้น					221,382,190.72	3,000,000.00	2,325,029.19	-674,970.81	10,955,383.18	8,571,496.97	-2,383,886.21	28,000,990.66	-	-28,000,990.66	124,839,546.72	-	-124,839,546.72	166,795,920.56	10,896,526.16	-155,899,394.40			