



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ กพว. (งผง.) โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑.๑๒๔๕ โทรสาร ๐ ๗๔๓๑.๒๔๔๐

ที่ มท.๕๕๕๒๐-๑/ ๖๕๐

วันที่ ๖๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๓)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ (ผ่าน ผช.กปภ.ข.๕ (ว.))

ตามที่มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นั้น

กองแผนและวิชาการ กปภ.ข. ๕ ได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๓) แล้วเสร็จตามเอกสารแนบ ทั้งนี้เพื่อขอเห็นชอบอนุญาตประกาศเผยแพร่ ข้อมูล ต่อไป

จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอความเห็นชอบประกาศเผยแพร่ข้อมูล จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

(นายประทีป กุศลวัฒน์นะ)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

26 พ.ย. 2567



สายงาน รปภ.5 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณปี 2567

ลำดับ	กิจกรรม	ชื่อโครงการ	กปภ.สาขา	ประเภท งบประมาณ	วงเงินทำสัญญา / งบประมาณประจำปี 67 (ไม่รวม vat)	การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567												รวมแผนเบิกจ่าย	รวมผลเบิกจ่าย	ผลต่าง		
						ไตรมาส 1/2567			ไตรมาส 2/2567			ไตรมาส 3/2567			ไตรมาส 4/2567							
						แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง					
ยุทธศาสตร์ S1 พัฒนาระบบการผลิตให้เพียงพอและได้มาตรฐาน																						
กลยุทธ์ 1.1 : ผลิตน้ำที่มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการ																						
แผนงาน 1.1.2 แผนงานปรับปรุงประปาอาคาร (เพิ่มกำลังผลิต)																						
แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร (เงินรายได้)					4,885,233.64	-	-	-	-	-	-	-	-	4,885,233.64	-	(4,885,233.64)	4,885,233.64	-	(4,885,233.64)			
1	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตระบบผลิตน้ำ พร้อมระบบสูบน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำคลองบาง กปภ.สาขาห้วยยอด ตำบลคลองปาง อำเภอวิภา จังหัดศรี	ห้วยยอด	งบลงทุน	2,960,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,960,000.00	-	-2,960,000.00	2,960,000.00	-	-2,960,000.00			
2	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำ สถานีผลิตน้ำรวม กปภ.สาขาห้วยยอด ตำบลนาหว อำเภอห้วยยอด จังหวัดศรี	ห้วยยอด	งบลงทุน	1,925,233.64	-	-	-	-	-	-	-	-	1,925,233.64	-	-1,925,233.64	1,925,233.64	-	-1,925,233.64			
กลยุทธ์ 1.2 : ควบคุมคุณภาพน้ำ																						
แผนงาน 1.2.1 แผนงานปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาดามมาตรฐาน WHO																						
แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)					26,514,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	26,514,300.00	-	(26,514,300.00)	26,514,300.00	-	(26,514,300.00)			
3	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานวางท่อน้ำและก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรี อำเภอสายบุรี - อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี	สายบุรี	งบลงทุน	14,007,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,007,100.00	-	-14,007,100.00	14,007,100.00	-	-14,007,100.00			
4	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำพอน(แห่งใหม่) และวางท่อย้ายน้ำพื้นที่ตำบลนาทอน ตำบลทุ่งปอ และตำบลเขอนคลาน อำเภอฟุ้งหัว จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	12,507,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,507,200.00	-	-12,507,200.00	12,507,200.00	-	-12,507,200.00			
แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร - เงินรายได้					8,056,084.11	-	-	-	-	-	-	-	-	4,217,000.00	1,278,971.96	-2,938,028.04	5,434,112.15	-	-5,434,112.15	9,651,112.15	1,278,971.96	-8,372,140.19
5	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานวางท่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่สถานีจ่ายน้ำคลองซี ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดศรี	ห้วยยอด	งบลงทุน	986,915.89	-	-	-	-	-	-	-	-	986,915.89	-	-986,915.89	986,915.89	-	-986,915.89			
6	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานก่อสร้างระบบเพิ่มแรงดันน้ำ พื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดศรี	ห้วยยอด	งบลงทุน	897,196.26	-	-	-	-	-	-	-	-	897,196.26	-	-897,196.26	897,196.26	-	-897,196.26			
7	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำ พื้นที่สถานีจ่ายน้ำท่าใต้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทังลา ตำบลทังลา อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา	ทังลา	งบลงทุน	3,550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,550,000.00	-	-3,550,000.00	3,550,000.00	-	-3,550,000.00			
8	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานวางท่อเสริมแรงดินทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4052 (ตอน บ.เขาขาว - บ.ปากบารา) - ชุมชนท่ามกลี หมู่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	1,343,000.00	-	-	-	-	-	-	2,116,000.00	-	-2,116,000.00	-	-	-	2,116,000.00	-	-2,116,000.00		
9	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานวางท่อเพื่อเสริมแรงดิน ถนนบายพาส หมู่ 11 ตำบลค่านา อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง	พัทลุง	งบลงทุน	1,278,971.96	-	-	-	-	-	-	2,101,000.00	1,278,971.96	-822,028.04	-	-	-	2,101,000.00	1,278,971.96	-822,028.04		
โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)					11,580,000.00	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	2,500,000.00	200,000.00	(2,300,000.00)	3,500,000.00	2,371,411.39	(1,128,588.61)	4,580,000.00	-	(4,580,000.00)	11,580,000.00	2,571,411.39	(9,008,588.61)		
10	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงท่อน้ำดิบภายใน สถานีผลิตน้ำรวม กปภ.สาขายะหา ตำบลกาญูกะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	ยะหา	งบลงทุน	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-200,000.00	200,000.00	200,000.00	-		
11		กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ช. 5		งบทำการ	11,380,000.00	1,000,000.00	-	-1,000,000.00	2,500,000.00	-	-2,500,000.00	3,500,000.00	2,371,411.39	-1,128,588.61	4,380,000.00	-	-4,380,000.00	11,380,000.00	2,371,411.39	-9,008,588.61		
โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)					11,597,355.14	-	-	-	100,000.00	-	(100,000.00)	431,000.00	-	(431,000.00)	6,879,813.08	-	(6,879,813.08)	7,410,813.08	-	(7,410,813.08)		
12	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม (SCADA) ระยะที่ 3 กปภ.สาขาทหาดใหญ่ (พ.) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	10,466,355.14	-	-	-	-	-	-	-	-	6,279,813.08	-	-6,279,813.08	6,279,813.08	-	-6,279,813.08			
13		กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ช. 5		งบทำการ	1,131,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-100,000.00	431,000.00	-	-431,000.00	600,000.00	-	-600,000.00	1,131,000.00	-	-1,131,000.00		
โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)					4,693,485.98	-	-	-	100,000.00	60,000.00	(40,000.00)	600,000.00	680,000.00	80,000.00	3,993,485.98	-	(3,993,485.98)	4,693,485.98	740,000.00	(3,953,485.98)		
14	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ IOT-PLC กปภ.สาขาค้างค้ำตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดศรี	ศรี	งบลงทุน	3,364,485.98	-	-	-	-	-	-	-	-	3,364,485.98	-	-3,364,485.98	3,364,485.98	-	-3,364,485.98			
15		กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ช. 5		งบทำการ	1,329,000.00	-	-	-	100,000.00	60,000.00	-40,000.00	600,000.00	680,000.00	80,000.00	629,000.00	-	-629,000.00	1,329,000.00	740,000.00	-589,000.00		
โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)					24,727,601.00	-	-	-	1,900,000.00	1,900,000.00	-	3,300,000.00	3,300,000.00	-	18,620,000.00	-	(18,620,000.00)	23,820,000.00	5,200,000.00	(18,620,000.00)		
16	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำจ่ายน้ำ สถานีผลิตน้ำฟ้าแสง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทหาดใหญ่ (พ) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	7,820,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,820,000.00	-	-7,820,000.00	7,820,000.00	-	-7,820,000.00			
17		กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ช. 5		งบทำการ	16,907,601.00	-	-	-	1,900,000.00	1,900,000.00	-	3,300,000.00	3,300,000.00	-	10,800,000.00	-	-10,800,000.00	16,000,000.00	5,200,000.00	-10,800,000.00		
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสีย																						
กลยุทธ์ 2.1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย																						
แผนงาน 2.1.1 แผนงานลดน้ำสูญเสีย 212 สาขา																						
แผนงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)					10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)			
18	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง-สิเกา จังหวัดศรี	กันตัง	งบลงทุน	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-1,000,000.00	1,000,000.00	-	-1,000,000.00			
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ (เงินรายได้)					12,636,130.85	-	-	-	1,355,383.18	935,383.18	-420,000.00	9,552,990.66	6,219,719.63	-3,333,271.03	1,421,401.87	-	-1,421,401.87	12,329,775.71	7,155,102.81	-5,174,672.90		
19	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ AC ขนาด 200 มม. ทล.403 กปภ.สาขาห้วยยอด	ห้วยยอด	งบลงทุน	1,421,402	-	-	-	-	-	-	-	-	1,421,401.87	-	-1,421,401.87	1,421,401.87	-	-1,421,401.87			
20	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนวิจิตรไชยบุรีณ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	2,600,000	-	-	-	-	-	-	2,600,000.00	780,000.00	-1,820,000.00	-	-	-	2,600,000.00	780,000.00	-1,820,000.00		
21	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ภายในพื้นที่ ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	1,930,000	-	-	-	-	-	-	1,930,000.00	1,930,000.00	-	-	-	-	1,930,000.00	1,930,000.00	-		
22	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทอสง ตำบลละอองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	140,000	-	-	-	140,000.00	140,000.00	-	140,000.00	-	-140,000.00	-	-	-	280,000.00	140,000.00	-140,000.00		
23	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ จากสะพานกานะ ถึง โรงเรียนบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	919,626	-	-	-	-	-	-	919,626.17	-	-919,626.17	-	-	-	919,626.17	-	-919,626.17		
24	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนศูนย์ราชการ หมู่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	467,196	-	-	-	-	-	-	467,196.26	467,196.26	-	-	-	-	467,196.26	467,196.26	-		
25	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ภายในพื้นที่ ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 ตอนนาหม่อม - จะนะ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	นาทวี	งบลงทุน	1,457,944	-	-	-	437,383.18	437,383.18	-	1,457,943.93	1,020,560.75	-437,383.18	-	-	-	1,895,327.11	1,457,943.93	-437,383.18		
27	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนทางหลวง 4052 กม. ที่ 0+055 หมู่ 4 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	420,000	-	-	-	420,000.00	-	-420,000.00	420,000.00	-	-420,000.00	-	-	-	840,000.00	-	-840,000.00		
28	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ PVC ขนาด 100 มม. ตลาดคลองบาง กปภ.สาขาห้วยยอด	ห้วยยอด	งบลงทุน	403,738	-	-	-	-	-	-	-	403,738.32	403,738.32	-	-	-	-	403,738.32	403,738.32		
29	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนโคกปากา หมู่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	1,168,224	-	-	-	-	-	-	1,168,224.30	1,168,224.30	-	-	-	-	1,168,224.30	1,168,224.30	-		
30	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนพิชิตบำรุง ซอยศรีโพธิ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	450,000	-	-	-	-	-	-	450,000.00	450,000.00	-	-	-	-	450,000.00	450,000.00	-		

ลำดับ	กิจกรรม	ชื่อโครงการ	กปภ.สาขา	ประเภทงบประมาณ	วงเงินทำสัญญา / งบประมาณประจำปี 67 (ไม่รวม vat)	การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567												รวมแผนเบิกจ่าย	รวมผลเบิกจ่าย	ผลต่าง
						ไตรมาส 1/2567			ไตรมาส 2/2567			ไตรมาส 3/2567			ไตรมาส 4/2567					
						แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง			
31	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ขยายท่อปล้ำ หมู่ 2 ตำบลทุ่งหัว อำเภอทุ่งหัว จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	113,000	-	-	-	113,000.00	113,000.00	-	-	-	-	-	113,000.00	113,000.00	-		
32	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ขยาย 3 กิโลเมตร หมู่ 6 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	245,000	-	-	-	245,000.00	245,000.00	-	-	-	-	-	245,000.00	245,000.00	-		
งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก					12,000,000.00	1,000,000.00	939,706.20	-60,293.80	2,000,000.00	3,076,081.45	1,076,081.45	3,000,000.00	3,700,186.74	700,186.74	6,000,000.00	-	-6,000,000.00	12,000,000.00	7,715,974.39	-4,284,025.61
33	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	กปภ.ข.5	กปภ.ข.5	งบทำการ	12,000,000.00	1,000,000.00	939,706.20	-60,293.80	2,000,000.00	3,076,081.45	1,076,081.45	3,000,000.00	3,700,186.74	700,186.74	6,000,000.00	-	-6,000,000.00	12,000,000.00	7,715,974.39	-4,284,025.61
งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC					11,410,000.00	1,000,000.00	1,385,322.99	385,322.99	3,000,000.00	2,400,032.34	-599,967.66	3,400,000.00	2,127,679.91	-1,272,320.09	4,010,000.00	-	-4,010,000.00	11,410,000.00	5,913,035.24	-5,496,964.76
34	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	กปภ.ข.5	กปภ.ข.5	งบทำการ	11,410,000.00	1,000,000.00	1,385,322.99	385,322.99	3,000,000.00	2,400,032.34	-599,967.66	3,400,000.00	2,127,679.91	-1,272,320.09	4,010,000.00	-	-4,010,000.00	11,410,000.00	5,913,035.24	-5,496,964.76
ยุทธศาสตร์ S3 สร้างความคุ้มค่าในการลงทุน																				
กลยุทธ์ 3.2 : ลงทุนในโครงการเชิงสังคม																				
แผนงาน 3.2.1 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (โครงการเชิงสังคม)																				
แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)					83,282,000.00	-	-	-	-	-	-	-	865,000.00	865,000.00	41,501,200.00	-	-41,501,200.00	41,501,200.00	865,000.00	-40,636,200.00
35	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนกุ่มงูของ ตำบลเบตง, ซอยบ่อน้ำ หมู่ 1 ตำบลละงู และหมู่ 1 ตำบลคานะเบระ อำเภอเบตง	เบตง	งบลงทุน	206,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206,000.00	-	-206,000.00	206,000.00	-	-206,000.00
36	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านประกายทอง หมู่ 2 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	3,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,800,000.00	-	-3,800,000.00	3,800,000.00	-	-3,800,000.00
37	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเลี่ยงเมือง 1 ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	สะเดา	งบลงทุน	2,418,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,418,000.00	-	-2,418,000.00	2,418,000.00	-	-2,418,000.00
38	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนกาญจนวนิช (ซอยแยก บ.ศรีตรัง) หมู่ 5 ตำบลพังงา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	พังงา	งบลงทุน	67,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,000.00	-	-67,000.00	67,000.00	-	-67,000.00
39	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยป่าทะยอและซอยชมพู หมู่ 1 บ้านควนโสน ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล (ยกเลิกโครงการ)	ละงู	งบลงทุน	760,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยเสียงหวาน หมู่ 1 บ้านควนโสน ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	272,000.00	-	-	-	-	-	-	-	272,000.00	272,000.00	272,000.00	-	-272,000.00	272,000.00	272,000.00	-
41	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหนองบือ หมู่ 1 บ้านสันติสุข ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	409,000.00	-	-	-	-	-	-	-	409,000.00	409,000.00	409,000.00	-	-409,000.00	409,000.00	409,000.00	-
42	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 1 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	นาทวี	งบลงทุน	836,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836,000.00	-	-836,000.00	836,000.00	-	-836,000.00
43	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยทุ่งบิรี หมู่ 1 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	1,080,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000.00	-	-1,080,000.00	1,080,000.00	-	-1,080,000.00
44	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านมะปรางค์ หมู่ 1 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง	เขาชัยสน	งบลงทุน	73,000.00	-	-	-	-	-	-	-	73,000.00	73,000.00	73,000.00	-	-73,000.00	73,000.00	73,000.00	-
45	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนท่าเลตั้ง ตำบลละลุบัน อำเภอสาขบุรี จังหวัดปัตตานี	สายบุรี	งบลงทุน	99,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,000.00	-	-99,000.00	99,000.00	-	-99,000.00
46	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยสี่เสาควน หมู่ 6 บ้านปลักม้ายี่ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	1,797,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,797,000.00	-	-1,797,000.00	1,797,000.00	-	-1,797,000.00
47	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 บ้านกาหลง ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสาขบุรี จังหวัดปัตตานี	สายบุรี	งบลงทุน	111,000.00	-	-	-	-	-	-	-	111,000.00	111,000.00	11,000.00	-	-11,000.00	11,000.00	111,000.00	100,000.00
48	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลตะปอยะ อำเภออียู จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	37,338,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,733,800.00	-	-3,733,800.00	3,733,800.00	-	-3,733,800.00
49	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนนาทวี ซอย 11 ตำบลพังงา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	พังงา	งบลงทุน	343,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343,000.00	-	-343,000.00	343,000.00	-	-343,000.00
50	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเพชรเกษม ซอย 41 และซอยโพธิ์พงศา 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-2,000,000.00	2,000,000.00	-	-2,000,000.00
51	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	พัทลุง	งบลงทุน	1,685,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,685,000.00	-	-1,685,000.00	1,685,000.00	-	-1,685,000.00
52	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านหัวปอ หมู่ 11 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง	เขาชัยสน	งบลงทุน	802,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	802,000.00	-	-802,000.00	802,000.00	-	-802,000.00
53	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงชนบทหมายเลข 4017 ตำบลโคกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	ยะหา	งบลงทุน	743,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743,000.00	-	-743,000.00	743,000.00	-	-743,000.00
54	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 12 ถนนเทพบุรีราเมศวร์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 414 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	2,140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,140,000.00	-	-2,140,000.00	2,140,000.00	-	-2,140,000.00
55	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนตันกอ หมู่ 1, 3 ตำบลปึก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	สะเดา	งบลงทุน	6,785,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,071,000.00	-	-4,071,000.00	4,071,000.00	-	-4,071,000.00
56	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยควนสินดี 3 ถนนเพชรเกษม ซอย 41 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	98,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,000.00	-	-98,000.00	98,000.00	-	-98,000.00
57	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านควนขัน หมู่ 9 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	สะเดา	งบลงทุน	4,824,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,824,000.00	-	-4,824,000.00	4,824,000.00	-	-4,824,000.00
58	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	ห้วยยอด	งบลงทุน	8,124,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,874,400.00	-	-4,874,400.00	4,874,400.00	-	-4,874,400.00
59	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยชายคลอง 3,5,7 และ 9 หมู่ 3 บ้านนาลาน ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	912,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	912,000.00	-	-912,000.00	912,000.00	-	-912,000.00
60	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 และ หมู่ 9 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	2,371,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,371,000.00	-	-2,371,000.00	2,371,000.00	-	-2,371,000.00
61	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนรัชฎาบุประดิษฐ์ ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (ยกเลิกโครงการ)	กันตัง	งบลงทุน	1,353,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเกาะเคียน หมู่ 2 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	ห้วยยอด	งบลงทุน	1,836,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,836,000.00	-	-1,836,000.00	1,836,000.00	-	-1,836,000.00
รวมทั้งสิ้น					221,382,190.72	3,000,000.00	2,325,029.19	-674,970.81	10,955,383.18	8,571,496.97	-2,383,886.21	28,000,990.66	20,542,969.63	-7,458,021.03	124,839,546.72	-	-124,839,546.72	166,795,920.56	31,439,495.79	-135,356,424.77